


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.
CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo dispuesto en los Artículos 164, 165 Y 166 de su Reglamento, y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula decima quinta párrafo I del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018) que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT003Q EN FRESNILLO, ZACATECAS.” de fecha 30 de mayo de 2018, con un importe de \$5,268,269.92; (Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.) IVA incluido, dichos recursos afectan al programa Fondo Minero 2018 de acuerdo al (acta u oficio) ACUERDO OFICIO DE CONFORMIDAD CGM 180-118/2016 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016. Y CGM.610.-038/2017 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2017 Y POR EL CUAL SE EMITIERON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIO MINEROS DEL 2016 PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIO MINEROS DEL 2016 DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2018., con un periodo de ejecución contratado para un inicio del 31 de mayo de 2018 a más tardar el día 27 de septiembre de 2018 que corresponde a 120 días naturales, en específico en la cláusula denominada “Recepción de los Trabajos Totales”, celebrado entre la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en su carácter de contratante denominándose en lo sucesivo “La Dependencia” y “El Contratista” Arq. Jose Bernardo Rivera Zambrano, de acuerdo al comunicado sobre la conclusión “TOTAL” de los trabajos de fecha 05 de febrero de 2019.

Con fecha 15 de abril de 2019 a las 9:00:00 AM en compañía de la autoridades competentes se Realizó la Verificación Física de la obra para la debida terminación de los trabajos encomendados a “La contratista” y de que estos cumplen con las condiciones del contrato, se considera procedente llevar a cabo el acto de recepción física de Los trabajos de la obra “CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT003Q EN FRESNILLO, ZACATECAS.”, para lo cual entrega “la Contratista” a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del área de Programas Federales la Fianza de Vicios Ocultos No. 2060052-0000 de fecha 26 de enero de 2019, de la afianzadora de nombre LIBERTY FIANZAS S.A de C.V., y a su vez la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas hace entrega de la obra a los beneficiarios de una conjunto de población afectada estimada total de 1907 personas de los cuales son 1217 hombres y 690 mujeres que prevé el Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto VII del Artículo 166 de su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la revisión física se constató principalmente por su factor de intervención en el importe del contrato: los siguientes conceptos con sus respectivas claves, descripciones, unidades, metas contratadas y metas alcanzadas.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	META CONTRATADA	META ALCANZADA
MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	600.00	663.98
MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	390.88	660.00
MFOC-040113	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PERFILES PESADOS CUALQUIER SECCION. INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. EQUIPO, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA.	KG	12,369.23	11,827.29
MFOC-060836	SUMINISTRO CONFECCION E INSTALACION DE MEMBRANA ALEMANA VERSEIDAG DURASKIN TUPE III, TRASLUCIDA, 300/300 DAN/ 5CM GARANTIA POR LA MARCA DE 15 AÑOS, Y DURABILIDAD DE HASTA 25 AÑOS CONTRA RAYOS UV SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA CUMPLIMIENTO CON LOS MANTENIMIENTOS ADECUADOS, Y 1 AÑO DE GARANTIA CON INSTALADOR, CON RETARDE AL FUEGO, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COLOR BLANCO TRASLUCIDA MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA Y ACUSTICA, INSTALADA CON CLAVO DE ACERO MARCA HILTI, SOLERA DE ALUMINIO. INCLUYE: MAQUILADO DE MEMBRANA, CALCULO DE REACCIONES DE MEMBRANA CON SOFTWARE ESPECIALIZADO OPERADO POR UN ING ESPECIALISTA COMPROBABLE EN MEMBRANAS ESTRUCTURALES, PATRONAJES, BUSQUEDA DE FORMA, INSTALACION HASTA UNA ALTURA DE 15 MTS. , DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	546.60	768.00
ATIPU-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE F'c=250, KG/CM AGREGADO DE 25 MM PARA PISO ESTAMPADO COLOR INDICADO POR SUPERVISION, DE 12 CM DE ESPESOR CON MALLA 66/10-10, INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, AGENTE DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	385.57

Miguel Isaac S.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.
CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Fresnillo, del Estado de Zacatecas siendo las 11:00:00 AM horas del día 16 de abril de 2019, reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas Se Procede a efectuar la formalización de la Recepción física en forma "TOTAL" de los trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT003Q EN FRESNILLO, ZACATECAS., derivado del contrato MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Se lleva a cabo la elaboración de la presente, con la intervención por parte de "La Dependencia" de los servidores públicos debidamente acreditados en su personalidad y actuando conforme a la delegación de facultades en representación de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, los C. Lic. Saul Monreal Avila, Presidente Municipal del municipio de Fresnillo, Zacatecas, C. Arq. Alejandro Cesar Macias Briones, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, C. Ing. Alan Cerrillo Castañeda, Residente de Obra del municipio, y por parte de "La Empresa", el C. Arq. Jose Bernardo Rivera Zambrano; en su carácter de Representante Legal; Además de los Testigos Distinguidos en lo sucesivo "La Contraloría" representado por el Contralor municipal, Representante Designado por Secretaría de la Función Pública Estatal y a través de sus titulares C. L.C. Jose Edmundo Guerrero Hernandez, Ing. Miguel Isaac Esquivel Madero, respectivamente Por parte "de Los Beneficiarios" representado por Coordinador de la División de Arquitectura del ITSF; Presidente del Comité de Obra; y a través de sus titulares Arq. Roberto Jimenez de la Rosa, Arq. Moisés A. Romás Trujillo. Respectivamente.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Lo anterior, con estricto apego en la Normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Se Procede a efectuar la formalización de la RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL DE LOS TRABAJOS consistentes en: CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT003Q EN FRESNILLO, ZACATECAS., derivado del contrato MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018) de fecha 30 de mayo de 2018, con un importe de \$5,268,269.92 (Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.), IVA incluido.


IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

ESTRUCTURA FINANCIERA	FEDERAL			ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	Importe sin IVA	IVA	Importe con IVA	Importe con IVA	Importe con IVA	Importe con IVA
Contrato/Convenios						
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	\$4,541,612.00	\$726,657.92	\$5,268,269.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Importe total contratado y convenios	\$4,541,612.00	\$726,657.92	\$5,268,269.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Miguel Isaac E.

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.
CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).

Contrato/convenios	Número de Oficio de Ajuste de Costos	Período de Ejecución	Importe del Ajuste de Costos Sin IVA
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	N/A	\$ 0.00	\$ 0.00
N/A	N/A	\$ 0.00	\$ 0.00
N/A	N/A	\$ 0.00	\$ 0.00
Importe Total Ajuste de Costos		\$ 0.00	\$ 0.00


V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

Así mismo, durante el periodo de ejecución de los trabajos motivo de esta Recepción Física de Servicios de Obra Pública, se celebraron diferentes diferimientos de modificatorios de programa: el primero de ellos como recalendarización en atraso en la entrega del anticipo el cual tuvo lugar el día **12 de julio de 2018** por lo que el inicio de los trabajos fueron diferidos por el siguiente periodo **13 de julio de 2018** para su inicio y por un término de **09 de noviembre de 2018** que corresponde a 120 días naturales mismos que se tienen en el contrato, por otro lado por medio de oficios el contratista solicitó 3 convenio por diferimientos entre **cada estimación por falta de pago de las mismas sin reclamación de indirectos o financiamientos** con un periodo de inicio del **13 de julio de 2018 al término de las estimaciones 26 de enero de 2019 que corresponde a 122 días naturales con respecto al termino contractual del día 27 de septiembre de 2018.**

El periodo de ejecución de los trabajos pactados en el contrato fue para su inicio **31 de mayo de 2018** al termino **27 de septiembre de 2018** que representan **120 días naturales** y el periodo real de ejecución de los trabajos fue de su inicio **13 de julio de 2018** al termino **26 de enero de 2019** con un plazo de **122 días naturales** como se muestra en la tabla.

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL				PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO			
Contrato y convenios	Tipo	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Depósito	Fecha de inicio Diferida	Fecha Termina Diferida	Plazo Ejecución (días naturales) Vs Fecha Final Real Ejecutada)
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)		31 de mayo de 2018	27 de septiembre de 2018				120 días
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	Anticipo	31 de mayo de 2018	27 de septiembre de 2018	12 de julio de 2018	13 de julio de 2018	09 de noviembre de 2018	120 días
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	Estimación 1	31 de mayo de 2018	30 de junio de 2018	20 de diciembre de 2018	13 de julio de 2018	12 de agosto de 2018	130 días
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	Estimación 2	01 de julio de 2018	31 de julio de 2018	28 de diciembre de 2018	21 de diciembre de 2018	20 de enero de 2019	0 días
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	Estimación 3	01 de agosto de 2018	30 de agosto de 2018	20 de febrero de 2019	21 de enero de 2019	19 de febrero de 2019	30 días
MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018)	ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO	31 de agosto de 2018	27 de septiembre de 2018		21 de febrero de 2019	20 de marzo de 2019	28 días
							122 días

Miguel Isaac G




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.
CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

Las estimaciones generadas por concepto de trabajos efectuados en sus diversas modalidades en la obra que fueron autorizadas y pagadas en forma oportuna conforme a lo pactado en la forma de pago establecida en el contrato y conforme a las ministraciones del Fondo Minero 2018, de acuerdo a lo siguiente:

A continuación se relacionan las estimaciones (4 Estimaciones), 1 Estimación faltante de pago que tiene por objeto CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT003Q EN FRESNILLO, ZACATECAS.

DESCRIPCION				DESARROLLO DE LA ESIMACIÓN						
ESTIMACION	PERIODO INICIO	PERIODO TERMINO	FECHA COMPROBANTE	No. FACTURA	IMPORTE SIN IVA DE LA FACTURA	IVA DE LA FACTURA	IMPORTE CON IVA DE LA FACTURA	IMPORTE LIQUIDO SIN IVA	IVA IMPORTE LIQUIDO	IMPORTE LIQUIDO PAGADO
Anticipo		12 de julio de 2018	21 de junio de 2018	D753E				\$1,362,483.60	\$217,997.38	\$1,580,480.98
Estimación 1	13 de julio de 2018	12 de agosto de 2018	08 de noviembre de 2018	AEDC4	\$1,054,892.68	\$168,782.83	\$1,223,675.51			
Egreso- Amortización Est. 1										
Egreso 5 almillar Est. 1			24 de octubre de 2018	FC48A	\$316,467.80	\$50,634.85	\$367,102.65			
NETO A RECIBIR Estimación 1			24 de octubre de 2018	17E4D			\$5,274.46			
Estimación 2	21 de diciembre de 2018	20 de enero de 2019	13 de diciembre de 2018	D7AFD	\$1,542,574.53	\$246,811.92	\$1,789,386.45			\$851,298.40
Egreso- Amortización Est. 2										
Egreso 5 almillar Est. 2			21 de diciembre de 2018	4735E	\$462,772.36	\$74,043.58	\$536,815.94			
NETO A RECIBIR Estimación 2				F408E			\$7,712.87			
Estimación 3	21 de enero de 2019	19 de febrero de 2019	29 de enero de 2019	D05E9	421319.99	\$67,411.20	\$488,731.19			
Egreso- Amortización Est. 3			29 de enero de 2019	AC138	\$126,396.00	\$20,223.36	\$146,619.36			
Egreso 5 almillar Est. 3			29 de enero de 2019	83EE3			\$2,106.60			
NETO A RECIBIR Estimación 3										\$340,005.23
ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO	21 de febrero de 2019	20 de marzo de 2019	30 de enero de 2019	881B7	\$1,522,824.80	\$243,651.97	\$1,766,476.77			
Egreso- Amortización Est. 4			30 de enero de 2019	278D9	\$456,847.44	\$73,095.59	\$529,943.03			
Egreso 5 almillar Est. 4			30 de enero de 2019	2A6D2			\$7,614.12			



CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).


De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago

ESTIMACION	PERIODO INICIO	PERIODO TERMINO	FECHA COMPROBANTE	No. FACTURA	IMPORTE SIN IVA DE LA FACTURA	IVA DE LA FACTURA	IMPORTE CON IVA DE LA FACTURA	IMPORTE LIQUIDO PAGADO
ESTIMACIÓN 4 Y FINQUITO	22 de febrero de 2019	20 de marzo de 2019	30 de enero de 2019	881B7	\$1,522,824.80	\$243,651.97	\$1,766,476.77	
			30 de enero de 2019	278D9	\$456,847.44	\$73,095.59	\$529,943.03	
			30 de enero de 2019	2A6D2			\$7,614.12	
TOTAL DE ESTIMACIONES FALTANTES							\$7,614.12	\$1,228,919.61

VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

N°	Concepto	Localización	Documentos	N° de Anexo
1	Bitácoras	Bitácora Electrónica	1 anexo	1 anexo
2	Estimaciones		4 Estimaciones	4 Estimaciones
3	Finiquito		1 Finiquito	1 Finiquito
4	Fianzas cumplimiento	Se Localiza en la Dirección	1 póliza	1960623-0000
5	Fianzas anticipo	Se Localiza en la Dirección	1 póliza	1960620-0000
6	Fianzas vicios ocultos	Se Localiza en la Dirección	1 póliza	2060052-0000
7	Contrato		1 contrato	1 contrato
8	Convenios	Diversas	3 convenio	3 convenio
9	Archivo de doctos.	El original será entregado a la Auditoría Superior del Estado	Expediente Escaneado	Unitario Expediente Escaneado

"Las Partes" hacen constar que todos los documentos originales generados durante la ejecución de la obra, permanecen en la Residencia de Obra. Hasta la entrega de expedientes a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y ~~go~~ ~~de~~ los mismos obran en poder de la propia Empresa Contratista derivado de la relación contractual entre las mismas.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.

CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).

VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

"La Contratista" garantiza mediante fianza por el diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, en términos de lo previsto por el **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** y **último párrafo del Artículo 166 de su Reglamento**, durante un plazo de doce meses contados a partir de la presente recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resultaran de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato, transcurrido dicho plazo quedará automáticamente cancelada.

Con fecha **26 de enero de 2019**, "**La Contratista**" ha entregado a "**La Dependencia**" la garantía a que se alude en el párrafo anterior, con la que garantiza y responde de los defectos y vicios ocultos No. **2060052-0000** que resultaren de dichos trabajos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución.

Para tal efecto se adjunta copia de Fianza de Vicios Ocultos cuyo original obra en custodia del **Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

"Las Partes" manifiestan que, si del finiquito que resultare existen saldos a favor de "**La Dependencia**", el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el **Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. En caso de no obtenerse el reintegro, "**La Dependencia**" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. "Quedarán a salvo los derechos de las Dependencias y Entidades, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que hagan efectivas las garantías constituidas.

"La Dependencia" y el "Contratista" acuerdan que dentro de un periodo que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el Artículo 64 párrafo 2**; para un inicio 17 de abril de 2019 a más tardar 30 de septiembre de 2019 del cual establece 166 días naturales para la elaboración del finiquito de Obra, por lo que solicita la presencia del contratista para dicha fecha en en sala de juntas que ocupan la oficina del **Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicado en calle Juan de Tolosa N° 100, Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas**.

No habiendo más que hacer constar en la presente, se da por terminado el presente acto, siendo las 11:00:00 AM **horas del día de su inicio**, firmando de conformidad quienes en el intervinieron recibiendo un ejemplar con firmas autógrafas del documento que se expide para los fines procedentes.

POR LA "PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas


Director de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Lic. Saul Monreal Avila.

Arq. Alejandro Cesar Macias Briones.


El Residente de la Obra
De La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ing. Alan Cerrillo Castañeda.





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.
CONTRATO: MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018).


POR "EL CONTRATISTA"


El Representante
Arq. Jose Bernardo Rivera Zambrano.

POR LA "CONTRALORÍA"


Contralor Municipal
Representante designado por la Función Pública Del Estado de Zacatecas.

Ing. Miguel Isaac Esquivel Madero.

"DE LOS BENEFICIARIOS"


Coordinador de la División de Arquitectura del ITSF
Presidente del Comité de Obra.

Arq. Moisés A. Romás Trujillo.

NOTA: esta foja pertenece a la Entrega Recepción del contrato MF OP CP FEMM-11-18 (LO-832010994-E36-2018); referente a la CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT003Q EN FRESNILLO, ZACATECAS..