

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.**, CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ **4,089,454.08** (CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N) INCLUYENDO EL IVA.

A CARGO DE LA EMPRESA EJECUTORA ICDEL S.A. DE C.V.

| POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO   |         |           |                   |            |           |
|---|---------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| PROGRAMADA  |         |           | ALCANZADA         |            |           |
| 321 Beneficiarios   |         |           | 354 Beneficiarios |            |           |
| METAS DEL PROYECTO  |         |           |                   |            |           |
| CONCEPTO  |         | UNIDAD    | PROGRAMADAS       | ALCANZADAS |           |
| RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG.  |         | ML        | 6.00              | 212.10     |           |
| GUARNICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20X30                                   |         | ML        | 519.53            | 468.00     |           |
| BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR                         |         | M2        | 734.15            | 884.39     |           |
| PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=40 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR. |         | M2        | 2965.55           | 2570.38    |           |
| PRESUPUESTO   |         |           |                   |            |           |
| APROBADO  |         |           | EJERCIDO          |            |           |
| FEDERAL   | ESTATAL | MUNICIPAL | FEDERAL           | ESTATAL    | MUNICIPAL |
| \$4,089,454.08  | \$0.00  | \$ 0.00   | \$4,089,454.07    | \$0.00     | \$0.00    |

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 14:00 HORAS, DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2019, SE REUNIERON EN **CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS**. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

ING. ENRIQUE REYES DAVILA.-

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA ICDEL S.A. DE C.V.

ING. JESUS R. TENORIO LOERA. -

RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES.-

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. J. EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.-

CONTRALOR MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Margarita RES

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| CONTRATO/CONVENIOS              | IMPORTE CON IVA       |
|---------------------------------|-----------------------|
| MF OP CP FEMM-13-18             | \$4,089,454.08        |
| <b>Importe total contratado</b> | <b>\$4,089,454.08</b> |

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

| CONTRATO Y CONVENIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | FECHA DE REAL INICIO | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES) |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| MF OP CP FEMM-13-18  | 31-MAYO-2018                | 27-SEP-2018                      | 12-JUNIO-2018        | 31-DICIEMBRE-2018         | 120 DIAS                         |
| 1                    |                             |                                  | 27-SEP-2018          | 24-NOV-2018               | 59 DIAS                          |
| 2                    |                             |                                  | 25-NOV-2018          | 31-DIC-2018               | 37 DIAS                          |

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

| ESTIMACIÓN               | PERIODO DE ESTIMACIÓN   | IMPORTE        | IVA          | RETENCION 5% AL MILLAR | MONTO A RECIBIR |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| ANTICIPO                 | 12/06/2018              | \$1,226,836.22 | \$196,293.80 | N/A                    | \$1,226,836.22  |
| ESTIMACION 1             | 31/05/2018 – 26/07/2018 | \$710,118.41   | \$97,947.37  | \$3,060.86             | \$494,022.03    |
| ESTIMACION 2             | 27/07/2018 – 27/09/2018 | \$1,466,408.46 | \$202,263.24 | \$6,320.73             | \$1,020,165.19  |
| ESTIMACION 3             | 28/09/2018 – 27/10/2018 | \$571,207.95   | \$78,787.30  | \$2,462.10             | \$397,383.46    |
| ESTIMACION 4 Y FINIQUITO | 28/10/2018 – 31/12/2018 | \$1,341,719.25 | \$185,064.72 | \$5,783.27             | \$933,490.21    |
| TOTAL EJERCIDO           |                         | \$4,089,454.07 |              |                        |                 |
| SUMA TOTAL ESTIMADO      |                         | \$4,089,454.07 | \$564,062.63 | \$17,626.96            | \$2,845,060.89  |
| SALDO                    |                         |                |              |                        | \$0.00          |
| TOTAL CONTRATADO         |                         |                |              |                        | \$4,089,454.08  |

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP CP FEMM-13-18 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

| DESCRIPCIÓN              | FECHA DE EXPEDICIÓN | NO. DE ANEXO |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| OFICIO DE INICIO DE OBRA | 31/05/18            | N/A          |
| FIANZA DE ANTICIPO       | 30/05/18            | 457-17796-0  |
| FIANZA DE CUMPLIMIENTO   | 30/05/18            | 457-17797-3  |

Margarita RS

|   |                          |          |             |
|---|--------------------------|----------|-------------|
| 4 | FIANZA DE VICIOS OCULTOS | 26/02/19 | 457-18192-9 |
|---|--------------------------|----------|-------------|

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO LA EMPRESA CONTRATISTA ICDEL S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ANGEL GAYTAN PEREZ, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO **457-18192-9** DE INSURGENTES SEGUROS FIANZAS.

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

**OBSERVACIONES:**

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS**, AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE PARTICIPACION SOCIAL POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

*[Handwritten signature in blue ink]*

*Margarita RS*



SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:


### POR LA INSTANCIA EJECUTORA


  
LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

~~ARQ. ALEJANDRO CÉSAR ACIACAS  
BRUJES  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS~~

  
ING. JESUS R. TENORIO LOERA  
SUPERVISOR DE OBRA

**INVITADO PERMANENTE**  
  
ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO  
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

**TESTIGO DE ASISTENCIA**  
  
PA  
LIC. J. EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

### POR EL CONTRATISTA

**ENTREGA**  
  
ING. ENRIQUE REYES DAVILA  
ICDEL S.A. DE C.V.

**RECIBE**  
  
Margarita RS  
BENEFICIARIOS

