

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACION), COLONIA AMPLIACION AZTECAS, FRESNILLO, ZACATECAS.,** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ **19,459,261.02** (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 02/100 M.N) INCLUYENDO EL IVA.

A CARGO DE LA EMPRESA HEMA, MATERIALES, FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. C.V.

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO			
PROGRAMADA		ALCANZADA	
8735 Beneficiarios		8735 Beneficiarios	
METAS DEL PROYECTO			
CONCEPTO	UNIDAD	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
GUARNICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20X30	ML	3568.80	3294.00
BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	4056.80	4438.72
PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=40 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR.	M2	17800.90	17925.00

PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$19,459,261.02	\$0.00	\$ 0.00	\$19,459,261.02	\$0.00	\$0.00

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019, SE REUNIERON EN **CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AMPLIACION AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS.** LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

- ✦ LIC. LUIS ACOSTA JAIME.- REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA HEMA, MATERIALES, FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V.
- ✦ ING. JESUS R. TENORIO LOERA. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
- ✦ ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES.- DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
- ✦ LIC. J. EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- CONTRALOR MUNICIPAL
- ✦ ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUN. PUBLICA



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Annel G Rosales P.A.

Luis Acosta

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP CP FEMM/21/18	\$ 19,459,261.02
Importe total contratado	\$ 19,459,261.02

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MF OP CP FEMM/21/18	24-OCTUBRE-2018	20-FEBRERO-2019	24-OCTUBRE-2018	20-FEBRERO-2019	120 DIAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCION 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO	15/11/2018	\$5,837,778.31	\$805,210.80	N/A	\$5,032,567.51
ESTIMACION 1	24/10/2018 – 28/12/2019	\$6,223,922.44	\$995,827.59	\$31,119.61	\$5,022,705.41
ESTIMACION 2	29/12/2018 – 21/01/2019	\$1,974,395.50	\$315,903.28	\$9,871.98	\$1,593,337.17
ESTIMACION 3	22/01/2019 – 20/02/2019	\$8,395,755.56	\$1,343,320.89	\$41,978.78	\$6,712,334.00
TOTAL EJERCIDO		\$19,249,125.26			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$19,249,125.26	\$2,655,051.76	\$82,970.37	\$19,249,125.26
SALDO					\$210,135.76
TOTAL CONTRATADO					\$19,459,261.02

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP CP FEMM/21/18 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	24/10/18	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	23/10/18	2258840
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	23/10/18	2258842
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	20/02/19	2326622

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO LA EMPRESA CONTRATISTA **HEMA, MATERIALES, FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL LIC. LUIS ACOSTA JAIME, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2326622 DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.


OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACION), COLONIA AMPLIACION AZTECAS, FRESNILLO, ZACATECAS,** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE PARTICIPACION SOCIAL POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**




SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

~~ARQ. ALEJANDRO CESAR VILLAS
BRIONES
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS~~


ING. JESUS R. TENORIO LOERA
RESIDENTE DE OBRA


INVITADO PERMANENTE
ING. INOCENCIO MARTÍNEZ PRIETO
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA


TESTIGO DE ASISTENCIA
LIC. J. EDMUNDO GUERRERO
HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

LIC. LUIS ACOSTA JAIME
HEMA, MATERIALES, FERRETERIA Y
CONSTRUCCION S. DE R.L.

RECIBE

ANNET G. ROSALES
BENEFICIARIOS

