

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE 3019.99 M2, MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MOBILIARIO URBANO, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YÁÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 3, 495,614.71 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PATORCE PESOS 17/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADA		
2,085 Beneficiarios			2,085 Beneficiarios		
METAS DEL PROYECTO					
CONCEPTO		UNIDAD	ALCANZADAS		
CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO DE COLOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE F'C= 200 KG/CM2		M2	1939.59		
CONSTRUCCIÓN DE PISO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10.00 CM. DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2, TERMINADO PULIDO		M2	813.45		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO LUNE SEGUN DISEÑO		PZA	20.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA METALICA PARA EXTERIORES		PZA	20.00		
PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$3, 495,614.71	\$0.00	\$ 0.00	\$3, 495,614.71	\$0.00	\$0.00

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 11:00 A.M., DEL DÍA LUNES 20 DE ENERO DE 2020, SE REUNIERON **EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YÁÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS.** LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

- ✚ ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS.-REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
- ✚ ING. ANDRÉS REYES HERRERA. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
- ✚ ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO.- DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
- ✚ LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- CONTRALOR MUNICIPAL
- ✚ ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL MADERO.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

*Juan Antonio Espinoza J.*

*Miguel Isaac E.*  
*Andrés R.*

563

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP IR FEMM-04-19	\$3,495,614.71
<b>Importe total contratado</b>	<b>\$3,495,614.71</b>

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MF OP IR FEMM-04-19	22-FEB-2019	22-ABR-2019	22-FEB-2019	28-JUL-2019	155 DÍAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO		\$1,048,684.41		N/A	\$304,835.17
ESTIMACIÓN 1	22/02/2019 – 22/04/2019	\$1,998,365.48	\$275,363.62	\$8,613.64	\$258,677.08
ESTIMACIÓN 2	23/04/2019 – 26/07/2019	\$1,497,249.23	\$206,517.14	\$6,453.66	\$448,225.17
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$3,495,614.71</b>			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$3,495,614.71			
SALDO					\$0.00
<b>TOTAL CONTRATADO</b>					<b>\$1,016,117.24</b>

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR FEMM-04-19 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	22/02/19	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	21/02/19	1978465
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	21/02/19	1978462
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	10/09/19	2022410

*[Handwritten signature]*



*Miguel Isaac E.*

*Andrés R*

564

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.


EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS** REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2022410

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

#### OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE 3019.99 M2, MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MOBILIARIO URBANO, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YÁÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**



Juan Antonio Espinoza D.

Miguel Isaac E.


565

Andrés R.





SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL DÍA LUNES 20 DE ENERO DE 2020 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

### POR LA INSTANCIA EJECUTORA


  
LIC. SAUL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS

  
ING. ANDRÉS REYES HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

### INVITADO PERMANENTE


  
ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL MADERO  
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA


### TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

### POR EL CONTRATISTA

#### ENTREGA

  
ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS  
CONTRATISTA

RECIBE  
  
BENEFICIARIOS  
EL MEZQUITE

566