

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE 2,500 M2 DE PAVIMENTO, 505 ML DE GUARNICIÓN Y 352 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.,** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ **2,993,200.14** (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 14/100 M.N) INCLUYENDO EL IVA. A CARGO DE LA EMPRESA RQR **CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO			
PROGRAMADA		ALCANZADA	
950 Beneficiarios		950 Beneficiarios	
METAS DEL PROYECTO			
CONCEPTO	UNIDAD	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
GUARNICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20X30	ML	388.50	401.15
BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	752.20	579.97
PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=40 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR.	M2	2708.00	2291.63

PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$2,993,200.14	\$0.00	\$ 0.00	\$2,993,200.14	\$0.00	\$0.00

I. EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN **CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.** LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

- ✦ ING. ROBERTO QUIROZ DEL RIO.- REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RQR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- ✦ ING. JESUS R. TENORIO LOERA. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
- ✦ ING. GUSTAVO VEYNA ESCÁREÑO.- DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
- ✦ LIC. J. EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- CONTRALOR MUNICIPAL
- ✦ ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL MADERO.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Miguel Isaac E.



Luis H. Hernández V.

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP IR FEMM/09/19	\$2,993,200.14
Importe total contratado	\$2,993,200.14

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
SFP/DSAOP/901/2019	23-FEBRERO-2019	22-JUNIO-2019	20-MARZO-2019	18-JULIO-2019	119 DIAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO	19/03/2019	\$897,960.04	\$123,856.56	N/A	\$774,103.48
ESTIMACION 1	23/02/2019 – 31/03/2019	\$551,681.57	\$76,094.01	\$2,377.94	\$383,799.16
ESTIMACION 2	01/04/2019 – 15/05/2019	\$1,372,830.97	\$189,356.00	\$5,917.37	\$955,064.31
ESTIMACION 3	16/05/2019 – 18/07/2019	\$1,068,687.60	\$147,405.19	\$4,606.41	\$743,474.91
TOTAL EJERCIDO		\$2,993,200.14			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$2,993,200.14	\$412,855.20	\$12,901.72	\$2,993,200.14
SALDO					\$0.00
TOTAL CONTRATADO					\$2,993,200.14

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR FEMM/09/19 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	23/02/19	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	22/02/19	2294204
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	22/02/19	
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	30/09/19	

Miguel Isaac E.



Luis H. Hernández V.

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO LA EMPRESA CONTRATISTA RQR. **CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL ING. ROBERTO QUIROZ DEL RIO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2377540 DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE 2,500 M2 DE PAVIMENTO, 505 ML DE GUARNICIÓN Y 352 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS**, AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE PARTICIPACION SOCIAL POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

[Handwritten signature]

Miguel Isaac E.




[Handwritten signature]
Luis H. Hernández U.

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL


ING. GUSTAVO VETRINA ESCAREÑO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS


ING. JESUS R. TENORIO LOERA
RESIDENTE DE OBRA

INVITADO PERMANENTE



ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL
MADERO
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

TESTIGO DE ASISTENCIA



LIC. J. EDMUNDO GUERRERO
HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA


ING. ROBERTO QUIROZ DEL RIO
RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE


Luis H. Hernandez V.
BENEFICIARIOS

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021


FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia