


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL **SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS** PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 15.03X10.35 M EN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRESNILLO, ZACATECAS** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE **\$1'940,881.21 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)** A CARGO DEL EJECUTOR **C. TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA**, REPRESENTADA POR EL MISMO.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADA		
6497 HAB.			6497 HAB.		
METAS DEL PROYECTO PRINCIPALES					
CONCEPTO		UNIDAD	PROGRAMADO	ALCANZADO	
ZAPATA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2		PZA	9.00	9.00	
LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2		M2	318.57	231.00	
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO		M2	489.10	426.12	
APLANADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4		M2	577.05	687.05	
APLANADO DE YESO		M2	988.96	495.92	
PINTURA VINILICA		M2	1696.01	1146.84	
PISO A BASE DE CERAMICA DE SECC. 33X33		M2	309.06	281.08	
CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO		M2	16.88	38.38	
CISTERNA CAP. 5000 LTS		PZA	1.00	1.00	
INODORO COLOR BLANCO		PZA	4.00	4.00	
LAVABO COLOR BLANCO		PZA	4.00	4.00	
UNIDAD LUMINARIO DE EMPOTRAR (REDONDAS)		PZA	28.00	32.00	
UNIDAD LUMINARIO DE EMPOTRAR (CUADRADAS)		PZA	16.00	28.00	
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$1'940,881.21	\$0.00	\$ 0.00	\$1'940,881.21	\$0.00	\$0.00

Miguel Isaac E
Liliana Contreras

Hortensia Ines
Luna Dueñas


Antonia Garcia O
Eduardo Delgado Diaz

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS **11:00 HRS.**, DEL DÍA **26 DE FEBRERO DE 2020** SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA EL **CENTRO SOCIAL EN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRESNILLO, ZACATECAS**. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

C. TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SUPERVISOR DE OBRA
ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
.L.C. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ	CONTRALOR MUNICIPAL
ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL MADERO	REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.
J. CRUZ CEDILLO A.	PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA.
LILIANA CONTRERAS C.	PRESIDENTA DE PARTICIPACION SOCIAL DE COL. ZAPATA

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CONTRATO: MF OP IR FEMM-15-19	\$1'940,881.21
CONVENIO:	N/A
Importe total contratado	\$1'940,881.21



III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	ZONA URBANA PLAZA EMILIANO ZAPATA RESERVA DE TIERRAS NATURALES
MF OP IR FEMM-15-19	26/FEB/2019	25/JUNIO/2019	26/FEB/2019	13/FEB/2020	203 DIAS
			PERIODO SUSPENSION TEMPORAL		
			26/JUNIO/2019	22/NOV/2019	179 DIAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IVA	TOTAL ESTIMACION	RETENCION 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO		\$501,952.03	\$80,312.33			\$582,264.36
ESTIMACIÓN 1	26/FEB/19-19/ABRIL/19	\$633,322.44	\$101,331.59	\$734,654.03	\$3,166.61	\$511,091.21
ESTIMACION 2	20/ABRIL/19-31/MAYO/19	\$441,631.13	\$70,660.98	\$512,292.11	\$2,208.16	\$356,396.32

Liliana Contreras C.
Miguel Isaac E.

[Handwritten signature]

Hortensia Ines Luna Duenas

Edoardo Delgado O'car Antonio Garcia O

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

ESTIMACION 3	01/JUNIO/19-25/JUNIO/19	\$401,057.81	\$64,169,.25	\$465,227.06	\$2,005.29	\$255,041.25
ESTIMACION 4	26/JUNIO/19-13/FEB/2020	\$197,162,.08	\$31,545.93	\$228,708.01	\$985.81	\$227,722.20
TOTAL EJERCIDO		\$1'673,173.46	\$267,707.75	\$1'940,881.21	\$8,365.87	\$1'350,250.99
SALDO POR EJERCER	\$0.00					
TOTAL CONTRATADO SIN IVA	\$1'673,173.46					



V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO **MF OP IR FEMM-15-19** EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIÓN III Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	RECEPCIÓN NO. DE DOCUMENTO	MONTO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	26/FEB/2019	S/N	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO (LIBERTY FIANZAS)	25/FEB/2019	2064342-0000	\$582,264.36
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO (LIBERTY FIANZAS)	25/FEB/2019	2064343-0000	\$167,317.35
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS (LIBERTY FIANZAS)	20/FEBRERO/2020	2152563-0000	\$194,088.12

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **C. TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA** REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO No. **2152563-0000** DE AFIANZADORA **LIBERTY FIANZAS**

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL

Miguel Isaac E.
 Hortensia Inés Luna Dueñas
 Liliana Contreras C.

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Antonio Garcia O
Edc ca 2 de PCLgado D. 22

CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES: _____

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 15.03X10.35 M EN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRESNILLO, ZACATECAS" A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **26 DE FEBRERO DEL 2020** SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA




LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS




LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL




ING. JOSE ANGEL AVILA
COVARRUBIAS
SUPERVISOR DE OBRA

INVITADO PERMANENTE




ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL
MADERO
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA




CONTRATISTA
C. TLAHUILLI CHANE SANCHEZ
MEZA

TESTIGO DE ASISTENCIA





LIC. MIGUEL MUNDO GUERRERO
MADERO
CONTRALOR MUNICIPAL



LILIANA CONTRERAS C.
PRESIDENTA DE PARTICIPACION
SOCIAL COL. EMILIANO ZAPATA


Hortensia Ines
Luna Docnas

Antonia Bozcia O
Eduardo Delgado Diaz