

# ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

0804




H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FEMM 2017) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE 2,185M<sup>2</sup> DE PAVIMENTO, 230 ML DE GUARNICIONES Y 460 M<sup>2</sup> DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COMUNIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. CON NO. DE CONTRATO MF OP IR FEMM-20-19 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,200,000.00 ( DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL EJECUTOR ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO REPRESENTADA POR EL MISMO

| POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--|
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | ALCANZADA         |  |
| 433 Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 433 Beneficiarios |  |
| METAS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | ALCANZADAS        |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 20MM                                                                                                                                                                                                                                      | ML     | 443.64            |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25 MM, 10.00 CM. DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 442.04            |  |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40, T.M.A. 38MM; REVENIMIENTO 10 +2CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                  | M2     | 1550.63           |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA P.V.C.- HC, HIDRAULICO CEMENTAR SI DE 75 MM (3") RD 26, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE CORTES Y FIJACION.                                                                                                                                                                                                              | ML     | 188.00            |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA (RAMAL) A BASE DE TUBO DE 1/2" (16 MM) DE PE-AL-PE;                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA    | 11                |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 12" (315 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMÉTICA, PARA LA RED GENERAL. INCLUYE: TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA Y/O MANUAL DE FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIÉN: ALINEACIÓN, NIVELACION Y PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS. | ML     | 200.80            |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS.                                                                                                                                                                                                         | PZA    |                   |  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | EJERCIDO          |  |



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*Manuel Valenzuela*  
*Uguel Isaac C.*

| FEDERAL        | ESTATAL | MUNICIPAL | FEDERAL        | ESTATAL | MUNICIPAL |
|----------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|
| \$2,200,000.00 | \$0.00  | \$ 0.00   | \$2,195,932.00 | \$0.00  | \$0.00    |

0805


I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS SIENDO LAS 13:00 P.M. DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COMUNIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

II.

- ✦ ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO. - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
- ✦ ING. MANUEL DE JESUS ARGOMANIZ LOPEZ. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
- ✦ ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO. - DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
- ✦ LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ. - CONTRALOR MUNICIPAL
- ✦ ING. MIGUEL ISAAC ESQUIBEL MADERO. - REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA

III. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| CONTRATO/CONVENIOS       | IMPORTE CON IVA |
|--------------------------|-----------------|
| MF OP IR FEMM-20-19      | \$2,195,932.00  |
| Importe total contratado | \$2,195,932.00  |




IV. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

| CONTRATO Y CONVENIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | FECHA DE REAL INICIO | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | PERÍODO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES) |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| MF OP IR FEMM-20-19  | 12-JUN-2019                 | 09-OCT-2019                      | 12-JUN-2019          | 09-OCT-2019               | 120 DÍAS                              |

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

| ESTIMACIÓN       | PERÍODO DE ESTIMACIÓN | IMPORTE        | IVA          | RETENCIÓN 5% AL MILLAR | MONTO EJERCIDO |
|------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|
| ANTICIPO         | 14/JUN/2019           | \$567,913.45   | \$90,866.15  | N/A                    | \$ 658,779.60  |
| ESTIMACIÓN 1     | 12/AGO/2019           | \$853,402.47   | \$136,544.39 | \$6133.49              | \$996,080.35   |
| ESTIMACION 2     | 21/OCT/2019           | \$ 463,569.25  | \$74,171.08  | \$3,331.72             | \$641,072.05   |
| TOTAL EJERCIDO   |                       |                |              |                        | \$2,195,932.00 |
| SUMA TOTAL       |                       | \$1,884,885.17 | \$301,581.62 | \$9,465.21             | \$2,195,932.00 |
| SALDO            |                       | 0.0            | 0.0          | 0.0                    | 0.0            |
| TOTAL CONTRATADO |                       |                |              |                        | \$2,195,932.00 |



VI. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR FEMM-20-19 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL

Manuel Valenzuela

Miguel Isaac E.

CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

0806

| NO. | DESCRIPCIÓN               | FECHA DE EXPEDICIÓN | NO. DE ANEXO |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | OFICIO DE INICIO DE OBRA  | 12/06/19            | N/A          |
| 2   | FIANZA DE ANTICIPO        | 11/06/19            | 2323148      |
| 3   | FIANZA DE CUMPLIMIENTO    | 11/06/19            | 2323705      |
| 4   | FIANZA DE VICIOS OCULTOS  | 18/09/19            | 2354952      |
| 5   | OFICIO DE TERMINO DE OBRA | 09/10/19            | N/A          |

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

VII.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 106 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO** REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO **2354952** CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

#### OBSERVACIONES:


POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE 2,185M² DE PAVIMENTO, 230 ML DE GUARNICIONES Y 460 M² DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COMUNIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRAS COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

SIENDO LAS **13:00 P.M. DEL DÍA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019** SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*Ugdel Isaac C.*


*Manuel Valenzuela*



POR LA INSTANCIA EJECUTORA

0807

ENTREGA

  
ING. GUSTAVO VIANA ESCAREÑO  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y  
2018 OBRAS PÚBLICAS

  
ING. MANUEL DE JESUS ARGOMANIZ  
LOPEZ  
RESIDENTE DE OBRA



POR EL CONTRATISTA


ENTREGA

  
ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ  
POBLANO  
CONTRATISTA



POR LA CONTRALORÍA

INVITADO PERMANENTE

  
ING. MIGUEL ISAAC ESQUIBEL  
MADERO  
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

TESTIGO DE ASISTENCIA

  
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



RECIBE

  
Saniyana Martinez D.  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE  
OBRA

  
Leticia Guerrero  
REPRESENTANTE DE PARTICIPACIÓN  
SOCIAL  
FRESNILLO, ZAC  
2018-2021



RECIBE

  
Manuel Valenzuela  
COMISARIO EJIDAL

  
Arcadio Hernández  
DELEGADO EJIDAL  
FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia  
PLAN DE  
VALLECITOS