

# ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FEMM 2017) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCION DE 1399.05 M2 DE PAVIMENTO, 430.00 ML DE GUARNICIONES Y 631.00 M2 BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 243.50 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 243.50 ML DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FERNILLO, ZACATECAS. CON N0. DE CONTRATO MF OP IR FEMM-28-18 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,641,793.00 ( DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL EJECUTOR ING. ERWIN SALAS ABASOLO REPRESENTADA POR EL MISMO**

| POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALCANZADA         |            |
| 565 Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 565 Beneficiarios |            |
| METAS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD            | ALCANZADAS |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 20MM                                                                                                                                                                                                                                      | ML                | 386.94     |
| CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25 MM, 10.00 CM. DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                                                                  | M2                | 586.51     |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40, T.M.A. 38MM, REVENIMIENTO 10 +-2CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                 | M2                | 1836.53    |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA P.V.C.-HC, HIDRAULICO CEMENTAR SI DE 75 MM (3") RD 26, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE CORTES Y FIJACION.                                                                                                                                                                                                               | ML                | 236.37     |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA (RAMAL) A BASE DE TUBO DE 1/2" (16 MM) DE PE-AL-PE;                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA               | 14         |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 12" (315 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMÉTICA, PARA LA RED GENERAL. INCLUYE: TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA Y/O MANUAL DE FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIÉN: ALINEACIÓN, NIVELACION Y PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS. | ML                | 32.20      |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS.                                                                                                                                                                                                         | PZA               | 14         |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

| PRESUPUESTO    |         |           |                |         |           |
|----------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|
| APROBADO       |         |           | EJERCIDO       |         |           |
| FEDERAL        | ESTATAL | MUNICIPAL | FEDERAL        | ESTATAL | MUNICIPAL |
| \$2,641,793.00 | \$0.00  | \$ 0.00   | \$2,634,922.77 | \$0.00  | \$0.00    |

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS SIENDO LAS 09:00 A.M. DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2019, SE REUNIERON **EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FERNILLO, ZACATECAS**. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

II.

LIC ERWIN SALAS ABASOLO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
 ING. MANUEL DE JESUS ARGOMANIZ LOPEZ. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO  
 ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES. - DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ. - CONTRALOR MUNICIPAL  
 ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO. - REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

III. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| CONTRATO/CONVENIOS              | IMPORTE CON IVA        |
|---------------------------------|------------------------|
| MF OP IR FEMM-28-18             | \$ 2,634,922.77        |
| <b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO</b> | <b>\$ 2,634,922.77</b> |

IV. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

| CONTRATO Y CONVENIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | FECHA DE REAL INICIO | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES) |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| MF OP IR FEMM-28-18  | 23-OCT-2018                 | 19-FEB-2019                      | 23-OCT-2018          | 19-FEB-2019               | 120 DÍAS                         |

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

| ESTIMACIÓN              | PERIODO DE ESTIMACIÓN | IMPORTE             | IVA               | RETENCION 5% AL MILLAR | MONTO EJERCIDO      |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| ANTICIPO                | 11/AGOS/2019          | 681,445.54          | 109,031.29        | 0                      | 790,476.83          |
| ESTIMACIÓN 1            | 30/ABRIL/2019         | 1,034,591.94        | 165,534.71        | 7,435.72               | 1,207,562.37        |
| ESTIMACION 2            | 02/OCT/2019           | 545,656.79          | 873,05.09         | 392,1.69               | 636,883.57          |
| <b>TOTAL EJERCIDO</b>   |                       |                     |                   |                        | <b>2,634,922.77</b> |
| <b>SUMA TOTAL</b>       |                       | <b>2,261,694.27</b> | <b>361,871.09</b> | <b>11,357.41</b>       | <b>2,634,922.77</b> |
| <b>SALDO</b>            |                       | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |
| <b>TOTAL CONTRATADO</b> |                       |                     |                   |                        | <b>2,634,922.77</b> |

- VI. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO **MF OP IR FEMM-28-18** EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

| NO. | DESCRIPCIÓN               | FECHA DE EXPEDICIÓN | NO. DE ANEXO |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | OFICIO DE INICIO DE OBRA  | 23/10/2018          | N/A          |
| 2   | FIANZA DE ANTICIPO        | 22/10/2018          | 2262306      |
| 3   | FIANZA DE CUMPLIMIENTO    | 22/10/2018          | 2262316      |
| 4   | FIANZA DE VICIOS OCULTOS  | 27/05/2019          | 2327522      |
| 5   | OFICIO DE TERMINO DE OBRA | 19/02/2019          | N/A          |

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VII. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **LIC. ERWIN SALAS ABASOLO** REPRESENTADO POR EL **MISMO**, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO **2327522**

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

#### OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE 1399.05 M2 DE PAVIMENTO, 430.00 ML DE GUARNICIONES Y 631.00 M2 BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 243.50 ML DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 243.50 ML DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FERNILLO, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

SIENDO LAS 09:30 P.M. DEL DÍA MARTES 02 DE JULIO DE 2019 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

## POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ENTREGA

~~ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS  
BRIONES  
DIRECTOR DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS~~

ING. MANUEL DE JESUS ARGOMANIZ  
LOPEZ  
RESIDENTE DE OBRA

## POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

LIC. ERWIN SALAS ABASOLO  
CONTRATISTA

## POR LA CONTRALORÍA

INVITADO PERMANENTE

ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO  
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBE

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE  
OBRA

REPRESENTANTE DE PARTICIPACION  
SOCIAL

RECIBE

COMISARIADO EJIDAL

DELEGADO MUNICIPAL