



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

FINIQUITO DE OBRA



EN APEGO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PROCEDE A ELABORAR EL PRESENTE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO **MF OP IR FEMM-29-18**

EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE JUAN DE TOLOSA # 100, COLONIA CENTRO EN FRESNILLO, ZAC., SIENDO LAS 10:00 A.M. HORAS DEL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA INSTITUCIÓN LOS **ARQ. ALEJANDRO CESAR MACÍAS BRIONES**, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, **ING. RICARDO REYES HERNANDEZ** RESIDENTE DE LA OBRA Y EL **ING. FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA CASTAÑEDA** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA **MF OP IR FEMM-29-18**

ANTECEDENTES

EL DIA **22 DE OCTUBRE DE 2018** FUE ASIGNADO EL CONTRATO **MF OP IR FEMM-29-18** CONSISTENTE EN: **CONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250 M.L. DE GUARNICIONES Y 340.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 129.00 M.L. DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 M.L. DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE 2ª. DE DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 1,743,027.60 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA.**

LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA FUERON DEL **23 DE OCTUBRE DE 2018 AL 19 DE FEBRERO DE 2019.**

LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA FUERON DEL **23 DE OCTUBRE DE 2018 AL 19 DE FEBRERO DE 2019.**

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

ESTIMACION 1	\$	\$1'008,997.30
ESTIMACION 2	\$	\$ 734,030.28
TOTAL	\$	\$ 1,743,027.58

SALDO SIN EJERCER: \$ 0.02

SE ELABORÓ ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN, LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EL
DIA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE:

A C U E R D A

UNICO. POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, LA PERSONA MORAL **FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.** A TRAVES DE SU REPRESENTANTE **ING. FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA CASTAÑEDA**, MANIFIESTA QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO NO TIENE ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO RESPECTO DE CONTRATO **MF OP IR FEMM-29-18** POR LO CUAL AMBAS PARTES PROCEDEN A DAR POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN POR PARTE DE **PERSONA FÍSICA Y/O MORAL.**

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES

RESIDENTE DE OBRA

ING. RICARDO REYES HERNANDEZ

EMPRESA CONTRATISTA

FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO
S.A. DE C.V.
ING. FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA
CASTAÑEDA

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250 M.L. DE GUARNICIONES Y 340.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 129.00 M.L. DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 M.L. DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE 2ª. DE DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 1, 743,027.60 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADA		
85 Beneficiarios			85 Beneficiarios		
METAS DEL PROYECTO					
CONCEPTO		UNIDAD	ALCANZADAS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DE 12" (315 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL. INCLUYE: TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN SEGÚN FICHA TECNICA Y/O MANUAL DE FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIÉN: ALINEACION. NIVELACION Y PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS.		ML	129		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA PVC-HC HIDRAULICO CEMENTAR SI DE 75 MM (3") RD 26, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE: CORTES Y FIJACION.		ML	129		
CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 20MM		ML	392.10		
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25 MM, 10.00 CM. DE ESPESOR		M2	500.76		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40, T.M.A. 38MM, REVENIMIENTO 10 +-2CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR		M2	1,327.50		
PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$1, 743,027.60	\$0.00	\$ 0.00	\$1, 743,027.60	\$0.00	\$0.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Miguel Isaac E.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

- I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 10:00 A.M., DEL DÍA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019, SE REUNIERON EN LA CALLE 2ª. DE DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

ING. FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA CASTAÑEDA.- REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ING. RICARDO REYES HERNANDEZ. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
ARQ. ALEJANDRO CESAR MACÍAS BRIONES.- ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- CONTRALOR MUNICIPAL
ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL MADERO.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

- II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP IR FEMM-29-18	\$1, 743,027.60
Importe total contratado	\$1, 743,027.60

- III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MF OP IR FEMM-29-18	23-OCT-2018	19-FEB-2019	23-OCT-2018	19-FEB-2019	120 DÍAS

- IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	IVA	RETENCION 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO	7/11/2018	\$522,908.28		N/A	\$522,908.28
ESTIMACIÓN 1	23/10/2018 – 07/02/2019	\$1'008,997.30	\$139,172.04	\$4,349.13	\$701,948.98
ESTIMACION 2	8/02/2019 – 19/02/2019	\$ 734,030.28	\$101,245.56	\$3,163.92	\$510,657.27
TOTAL EJERCIDO		\$1,743,027.58			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$1,743,027.58			
TOTAL CONTRATADO		\$1,743,027.60			\$1, 743,027.58

- V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR FEMM-29-18 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

Miguel Isaac G.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	25/10/18	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	22/10/18	1999096-0000
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	22/10/18	1999097-0000
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	20/03/19	2066381-0000

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **ING. FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA CASTAÑEDA**, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2066381-0000

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250 M.L. DE GUARNICIONES Y 340.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 129.00 M.L. DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 M.L. DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE 2ª. DE DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

Miguel Isaac E.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature in a circle]

SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL DÍA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:


POR LA INSTANCIA EJECUTORA




LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL



ARQ. ALEJANDRO CESÁREO BRIONES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS




ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

INVITADO PERMANENTE



ING. MIGUEL ISAAC ESQUIVEL
MADERO
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA


TESTIGO DE ASISTENCIA



LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO
HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA



FABRICACIONES DE ACERO DEL PRESNILLO S.A. DE C.V.
ING. FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA CASTAÑEDA
CONTRATISTA

RECIBE



BENEFICIARIOS