

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

Edificaciones y Construcciones S.A. de C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	VOLUMEN CONTRATADO			ESTIMACION			ESTIMACION			ESTIMADO	VOLUMEN	DIFERENCIA				
			CANT.	P.U.	IMPORTE	1			2									
						CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE							
MF0C-007020	MEDIO DE OBRAS DE BANCOS, COMPACTADOS AL 100% DE SU P.E.M. ASIENTOS CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T. EN AREA DE ARROJO	M3	707.80	\$339.94	\$239,901.72	688.06	\$	338.94	\$	233,207.87	111.41	\$	338.94	\$	37,761.31	799.46	-91.66	\$31,067.24
MF0C-006022	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION DE LA N-4-02/71 (CALIDAD)	PRUEBA	8.00	\$335.82	\$2,686.56	8.00	\$	335.82	\$	2,686.56	0.00	\$	335.82	\$	-	8.00	0.00	\$0.00
MF0C-006023	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION DE LA N-4-02/71 (COMPACTACION)	PRUEBA	8.00	\$779.63	\$6,237.04	8.00	\$	779.63	\$	6,237.04	0.00	\$	779.63	\$	-	8.00	0.00	\$0.00

[illegible]

UBICACIÓN: CALLE EMILIANO ZAPATA
BUNAVISTA DE TRUJILLO, PÉREZVALLE, ZACATECAS

FECHAS DE EJECUCION

Nº: DE CONTRATO:

\$	4,997,325.70
----	--------------

construcciones y edificaciones la fe,
s.a. de c.v.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS,
ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES

SUPERVISOR DE OBRA
ING. MANUEL DE JESUS ARAGONANIZ LOPEZ

CONTRATISTA: UC. JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUIAR

UBICACION: CALLE EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD: COMUNIDAD VALDECARAS, FRESNILLO, ZACATECAS

SV.

Localidad: COMUNIDAD VALDECANAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: calle pino suarez comunidad trujillo
Localidad: FRESNILLO, ZAC.

Localidad: FRESNILLO, ZAC.

FECHAS DE EJECUCION		PROGRAMADO		REAL		PROGRAMADO		REAL		ESTIMACION		ESTIMACION	
INICIO		TERMINO		INICIO		TERMINO		INICIO		TERMINO		INICIO	
23/02/2019		22/06/2019		23/02/2019		22/06/2019		23/02/2019		22/06/2019		23/02/2019	
Monto de Contrato		Monto de Contrato		Monto de Contrato		Monto de Contrato		Monto de Contrato		Monto de Contrato		Monto de Contrato	
\$ 4,997,325.70		\$ 4,997,325.70		\$ 1,499,191.71		\$ 2,478,106.87		\$ 743,423.20		\$ 743,423.20		\$ 743,423.20	

FINIQUITO DE OBRA



F
Fomento Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V.

[illegible]

LIC. JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR

NG. MANUEL DE JESUS ARGOMANI

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS,
ABO. ELIANOR OSSAR MACÍAS BRIONES