

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE GUARNICION Y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZAC. CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,142,750.52 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

PROGRAMADA	ALCANZADA	
150 Beneficiarios	150 Beneficiarios	

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DE 12" (315 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL. INCLUYE: TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN SEGÚN FICHA TECNICA Y/O MANUAL DE FABRICANTE. MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIÉN: ALINEACION. NIVELACION Y PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS.	ML	175.70
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA P.V.C.-HC, HIDRAULICO CEMENTAR SI DE 75 MM (3") RD 26, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE CORTES Y FIJACION.	ML	201
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 20MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: EXCAVACION, CINMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL(JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.)	ML	488.60

<p>CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25MM, 10.00 CM. DE ESPESOR, ACABADO COSTALEADO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, CONSIDERAR TAMBIÉN: ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20M DE LONGITUD HORIZONTAL</p>	<p>M2</p>	<p>376.71</p>
<p>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 T.M.A. 38MM, REVENIMIENTO 10 ±2CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: JUNTA DE CONSTRUCCION (FINAL DE DIA) CON VARILLA LISA #5@ 60CM L=60 CM, SEGUN PROYECTO, COLORANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSIDERAR TAMBIEN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN CURVAS, DESCIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION, NIVELACION, MUESTRA, DESMOLDANTE, ESTAMPADO, LIMPIEZA, LAVADO, SELLADOR, ENDURECEDOR, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION HASTA 20.00M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANA APLICADA SEGUN FICHA TECNICA DE FABRICANTE</p>	<p>M2</p>	<p>1,481.82</p>

APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$ 2,142,750.52	\$0.00	\$ 0.00	\$ 2,142,750.52	\$0.00	\$0.00

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 9:00 A.M., DEL DÍA MARTES 9 DE JULIO DE 2019, SE REUNIERON EN LA CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZAC. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

- | | |
|--|--|
| ING. HECTOR ARTURO ROBLES SANCHEZ.- | REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA |
| ING. RICARDO REYES HERNANDEZ. - | RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO |
| ARQ. ALEJANDRO CESAR MACÍAS BRIONES.- | ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- | CONTRALOR MUNICIPAL |
| ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO.- | REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA |

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

MF OP IR FEMM-11-19	\$ 2,142,750.52
Importe total contratado	\$ 2,142,750.52

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

MF OP IR FEMM-11-19	26-FEB-2019	25-JUNIO-2019	26-FEB-2019	25-JUNIO-2019	120 DÍAS
---------------------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ANTICIPO		\$ 642,825.16		N/A	\$ 642,825.16
ESTIMACIÓN 1	26/02/2019 – 26/04/2019	\$ 746,652.19	\$102,986.51	\$ 3,218.33	\$519,438.20
ESTIMACION 2	27/04/2019 – 6/06/2019	\$ 612,019.09	\$ 84,416.43	\$ 2,638.01	\$ 425,775.35
ESTIMACION 3	7/06/2019 – 27/06/2019	\$ 784,079.24	\$ 108,048.86	\$ 3,379.65	\$ 545,475.82
TOTAL EJERCIDO		\$ 2,142,750.52			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$ 2,142,750.52			
TOTAL CONTRATADO		\$ 2,142,750.52			\$ 2,142,750.52

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR FEMM-11-19 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	26/02/19	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	25/02/19	4595-01974-6
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	25/02/19	4595-01975-5
4	FIANZA DE VIGILANCIA OCULTOS	04/07/19	4595-02070-4



LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **ING. HECTOR GUSTAVO ROBLES SANCHEZ**, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 4595-02070-4

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.


OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE GUARNICION Y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZAC.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DÍA MARTES 9 DE JULIO DE 2019 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LIC. SAÚL MONTREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL



ARQ. ALEJANDRO CESAR MACÍAS
BRIONES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS


ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

INVITADO PERMANENTE


ING. INOCENCIO MARTÍNEZ PRIETO
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

TESTIGO DE ASISTENCIA


LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO
HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


POR EL CONTRATISTA

ENTREGA


GUSTAVO E HUOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

RECIBE


ELECTORA GONZÁLEZ
BENEFICIARIOS


H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
MONTEMARIANA