

Obra: Rehabilitación de 1,400.95 m2 en cancha de futbol 7, mediante restitución de pasto sintético.

Ubicación: Unidad deportiva Balcones, en la colonia Fraccionamiento los Balcones.

Localidad: FRESNILLO, ZAC.

FECHAS DE EJECUCION	
INICIO	TERMINO
15-mar-19	13/may/19
15-mar-19	8/may/19

FINQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: MF OP IR FEMM-17-19

MONTO DE CONTRATO \$ 697,738.48

MONTO DE ANTICIPO \$ 209,321.54



CLAVE	CONCEPTO	UNID.	VOLUMEN CONTRATADO			ESTIMACIONES				ESTIMACIONES				TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN		IMPORTE	
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	1.00		2.00		CANT.	P.U.	IMPORTE		DIFERENCIA	DIFERENCIA		
							\$		\$								\$	
MFO C-0103	LIMPIEZA GRUESA AL INICIO DE OBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	1355.49	\$ 4.33	\$5,869.27	1355.49	\$ 4.33	\$ 5,869.27	0.00	\$ 4.33	\$ -	0.00	1355.49	0.00	\$0.00			
MFO C-0104	DESPEGAR PISO SINTETICO Y DESPRENDIMIENTO DE PEGAMENTO DE POLIURETANO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M2	1355.49	\$ 28.29	\$38,346.81	1355.49	\$ 28.29	\$ 38,346.81	0.00	\$ 28.29	\$ -	0.00	1355.49	0.00	\$0.00			
MFO C-230103	SUMINISTRO E INSTALACION POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL MONOFILAMENTO PARA FUTBOL EN EXTERIOR DE 40 MM DE ALTURA, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, AD-5170, INJERTOS DE AREAS, LINEAS REGLAMETARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTETICO DE COLOR BLANCO, MATERIALES, GAUCHO GRANULADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1355.49	\$ 401.77	\$544,595.22	503.97	\$ 401.77	\$ 202,478.62	851.52	\$ 401.77	\$ 342,116.40	0.00	1355.49	0.00	\$0.00			
MFO C-0103	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.		1355.49	\$ 9.36	\$12,687.39	1355.49	\$ 9.36	\$ 12,687.39	0.00	\$ 9.36	\$ -	0.00	1355.49	0.00	\$0.00			
						SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SALDO				
						\$601,498.69		\$259,382.29		\$342,116.40								
						\$96,239.79		\$41,501.17		\$54,738.62								
						\$697,738.48		\$300,883.46		\$396,855.02								
						16% IVA		16% IVA		16% IVA								
						TOTAL		TOTAL		TOTAL								

ING. GUMARO HERNANDEZ LOPEZ

SUPERVISOR DE OBRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA

ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ LUNA

ING. JUAN GERARDO ENRIQUEZ LUNA

CONTABILISTA