

PROGRAMA DE FONDO IV 2020

ACTA ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020

SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	RESIDENTE DE OBRA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
C. DAVID SANTIAGO TREJO	REPRESENTANTE LEGAL	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS (ETAPA 1)

EJECUTADA POR: EL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2020 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

MONTO APROBADO: \$ 3,411,257.59

MONTO CONTRATADO: \$ 3,411,257.59

MONTO EJECUTADO: \$ 3,411,257.59

FECHA DE INICIO: 10/07/2020 FECHA DE TERMINO 21/08/2020

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO

NO.DE OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
MF OP IR FIV-01-20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,411,257.59	\$ 0.00

METAS GENERALES.

730 LUMINARIAS LED

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A COMITE DE LA OBRA MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVALA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION. EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIA.


DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS _____

NOTA: LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL NO EXIME DE REVISIONES FUTURAS DE ESTE ORGANO MUNICIPAL DE CONTROL.

PROGRAMA DE FONDO IV 2020
ACTA ENTREGA – RECEPCION


ENTREGA

RECIBE



ING. NOEL DE LEON HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



C, DAVID SANTIAGO TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.

TESTIGOS



LIC. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

NOTA: LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL NO EXIME DE REVISIONES FUTURAS DE ESTE ORGANO MUNICIPAL DE CONTROL.