

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **14/AGOSTO/2020**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COMUNIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$1 629 126.84

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-03-20**

CONTRATISTA: **ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ
PARGAS**

INFORMACIÓN FINANCIERA:				
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	---			
ESTIMACION 1	\$1 568 115.57	96%	OBRA TERMINADA	08/JULIO/2020
ESTIMACION 2				
ESTIMACION 3				
TOTAL	<u>\$400 040.26</u>			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS