

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA: **PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, GASTO CORRIENTE 2020**, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CABRESTO (ENTRE AVENIDA LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 2, 217,085.43 (DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR C. MA DEL SOCORRO PARGAS ALONSO

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADA		
200 Beneficiarios			200 Beneficiarios		
METAS DEL PROYECTO					
CONCEPTO		UNIDAD	ALCANZADAS		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40, T.M.A. 38MM, REVENIMIENTO 10 +/-2CM. DE 15.00 CMS DE ESPESOR		M2	1,976.21		
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESTAMPADA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR		M2	527.32		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 20 X 30 CM		ML	375.48		
PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2, 217,085.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2, 217,085.43

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 11:00 A.M., DEL DÍA MIERCOLES 15 DE JULIO DE 2020, SE REUNIERON **CALLE CABRESTO (ENTRE AVENIDA LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS** LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

- ✚ C. MA DEL SOCORRO PARGAS ALONSO.- REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
- ✚ ING. ANDRÉS REYES HERRERA. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
- ✚ ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ.- DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
- ✚ LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- CONTRALOR MUNICIPAL

*Ma del Socorro Pargas Alonso*

170

*Andres Reyes*

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP IR GC-06-20	\$ 2, 217,085.43
<b>Importe total contratado</b>	<b>\$ 2, 217,085.43</b>

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MF OP IR GC-06-20	17-ABR-2020	15-JUL-2020	17-ABR-2020	29-MAY-2020	90 DÍAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO		\$0.00		N/A	\$0.00
ESTIMACIÓN 1	17/04/2020 – 29/05/2020	\$ 2, 217,085.43	\$305,804.89	\$0.00	\$ 2, 217,085.43
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$ 2, 217,085.43</b>			
<b>SUMA TOTAL ESTIMADO</b>		<b>\$ 2, 217,085.43</b>			
<b>SALDO</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL CONTRATADO</b>					<b>\$ 2, 217,085.43</b>

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR GC-06-20 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	17/04/2020	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	N/A	N/A
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	16/04/20	2152111-0000
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	04/05/20	2152112-0000

ma del sacora  
Pargus Alonso

171

Andres Reyes

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **C. MA DEL SOCORRO PARGAS ALONSO** REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2152112-0000

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE **LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

#### OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CABRESTO (ENTRE AVENIDA LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

172


Ma del Socorro  
Pargas Alonso


Andres Reyes

SIENDO LAS 11:00 A.M., DEL DÍA MIERCOLES 15 DE JULIO DE 2020 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**


  
LIC. SAÚL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS

*Andrés Reyes Herrera*  
ING. ANDRÉS REYES HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

  
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

**POR EL CONTRATISTA**

**ENTREGA**

*Ma del Socorro Pargos Alonso*  
GRUPO MAHILA S.A. DE C.V.  
Representante legal:  
C. MA DEL SOCORRO PARGAS ALONSO

**RECIBE**

*MSUS en R.*  
BENEFICIARIOS