

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **29/MAYO/2020**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CABRESTO (ENTRE AVENIDA LIENZO CHARRO Y CALLE DE LA MONTURA) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$2 217 085.43

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-06-20**

CONTRATISTA: **C. KAREN GURROLA ROMERO**

INFORMACIÓN FINANCIERA:				
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	---			
ESTIMACION 1	\$2 217 085.43	100%	OBRA TERMINADA	24/JULIO/2020
ESTIMACION 2				
PESTIMACION 3				
TOTAL	<u>\$2 217 085.43</u>			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--