

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **31/JULIO/2020**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CABRESTO (ENTRE CALLE MANGA A CALLE JINETE) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$2 786 359.59

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-08-20**

CONTRATISTA: **GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V. C. MA. DEL SOCORRO PARGAS ALONSO**

INFORMACIÓN FINANCIERA:				
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	---			
ESTIMACION 1	\$2 232 891.34			
ESTIMACION 2	\$528 019.61	100%	OBRA TERMINADA	04/SEPTIEMBRE/2020
ESTIMACION 3				
TOTAL	<u>\$2 786 359.59</u>			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS