

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA **GASTO CORRIENTE 2020 (GC2020)** EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LA SALLE) COL. FRANCISCO GOYTIA Y CALLE LA SALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD. HOMBRES ILUSTRES) COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. CON NO. DE CONTRATO MF OP IR GC-09-20 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,972,151.58 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 58/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR C. KAREN GURROLA ROMERO REPRESENTADA POR ELLA MISMA**

PROYECTO: C. KAREN GURULLA ROMERO REPRESENTADA POR ELLA MISMA		
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO		
PROGRAMADA		ALCANZADA
380 Beneficiarios		380 Beneficiarios
METAS DEL PROYECTO		
CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 30", PARA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A LAS ALCANTARILLAS, DE 75 CM. DE DIAMETRO	ML	375.70
ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON PROTECTOR DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO ARENA (ARENA DE RIO), COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS,	M3	459.40
SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL TIPO PARA TRANSITO MEDIO DE VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IS-05, DE 3/8" X 4", (180.72 KG/PZA), CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 4" X 4" X 5/16" CON ANCLAS DE ANGULO DE 4" X 4" X 5/16",	PZA	7
MURO DE CONCRETO ECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR, T.M.A. 1 1/2", CIMBRA COMUN UNA CARA, HABILITADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DEL No. 3 @ 30 CM ADITIVO PARA PERMEABILIDAD	M2	41.05
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 40 KG/CM2, T.M.A. 38 MM, REVENIMIENTO DE 10 2 CM, ACABADO TIPO AEROPUERTO, DE 15.00 CMS DE ESPESOR	M2	28.46
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA(RAMAL) A BASE DE TUBO AZUL DE 1/2" KITEK, ABRAZADERA DE 3X1/2"Y DE 6X1/2" VALVULA DE INSERCIÓN DE COBRE DE 1/2", CONECTOR DE 1/2" R.I. CPVC DE 1/2", CONECTOR R.E. CPVC DE 1/2",	PZA	44
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PVC DE 12X6", Y 10X6" TUBO PVC DE 6" REFORZADO, CODO DE 6"X90°,	PZA	16

Martín

Horacio

"Este programa es público"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Francisco J. Díez Naldonado

PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$0.00	\$0.00	\$ 2,972,151.58	\$0.00	\$0.00	\$ 2,770,694.79

CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA TIENE UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE \$ 201,456.79, RENUNCIANDO EL CONTRATISTA A EL, YA QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE DICHA OBRA ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2020, SE REUNIERON EN LA CALLE LA SALLE, COLONIA LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

II.

↓ C. KAREN GURROLA ROMERO. - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 ↓ ING. MANUEL DE JESUS ARGOMANIZ LOPEZ. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
 ↓ ING. NOEL DE LEON HERNANDEZ. - DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 ↓ LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ. - CONTRALOR MUNICIPAL

III. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP IR GC-09-20	\$ 2,972,151.58
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,972,151.58
IMPORTE EJECUTADO	\$ 2,770,694.79
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 201,456.79

IV. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO/CONVENIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
MF OP IR GC-09-20	13/MAY/2020	11/JUL/2020	13/MAY/2020	11/JUL/2020	90 DÍAS

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERÍODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN AL MILITAR	MANTENIMIENTO
ANTICIPO	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN 1	15/JUN/2020	\$2,113,295.14	\$338,127.22	-	\$2,451,422.36
ESTIMACION 2	11/JUL/2020	\$275,234.85	\$ 44,037.58	-	\$319,272.43
SUMA TOTAL		\$2,388,530.01	\$382,164.80	-	\$2,770,694.79
TOTALEJERCIDO		-	-	-	\$2,770,694.79
TOTAL CONTRATADO		-	-	-	\$ 2,972,151.58
SALDO					\$ 201,456.79

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Francisco S. Diaz Maldonado

- VI. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO **MF OP IR GC-09-20** EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	13/MAY/2020	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	-	-
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	12/MAY/2020	2210893-0000
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	26/JUN/2020	2211201-0000
5	OFICIO DE TERMINO DE OBRA	11/JUL/2020	N/A

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

- VII. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **C. KAREN GURROLA ROMERO** REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO **2211201-0000**
- CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LA SALLE) COL. FRANCISCO GOYTIA Y CALLE LA SALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD. HOMBRES ILUSTRES) COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

L. Martin Lopez
Francisco J. Diaz Maldonado


Karen

SIENDO LAS 10:30 A.M. DEL DÍA VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2020 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


ENTREGA


ING. NOEL DE LEON HERNANDEZ
DIRECTOR DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


ING. MANUEL DE JESUS ARGOMANIZ
LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA


POR EL CONTRATISTA

ENTREGA


C. KAREN GURROLA ROMERO
CONTRATISTA

POR LA CONTRALORÍA

TESTIGO DE ASISTENCIA


LIC. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBE


FRANCISCO J. DIAZ MALDONADO
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
OBRA


MARTIN HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL