

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 ⁴⁴⁵ PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA: **PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, GASTO CORRIENTE 2020**, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, EN CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 1'090,917.85 (UN MILLON NOVENTA MIL NUEVE SIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 85/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADA		
1,373 Beneficiarios			1,373 Beneficiarios		
METAS DEL PROYECTO					
CONCEPTO		UNIDAD	ALCANZADAS		
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA INCLUYE UN KIOSCO A BASE DE DOS LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS CON PIEDRA CANTERA DE LA REGION.,CUPULA CON LINTERNILLA PREFABRICADA A BASE DE PANEL W DE 2 MTS DE DIAMETRO Y BARANDAL DE FIERRO FORJADO.		PZA	1		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIOS PUNTA DE POSTE COLONIAL TIPO TLAQUEPAQUE AUTOBALASTRA DE 150W REGISTROS Y BASES PARA POSTES LUMINARIO		PZA	14		
COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO FORRADAS CON CANTERA LAMINADA DE COLOR ROSA.		ML	22.05		
PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1'090,917.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1'090,917.85

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 11:00 A.M., DEL DÍA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN LA PLAZA, **COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS FRESNILLO, ZACATECAS**, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

- * LIC. JOSE LUIS RAMIREZ MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
- * ING. GUMARO HERNANDEZ LOPES PRESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
- * ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
- * LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNÁNDEZ COORDINADOR MUNICIPAL

FRESNILLO
 Seguiremos haciendo historia
Miguel A. Alvarado
 CHICHIMEQUILLAS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP IR GC-11-20	\$ 1'090,917.85
Importe total contratado	\$ 1'090,917.85

446

III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MF OP IR GC-01-20	13-JUN-2020	27-JUL-2020	13-JUN-2020	28-AGO-2020	76 DÍAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO		\$0.00		N/A	\$0.00
ESTIMACIÓN 1	13/06/2020 – 04/07/2020	\$368,310.16	\$58,929.63	\$0.00	\$ 299,067.85
ESTIMACIÓN 2	06/07/2020 – 28/08/2020	\$572,136.26	\$91,541.80	\$0.00	\$ 464,574.64
TOTAL EJERCIDO		\$ 940,446.42			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$ 940,446.42			
SALDO					\$ 0.00
TOTAL CONTRATADO		\$ 940,446.42	\$150,471.43		\$ 763,642.49

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP IR GC-11-20 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE “EL CONTRATISTA” ENTREGÓ A LA “INSTANCIA EJECUTORA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	18/06/2020	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	12/06/2020	2443677
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	12/06/2020	2443440
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS <small>II. AFUNEAMIENTO 2018-2021</small>	28/08/2020	2470458



LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS. 447

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA, **LIC. JOSE LUIS RAMIREZ MUÑOZ** REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2470458

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, EN COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. **PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**




SIENDO LAS 11:00 A.M., DEL DÍA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

448

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LIC. SAÚL MONTEAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL


ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS


ING. GUMARC HERNÁNDEZ LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA

TESTIGO DE ASISTENCIA


LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO
HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MUÑOS

RECIBE


Miguel A. Alvarado
BENEFICIARIOS

