

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **28/AGOSTO/2020**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA LAGUNA Y CALLE FRENTE AL TEMPLO, EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$2 692 592.79

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-12-20**

CONTRATISTA: **MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.
LIC. ERWIN SALAS ABASOLO**

INFORMACIÓN FINANCIERA:				
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	\$807 777.84			
ESTIMACION 1	\$1 380 853.79			11/SEPTIEMBRE/2020
ESTIMACION 2	\$503 961.15	100%	OBRA TERMINADA	12/OCTUBRE/2020
PESTIMACION 3				
TOTAL	<u>\$2 692 592.79</u>			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS