

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PUBLICAS  
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **18/ENERO/2021**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.

**MONTO DE CONTRATO: \$ 2 932 538.1**

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-17-20**

CONTRATISTA: **ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS**

| INFORMACIÓN FINANCIERA: |                      |              |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| CONCEPTO                | MONTO                | % FINANCIERO | PERIODO DE EJECUCION | FECHA DEPOSITO    |
| ANTICIPO                | \$0.00               |              |                      |                   |
| ESTIMACION 1            | \$ 251 982.14        | 84 %         | Obra Terminada       | 28/DICIEMBRE/2020 |
| ESTIMACION 2            | -----                |              |                      |                   |
| ESTIMACION 3            | -----                |              |                      |                   |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 251 982.14</b> |              |                      |                   |

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA**

REPORTE FOTOGRÁFICO:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS