

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **18/ENERO/2021**

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO, DE LAS CALLES AVENIDA HIDALGO Y CALLE ALLENDE, EN EL CENTRO HISTORICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$994 352.53

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-19-20**

CONTRATISTA: **ING. SALVADOR DARIO HERNÁNDEZ
POBLANO**

INFORMACIÓN FINANCIERA:				
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	\$298 305.76	100%		
ESTIMACION 1	\$629 426.13			
ESTIMACION 2	\$66 620.64		Obra en proceso	24/DICIEMBRE/2020
ESTIMACION 3	-----			
TOTAL	<u>\$994 352.53</u>			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS