

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **18/ENERO/2021**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, ACCESO PRINCIPAL COMUNIDAD DE PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$2 104 849.57

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-20-20**

CONTRATISTA: **ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ
VAZQUEZ**

INFORMACIÓN FINANCIERA:				
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	\$0.00			
ESTIMACION 1	\$2 104 594.6	100 %	Obra Terminada	28/DICIEMBRE/2020
ESTIMACION 2	-----			
ESTIMACION 3	-----			
TOTAL	\$2 104 849.57			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS