



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

# FINIQUITO DE OBRA



EN APEGO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PROCEDE A ELABORAR EL PRESENTE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO **MF OP IR GC-24-20**

EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE JUAN DE TOLOSA # 100, COLONIA CENTRO EN FRESNILLO, ZAC., SIENDO LAS **11:00 A.M. HORAS DEL DIA VIERNES 5 DE MARZO DE 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA INSTITUCIÓN LOS **ING. NOEL DE LEON HERNANDEZ** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, **ING. RICARDO REYES HERNANDEZ** RESIDENTE DE LA OBRA Y EL **LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA **MF OP IR GC-24-20**

## ANTECEDENTES

EL DIA **19 DE NOVIEMBRE DE 2020** FUE ASIGNADO EL CONTRATO **MF OP IR GC-24-20** CONSISTENTE EN: **EXTENSION DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S.E. TIPO POSTE DE 10 KVA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DOCTORES** CON UN MONTO DE \$ 1'043,931.20 (UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA.

LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA FUERON DEL **20 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 26 DE FEBRERO DE 2021**.

LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA FUERON DEL **20 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 18 DE ENERO DE 2021**.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

ESTIMACION 1		\$ 747,931.72
ESTIMACION 2		\$ 295,974.27
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1'043,905.99</b>

**SALDO SIN EJERCER: \$ 25.21**

2

SE ELABORÓ ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN, LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EL DIA VIERNES 5 DE MARZO DE 2021.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE:

**A C U E R D A**

**UNICO.** POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, LA PERSONA FISICA **LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON**, MANIFIESTA QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO NO TIENE ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO RESPECTO DE CONTRATO **MF OP IR GC-24-20** POR LO CUAL AMBAS PARTES PROCEDEN A DAR POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN POR PARTE DE **PERSONA FÍSICA Y/O MORAL.**

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PUBLICAS




ING. NOEL DE LEON HERNANDEZ

RESIDENTE DE OBRA



ING. RICARDO REYES HERNANDEZ

EMPRESA CONTRATISTA



LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON