

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **18/ENERO/2021**

OBRA: EXTENSIÓN DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S.E. TIPO POSTE DE 10 KVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA DOCTORES.

MONTO DE CONTRATO: \$1 043 931.2

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-24-20**

CONTRATISTA: **LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON**

CONCEPTO	MONTO	INFORMACIÓN FINANCIERA:		
		% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO				
ESTIMACION 1	\$747 931.72	72%	Obra En Proceso	24/DICIEMBRE/2020
ESTIMACION 2	-----			
ESTIMACION 3	-----			
TOTAL	\$1 043 931.2			

AVANCE FISICO DE OBRA: **70%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS