

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **18/ENERO/2021**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1753, COLONIA LA JOYA, (ENTRE CALLE HERRADURA A CALLE LA CURVA Y ENTRE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS Y CALLE 30 DE JULIO), FRESNILLO, ZACATECAS.

MONTO DE CONTRATO: \$2 500 168.76

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-16-20**

CONTRATISTA: **C. KAREN GURROLA ROMERO**

CONCEPTO	MONTO	INFORMACIÓN FINANCIERA:		
		% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	\$0.00			
ESTIMACION 1	\$1 926 071.23	77%	Obra Terminada	28/DICIEMBRE/2020
ESTIMACION 2	-----			
ESTIMACION 3	-----			
TOTAL	\$			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS