

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
HOJA_18_DE_24__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10069	407040	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		96 M2	\$ 323,998.05	\$ -	\$ 205,772.78	\$ 205,772.78	\$ 205,772.78	N/A	\$ -	\$ -	64%	98%	N/A	X
18OFIII10070	407041	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III	COMUNIDAD PARDILLO III		186 M2	\$ 571,331.66	\$ -	\$ 359,694.22	\$ 359,694.22	\$ 359,694.22	N/A	\$ -	\$ -	63%	98%	N/A	X
18OFIII10071	407025	CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	COLONIA MIGUEL HIDALGO		348 ML	\$ 532,400.50	\$ -	\$ 513,422.30	\$ -	\$ 513,422.30	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10072	407024	CONSTRUCCION DE 348 MTS. DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		57 ML	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10073	407031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DONES DE FROEBEL EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA), FRESNILO, ZACATECAS	COLONIA LAS MARAVILLAS		260 ML	\$ 69,930.26	\$ -	\$ 69,564.16	\$ -	\$ 69,564.16	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 2,440,960.35	\$ -	\$ 2,091,753.34	\$ 565,467.00	\$ 2,091,753.34		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
HOJA_19_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10074	407033	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		510 M2	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 195,567.00	\$ -	\$ 195,567.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10075	407022	CONSTRUCCION DE DOMO DE 17M X 30 M., EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHIJADERO	COMUNIDAD EL AHIJADERO		709.50 M2	\$ 883,420.89	\$ -	\$ 883,420.89	\$ 219,390.32	\$ 883,420.89	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10076	407023	CONSTRUCCION DE DOMO DE 1.60X20.50 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		48 M2	\$ 518,121.93	\$ -	\$ 518,121.93	\$ 136,021.05	\$ 518,121.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10077	407027	CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		126.90 M2	\$ 1,338,788.43	\$ -	\$ 1,017,928.54	\$ 1,017,928.54	\$ 1,017,928.54	N/A	\$ -	\$ -	100%	70%	N/A	X
18OFIII10078	407026	CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD RANCHO GRANDE		129.60 M2	\$ 1,008,750.41	\$ -	\$ 1,008,750.41	\$ 867,883.74	\$ 980,236.51	N/A	\$ -	\$ -	100%	90%	N/A	X
18OFIII10079	407042	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 “JOSE MA. LUIS MORA” EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIE NTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS		192.55 ML	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 103,023.75	\$ 103,023.75	\$ 103,023.75	N/A	\$ -	\$ -	53%	100%	N/A	X
18OFIII10080	407029	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 54 “GALILEO GALILEI” EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.		150 ML	\$ 234,149.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
18OFIII10081		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN SECUNDARIA TECNICA No.72 "OCTAVIO PAZ" EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 835,320.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 5,209,688.26	\$ -	\$ 3,726,812.52	\$ 2,344,247.40	\$ 3,698,298.62		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
HOJA_20_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10082	407038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS "GENARO CODINA" EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIE NTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 325,859.18	\$ -	\$ 322,975.95		\$ 322,975.95	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10083	407032	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACION, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EMANCIPACION		1 DOMO	\$ 545,825.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
18OFIII10084	407037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JERONIMO		1 DOMO	\$ 825,377.31	\$ -	\$ 635,874.25	\$ -	\$ 635,874.25	N/A	\$ -	\$ -	77%	80%	N/A	X
18OFIII10085	407030	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS		113 ML	\$ 297,617.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
18OFIII10086	407036	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERENDIRA		1 DOMO	\$ 864,052.12	\$ -	\$ 654,245.35	\$ -	\$ 654,245.35	N/A	\$ -	\$ -	76%	80%	N/A	X
18OFIII10087	407028	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SANTA ANITA		1 AULA	\$ 326,016.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 3,184,747.58	\$ -	\$ 1,613,095.55	\$ -	\$ 1,613,095.55		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
HOJA 21_DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10088		PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA “FRANCISCO VILLA” EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS		288 ML	\$ 339,422.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10089	407034	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA “MANUEL M PONCE” EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIE NTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS		151 ML	\$ 334,993.58	\$ -	\$ 334,504.72	\$ 334,504.72	\$ 334,504.72	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10090	407035	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA “RAMON LOPEZ VELARDE” EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS		129 ML	\$ 264,438.21	\$ -	\$ 259,755.26	\$ 259,755.26	\$ 259,755.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10053	407039	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN GABRIEL		1 COMEDOR	\$ 391,020.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 1,329,874.46	\$ -	\$ 594,259.98	\$ 594,259.98	\$ 594,259.98		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 12,165,270.65	\$ -	\$ 8,025,921.39	\$ 3,503,974.38	\$ 7,997,407.49		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL