



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

**AVANCE - FÍSICO FINANCIERO**

**MES DE OCTUBRE**

**EJERCICIO FISCAL 2018**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 1 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD                                 | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN           | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |           |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                               |                                           |                                       |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                       |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |                    |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                       |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                     |                 |                        |                    |              |           |
| 180FIII0001    | 401010         | REHABILITACIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, PROVIDENCIA DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILAS DE LA SIERRA. | VARIAS COMUNIDADES                        | 5 TANQUES                             | \$ 452,088.83   | \$ -                                    | \$ 444,466.87                | \$ -            | \$ 444,466.87             | N/A             | \$ -                        | \$ -    | 100%                | 100%            | N/A                    | X                  |              |           |
| 180FIII0002    | 401005         | PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA                                                                    | COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA                | 150 MTS                               | \$ 920,239.47   | \$ -                                    | \$ 919,650.05                | \$ -            | \$ 919,650.05             | N/A             | \$ -                        | \$ -    | 100%                | 100%            | N/A                    | X                  |              |           |
| 180FIII0003    |                | AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAE A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EIDAL 3                                                           | COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EIDAL 3     | 700 ML                                | \$ 80,000.00    | \$ -                                    | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -                        | \$ -    | 0%                  | 0%              | N/A                    | X                  |              |           |
| 180FIII0004    | 401012         | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TONAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECÁNICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS       | COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS | 1,501.5 ML<br>110 TONAS DOMICILIARIAS | \$ 913,826.39   | \$ -                                    | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -                        | \$ -    | 0%                  | 50%             | N/A                    | X                  |              |           |
| 180FIII0005    | 401014         | EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL, FRESNILLO, ZACATECAS                               | COMUNIDAD SAN CRISTOBAL                   | 1 POZO<br>1 SUBESTACIÓN               | \$ 883,624.98   | \$ -                                    | \$ 881,970.61                | \$ -            | \$ 881,970.61             | N/A             | \$ -                        | \$ -    | 100%                | 100%            | N/A                    | X                  |              |           |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                       |                 | \$ 3,249,779.67                         | \$ -                         | \$ 2,246,087.53 | \$ -                      | \$ 2,246,087.53 |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |                    |              |           |



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

**FRESNILLO**  
Seguiremos haciendo historia

Sindicatura

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

**FRESNILLO**  
Seguiremos haciendo historia

Dirección de Desarrollo Social

C. MAIRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 2\_ DE 24\_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE  
MÉS QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD                      | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |              | ACUMULADO |
| 180FIIIJ0006   | A09002         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE  |                             | 2,456 ML        | \$ 645,456.06                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 25%                    | N/A          | CONVENIO  |
| 180FIIIJ0007   | A09001         | CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.                | COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA |                             | 1,931 ML        | \$ 248,573.16                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 85%                    | N/A          | CONVENIO  |
| 180FIIIJ0008   | A09007         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018      | COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO |                             | 1 POZO          | \$ 390,974.18                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 0%                     | N/A          | CONVENIO  |
| TOTAL HOJA 2   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                             |                 | \$ 1,285,003.40                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |              |           |



LIC. SAUL MORENO AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MAIRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 3\_ DE 24\_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD                              | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |          |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |          |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |              | ACUMULADO |          |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                 |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |                     |                 |                        |              |           |          |
| 180FH10009     | A09003         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) |                             | 1 POZO          | \$ 700,789.47                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | -                   | 0%              | 40%                    | N/A          | CONVENIO  |          |
| 180FH10010     | A09005         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.              | COMUNIDAD COLONIA LA LUZ               |                             | 1 POZO          | \$ 426,077.99                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | -                   | -               | 0%                     | 75%          | N/A       | CONVENIO |
| 180FH10011     | A09005         | PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018            | COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE         |                             | 1 POZO          | \$ 330,153.22                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | -                   | -               | 0%                     | 90%          | N/A       | CONVENIO |
| TOTAL HOJA 3   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                 | \$ 1,457,020.68                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      |                             | \$ -    | -                   | -               |                        |              |           |          |



LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia  
SINDICO MUNICIPAL  
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMENEZ  
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia  
DIRECCIÓN DE Desarrollo Social  
C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 4 DE 24

**FONDO III**  
**401 AGUA POTABLE**  
**OCTUBRE DEL 2018**

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Segueamos haciendo historia  
 Sindicatura

1611-1612

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 5 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
MÉS QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                      | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS                               | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO |     | MODALIDAD DE EIECUCIÓN |                    |              |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                 |                                                |                             |                                               |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   | %   | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |                                               |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         |     |                        |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |                                               |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |     |                        |                    |              |
| 180FH110015    | 402002         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA                                                                                                                | COMUNIDAD MONTEMARIANA                         |                             | 257 ML                                        | \$ 393,463.83                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 50%                    | N/A                | X            |
| 180FH110016    | 402001         | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLCISO (EL TERREADERO)                                                                                                             | COMUNIDAD LUIS DONALDO COLCISO (EL TERREADERO) |                             | 3,186.86 ML                                   | \$ 2,563,855.40                         | \$ -                         | \$ 1,364,843.87 | \$ -                      | \$ 1,364,843.87 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 53% | 80%                    | N/A                | X            |
| 180FH110018    | 402032         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEADAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                              | COMUNIDAD SAN JERONIMO                         |                             | 466.52 ML                                     | \$ 374,490.13                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 70%                    | N/A                | X            |
| 180FH110019    | 402035         | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (ATARIAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LÓPEZ MÁTEOS, FRANCISCO I MADRERO, NIÑOS HERÓES, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CONSTITUCIÓN EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS. | COMUNIDAD LA CANTERA                           |                             | 1,947.60 ML                                   | \$ 2,074,565.70                         | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 90%                    | N/A                | X            |
| 180FH110020    | 402007         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                        | COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO                 |                             | 293.20 ML<br>100 DESCARGAS<br>2 BIODIGESTORES | \$ 705,401.80                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 90%                    | N/A                | X            |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |                                               | \$ 6,112,076.86                         | \$ -                         | \$ 1,364,843.87 | \$ -                      | \$ 1,364,843.87 |                             | \$ -    | \$ -              |     |                        |                    |              |

LIC. SAUL MONREAL VILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. CARMEN IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 6 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                         | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS                         | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                             |                                         |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                             |                                         |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                             |                                         |                                         |                              |               |                           |               |                             |         |                     |                 |                        |              |           |
| 180FIII0021    | 402031         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                                                          | COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)               |                             | 432.40 MIL 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES | \$ 942,625.44                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 35%                    | N/A          | X         |
| 180FIII0022    | 402025         | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                     | COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS |                             | 160 MIL 20 DESCARGAS                    | \$ 302,259.48                           | \$ -                         | \$ 301,894.86 | \$ -                      | \$ 301,894.86 | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A          | X         |
| 180FIII0023    | 402036         | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GERARDO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                  | COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ                       |                             | 538 MIL                                 | \$ 778,337.88                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 90%                    | N/A          | X         |
| 180FIII0024    | A09004         | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO                    |                             | 1 PLANTA DE TRATAMIENTO                 | \$ 1,245,032.37                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 35%                    | N/A          | CONVENIO  |
| TOTAL HOJA 2   |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                             |                                         | \$ 3,268,295.17                         | \$ -                         | \$ 304,894.86 | \$ -                      | \$ 301,894.86 |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |              |           |



LIC. SAUL MONTREAL VILLAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  
FRESNILLO  
Superintendencia de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 7 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                                   | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS                              | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                |                                             |                             |                                              |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                                       |                                             |                             |                                              |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |              | ACUMULADO |
| 180FH110025    | 402033         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGÜEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS | COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO            |                             | 2,516 ML<br>70 DESCARGAS                     | \$ 2,097,472.55                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 20%                    | N/A          | X         |
| 180FH110026    | 402030         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUATLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS                          | COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS |                             | 164.50 ML<br>30 DESCARGAS                    | \$ 202,181.25                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 60%                    | N/A          | X         |
| 180FH110027    | 402039         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABRIGO, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                         | COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABRIGO               |                             | 205 ML<br>35 DESCARGAS<br>1 BIODIGESTOR      | \$ 329,270.07                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 15%                    | N/A          | X         |
| 180FH110028    | 402040         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AGUAYCO, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS  | COMUNIDAD LAS CATARINAS                     |                             | 2,872 ML<br>325 DESCARGAS<br>2 BIODIGESTORES | \$ 3,351,498.51                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 50%                    | N/A          | X         |
| 180FH110029    | 402037         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS                                                              | COMUNIDAD EL EPAZOTE                        |                             | 568 ML                                       | \$ 382,428.53                           | \$ -                         | \$ 381,689.57 | \$ -                      | \$ 381,689.57 | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A          | X         |
| 180FH110030    | 402026         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                          | COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA                |                             | 112 ML<br>52 DESCARGAS<br>1 BIODIGESTOR      | \$ 325,444.13                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 65%                    | N/A          | X         |
| TOTAL HOJA 3   |                |                                                                                                                                                                       |                                             |                             |                                              | \$ 6,689,295.34                         | \$ -                         | \$ 381,689.57 | \$ -                      | \$ 381,689.57 |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |              |           |

LIC. SAUL MONREAL AYALA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MA IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 8 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                  | LOCALIDAD                      | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS                            | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |           |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                           |                                |                             |                                            |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                  |                                |                             |                                            |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |                    |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                                                                  |                                |                             |                                            |                                         |                              |               |                           |               |                             |         |                     |                 |                        |                    |              |           |
| 180FIII10031   | 402029         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS                   | COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO |                             | 573.55 ML<br>35 DESCARGAS<br>1 BIODIGESTOR | \$ 631,640.91                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 15%                    | N/A                | X            |           |
| 180FIII10032   | 402015         | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS          | COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO     |                             | 106 ML<br>1 BIODIGESTOR                    | \$ 266,461.84                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 90%                    | N/A                | X            |           |
| 180FIII10033   | 402011         | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS | COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO  |                             | 1,051 ML<br>35 DESCARGAS<br>1 BIODIGESTOR  | \$ 634,480.51                           | \$ -                         | \$ 233,987.58 | \$ -                      | \$ 233,987.58 | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 37%             | 100%                   | N/A                | X            |           |
| 180FIII10034   | 402010         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS          | COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE   |                             | 1,186 ML<br>67 DESCARGAS<br>1 BIODIGESTOR  | \$ 884,165.90                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 45%                    | N/A                | X            |           |
| 180FIII10035   | 402027         | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GERARDO BORRERO EN COMUNIDAD NUEVO DÍA, FRESNILLO, ZACATECAS | COMUNIDAD NUEVO DÍA            |                             | 257.50 ML<br>1 BIODIGESTOR                 | \$ 384,929.31                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 70%                    | N/A                | X            |           |
| 180FIII10036   | 402014         | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS   | COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA       |                             | 600 ML<br>97 DESCARGAS<br>2 BIODIGESTORES  | \$ 953,568.89                           | \$ -                         | \$ 344,878.10 | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 36%             | 80%                    | N/A                | X            |           |
| 180FIII10037   | 402042         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS                          | COMUNIDAD DE JARILLAS          |                             | 16 BIODIGESTORES                           | \$ 251,075.92                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 5%                     | N/A                | X            |           |
| TOTAL HOJA 4   |                |                                                                                                                  |                                |                             |                                            | \$ 4,006,323.28                         | \$ -                         | \$ 578,865.68 | \$ 233,987.58             | \$ -          | \$ -                        | \$ -    | \$ -                |                 |                        |                    |              |           |



LIC. SAUL MOOREAL RAMÍREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARTÍN SALVADOR JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



MA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 9 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALIDAD                                   | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS  | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           | AVANCE FINANCIERO           |         | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                    |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------|------------------------|-----------|--------------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                             |                  |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |               | %                      | ACUMULADO |                    |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                  |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO     |                        |           |                    |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                  |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |               |                        |           | POR ADMON. DIRECTA |
| 180FIII0038    | 402034         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                                                                  | COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE              |                             | 74 BIODIGESTORES | \$ 979,250.41                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | \$ -    | 0%            | 65%                    | N/A       | X                  |
| 180FIII0039    | 402038         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                                                                   | COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS |                             | 1,331.40 ML      | \$ 1,492,961.55                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | \$ -    | 0%            | 60%                    | N/A       | X                  |
| 180FIII0040    | 402043         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                                                                                              | COMUNIDAD RIO FLORIDO                       |                             | 195 ML           | \$ 322,726.22                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | \$ -    | 0%            | 5%                     | N/A       | X                  |
| 180FIII0041    | 402044         | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE JUÁN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUÁREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES                                                                                                                                                       | COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES               |                             | 64.10 ML         | \$ 136,444.32                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | \$ -    | 0%            | 5%                     | N/A       | X                  |
| 180FIII0042    |                | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS | COMUNIDAD RIO FLORIDO                       |                             | 636.10 ML        | \$ 442,273.94                           | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | \$ -    | 0%            | 0%                     | N/A       | X                  |
| TOTAL HOJA 5   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                  | \$ 3,373,656.44                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      |           | \$ -                        | \$ -    |               |                        |           |                    |
| TOTALES        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                  | \$ 23,449,647.09                        | \$ -                         | \$ -      | \$ 2,282,415.88           |           | \$ -                        | \$ -    |               |                        |           |                    |



LIC. SAUL MONTEAGALVA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL CALVÁN JIMÉNEZ

SINDICADO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MAIRENE MAGALLANES MIJARES

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 10 DE 24

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | FONDO III                                 |
| SUB-PROGRAMA:         | 401 AGUA POTABLE, 402 DRENAJES Y LETRINAS |
| MES QUE INFORMA:      | OCTUBRE DEL 2018                          |

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                             | LOCALIDAD                                  | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |         | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |     |                    |              |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|------------------------|-----|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   | ACUMULADO | %             | ACUMULADO              | %   | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         |           |               |                        |     |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |                   |           |               |                        |     |                    |              |
| 180FIII10017   | 402028         | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GIBAL LÁZARO CÁRDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÓN) EN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA MÉXICO | COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA MÉXICO |                             | 2,300 ML        | \$ -                                    | \$ 6,000,000.00              | \$ -      | \$ 1,126,503.60           | \$ -      | \$ 1,126,503.60             | N/A     | \$ -              | \$ -      | 20%           | 90%                    | N/A | X                  |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |                   |           |               |                        |     |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |                   |           |               |                        |     |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |                   |           |               |                        |     |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 |                                         |                              |           |                           |           |                             |         |                   |           |               |                        |     |                    |              |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                 | \$ -                                    | \$ 6,000,000.00              | \$ -      | \$ 1,126,503.60           | \$ -      | \$ 1,126,503.60             |         |                   |           |               |                        |     |                    |              |



LIC. SAUL MONREAL AVILA-D.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPAL**  
**HERNANDO**  
**Seguirnos haciendo historia**


*Sindicatura*



C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

**RESNILLI** DIREZIONE

Dirección de  
 Desarrollo Social



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 11 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
MÉS QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                               | LOCALIDAD                            | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |           | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |         |           |                    |              |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                        |                                      |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |           |                     |                 | PROYECTO (Clave)       | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                               |                                      |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | MENSUAL                     | ACUMULADO |                     |                 |                        |         |           |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                               |                                      |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |           |                     |                 |                        |         |           |                    |              |
| 180FIII0043    | 404020         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE                                         | COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE | 4,089.21 M2                 | \$ 2,105,624.40 | \$ -                                    | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -                        | \$ -      | 0%                  | 78%             | N/A                    | X       |           |                    |              |
| 180FIII0044    | 404028         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA | COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA       | 2,765 M2                    | \$ 1,918,500.70 | \$ -                                    | \$ 398,059.98                | \$ -            | \$ 398,059.98             | N/A             | \$ -                        | \$ -      | 21%                 | 65%             | N/A                    | X       |           |                    |              |
| 180FIII0045    | 404001         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL            | COLONIA RICARDO MONREAL              | 981.57 M2                   | \$ 765,751.97   | \$ -                                    | \$ 309,979.10                | \$ 309,979.10   | \$ 309,979.10             | N/A             | \$ -                        | \$ -      | 40%                 | 90%             | N/A                    | X       |           |                    |              |
| 180FIII0046    | 404022         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS                         | FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS       | 1,731 M2                    | \$ 1,159,774.74 | \$ -                                    | \$ 609,135.30                | \$ -            | \$ 609,135.30             | N/A             | \$ -                        | \$ -      | 53%                 | 85%             | N/A                    | X       |           |                    |              |
| 180FIII0047    | 404026         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHILES EN COLONIA MESOAMÉRICA                                             | COLONIA MESOAMÉRICA                  | 2,068.25 M2                 | \$ 1,490,685.67 | \$ -                                    | \$ 560,735.29                | \$ -            | \$ 560,735.29             | N/A             | \$ -                        | \$ -      | 38%                 | 95%             | N/A                    | X       |           |                    |              |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                               |                                      |                             |                 | \$ 7,440,337.48                         | \$ -                         | \$ 1,877,909.67 | \$ 309,979.10             | \$ 1,877,909.67 |                             | \$ -      | \$ -                |                 |                        |         |           |                    |              |



LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2018 03:11 p. m.

| Fuente Financiamiento |                                                                                                                                                        | Proyecto/ Proceso           | Unidad Administrativa  |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |              |              |        | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                        | Objeto del Gasto            | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado    | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       |        |                         |
| 511                   | 402043                                                                                                                                                 | 430                         | 6100                   | OBRA PÚBLICA EN BIENES I     | \$0.00              | \$322,510.82 | \$322,510.82                            | \$0.00       | \$322,510.82              | \$0.00                   | \$0.00       | \$322,510.82 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        |                             | 6140                   | DIVISIÓN DE TERRENOS Y       | \$0.00              | \$322,510.82 | \$322,510.82                            | \$0.00       | \$322,510.82              | \$0.00                   | \$0.00       | \$322,510.82 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        |                             | 6141                   | DIVISIÓN DE TERRENOS Y       | \$0.00              | \$322,510.82 | \$322,510.82                            | \$0.00       | \$322,510.82              | \$0.00                   | \$0.00       | \$322,510.82 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        | DESARROLLO SOCIAL           |                        | \$0.00                       | \$322,510.82        | \$322,510.82 | \$0.00                                  | \$322,510.82 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$322,510.82 | \$0.00       | \$0.00 |                         |
|                       |                                                                                                                                                        |                             |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |              |              |        |                         |
|                       |                                                                                                                                                        | AMPLIACION DE RED DE DRENA  |                        | \$0.00                       | \$322,510.82        | \$322,510.82 | \$0.00                                  | \$322,510.82 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$322,510.82 | \$0.00       | \$0.00 |                         |
|                       |                                                                                                                                                        |                             |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |              |              |        |                         |
| 402044                | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO |                             |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |              |              |        |                         |
| 430                   | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                      |                             |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |              |              |        |                         |
| 511                   | 402044                                                                                                                                                 | 430                         | 6000                   | INVERSIÓN PÚBLICA            | \$0.00              | \$136,074.99 | \$136,074.99                            | \$0.00       | \$136,074.99              | \$0.00                   | \$0.00       | \$136,074.99 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        |                             | 6100                   | OBRA PÚBLICA EN BIENES I     | \$0.00              | \$136,074.99 | \$136,074.99                            | \$0.00       | \$136,074.99              | \$0.00                   | \$0.00       | \$136,074.99 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        |                             | 6140                   | DIVISIÓN DE TERRENOS Y       | \$0.00              | \$136,074.99 | \$136,074.99                            | \$0.00       | \$136,074.99              | \$0.00                   | \$0.00       | \$136,074.99 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        | 6141                        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | \$0.00                       | \$136,074.99        | \$136,074.99 | \$0.00                                  | \$136,074.99 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$136,074.99 | \$0.00       | \$0.00 |                         |
| DESARROLLO SOCIAL     |                                                                                                                                                        | \$0.00                      | \$136,074.99           | \$136,074.99                 | \$0.00              | \$136,074.99 | \$0.00                                  | \$0.00       | \$136,074.99              | \$0.00                   | \$0.00       | \$136,074.99 | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                                                                                                                                                        |                             |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |              |              |        |                         |
|                       |                                                                                                                                                        | REHABILITACION DE RED DE DR |                        | \$0.00                       | \$136,074.99        | \$136,074.99 | \$0.00                                  | \$136,074.99 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$136,074.99 | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00                  |

404001

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UA

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2018  
03:11 p. m.

| Fuente Financiamiento |                                                                                                                                                                                  | Proyecto/ Proceso         | Unidad Administrativa |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                  | Objeto del Gasto          | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       |               |               |  |                         |
| 430                   | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                |                           |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  |                         |
| 511                   | 404001                                                                                                                                                                           | 6000                      | \$0.00                | \$765,533.27                 | \$765,533.27        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$765,533.27             | \$309,979.10 | \$309,979.10 | -\$309,979.10 |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | 6100                      | \$0.00                | \$765,533.27                 | \$765,533.27        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$765,533.27             | \$309,979.10 | \$309,979.10 | -\$309,979.10 |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | 6140                      | \$0.00                | \$765,533.27                 | \$765,533.27        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$765,533.27             | \$309,979.10 | \$309,979.10 | -\$309,979.10 |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | 6141                      | \$0.00                | \$765,533.27                 | \$765,533.27        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$765,533.27             | \$309,979.10 | \$309,979.10 | -\$309,979.10 |               |  |                         |
|                       | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                |                           |                       | \$0.00                       | \$765,533.27        | \$765,533.27 | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$0.00                   | \$765,533.27 | \$309,979.10 | \$309,979.10  | -\$309,979.10 |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  |                         |
| 404015                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS. |                           |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  |                         |
| 430                   | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                |                           |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  |                         |
| 511                   | 404015                                                                                                                                                                           | 6000                      | \$0.00                | \$536,102.54                 | \$536,102.54        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$536,102.54             | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | 6100                      | \$0.00                | \$536,102.54                 | \$536,102.54        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$536,102.54             | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | 6140                      | \$0.00                | \$536,102.54                 | \$536,102.54        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$536,102.54             | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | 6141                      | \$0.00                | \$536,102.54                 | \$536,102.54        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$536,102.54             | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        |               |  |                         |
|                       | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                |                           |                       | \$0.00                       | \$536,102.54        | \$536,102.54 | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$0.00                   | \$536,102.54 | \$0.00       | \$0.00        | \$0.00        |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |              |              |               |               |  |                         |



| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001             | 8250-511-404001-430-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC            | \$309,979.10 |              | GD Folio: 1400          |
| 0002             | 8240-511-404001-430-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC            |              | \$309,979.10 | GD Folio: 1400          |
| 0003             | 1235-4-6141                | División de Terrenos y Construcción de Obr | \$309,979.10 |              | GD Folio: 1400          |
| 0004             | 2113-000552                | ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV              |              | \$309,979.10 | GD Folio: 1400          |
| Sumas iguales => |                            |                                            | \$619,958.20 | \$619,958.20 |                         |

Concepto: 109 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS.  
GP Folio: 1858

Beneficiario: ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
Cheque : T/

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta              | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-511-404001-430-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | \$309,979.10 |              | GP Folio: 1858          |
| 0002             | 8260-511-404001-430-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES |              | \$309,979.10 | GP Folio: 1858          |
| 0003             | 2113-000552                | ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV         | \$309,979.10 |              | GP Folio: 1858          |
| 0004             | 1134-000552                | ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV         |              | \$92,993.73  | GP Folio: 1858          |
| 0005             | 1112-01-066                | 4254 FONDO III 2018                   |              | \$216,985.37 | GP Folio: 1858          |
| Sumas iguales => |                            |                                       | \$619,958.20 | \$619,958.20 |                         |

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: PAGOS1 Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAFOS FONDO III 2018 Importe: 216,985.37

Cuenta de retiro: 000000000111424254 Cuenta de depósito: 072933002617459464

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS Titular de la cuenta: ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Banco beneficiario: BANORTE/ IXE Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 22/10/2018 Fecha de aplicación: 22/10/2018

Motivo de pago: FACTURA 109 Referencia:

Hora de aplicación: 17:14:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000359529 Clave de Rastreo: 002601001810220000359529

Folio de Firma: 0377350035 Folio Unico: I411201810221714420010618530

Estado operación

Porcentaje: 100% Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 12 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                           | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |                             |         | AVANCE FINANCIERO |     | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                       |                                     |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   | %   |               | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA |
|                |                |                                                                                                                                                              |                                     |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         |     |               |                        |                    |
|                |                |                                                                                                                                                              |                                     |                             |                 |                                         |                              |               |                           |               |                             |         |                   |     |               |                        |                    |
| 180FIII10048   | 404027         | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALTECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMERICA                                   | COLONIA MESOAMERICA                 |                             | 990.54 M2       | \$ 752,787.39                           | \$ -                         | \$ 253,087.31 | \$ -                      | \$ 253,087.31 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 34% | 95%           | N/A                    | X                  |
| 180FIII10049   | 404015         | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. EPIFANIO CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL | COLONIA RICARDO MONREAL             |                             | 811.50 M2       | \$ 536,151.78                           | \$ -                         | \$ 208,380.73 | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 46% | 45%           | N/A                    | X                  |
| 180FIII10050   | 404021         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS                                                          | COMUNIDAD DE MORELOS                |                             | 985 M2          | \$ 533,162.11                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 60%           | N/A                    | X                  |
| 180FIII10051   | 404024         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES                                               | COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES |                             | 1,434 M2        | \$ 1,119,638.40                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 25%           | N/A                    | X                  |
| 180FIII10052   | 404025         | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1ERO. DE MAYO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO                                               | COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO    |                             | 951.50 M2       | \$ 565,510.42                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%  | 75%           | N/A                    | X                  |
| TOTAL HOJA 2   |                |                                                                                                                                                              |                                     |                             |                 | \$ 3,507,310.10                         | \$ -                         | \$ 501,468.04 | \$ -                      | \$ 253,087.31 |                             | \$ -    | \$ -              |     |               |                        |                    |



LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 13 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                    | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS        | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |                             |         | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |                        |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   | ACUMULADO |                 | %                      | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                             |                        |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         |           |                 |                        |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                             |                        |                                         |                              |               |                           |               |                             |         |                   |           |                 |                        |                    |              |
| 180FRI10054    | 404029         | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERÍMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCÍA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                         | COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS |                             | 215.14 ML<br>346.33 M2 | \$ 181,950.92                           | \$ -                         | \$ 150,958.50 | \$ -                      | \$ 150,958.50 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 100%      | 100%            | N/A                    | X                  |              |
| 180FRI10055    | 404030         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                                       | COMUNIDAD SAN IGNACIO                        |                             | 2,097 M2               | \$ 1,068,170.73                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | \$ -      | 0%              | 100%                   | N/A                | X            |
| 180FRI10056    | 601002         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMEZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)                    | COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS  |                             | 4,120 M2               | \$ 1,137,300.76                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | \$ -      | 0%              | 0%                     | N/A                | X            |
| 180FRI10057    | 601004         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)                             | COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS      |                             | 1,280 M2               | \$ 326,333.89                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | \$ -      | 0%              | 0%                     | N/A                | X            |
| 180FRI10058    | 601003         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT) | COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS |                             | 1,638 M2               | \$ 414,329.92                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | \$ -      | 0%              | 0%                     | N/A                | X            |
| TOTAL HOJA 3   |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                             |                        | \$ 3,128,086.22                         | \$ -                         | \$ 150,958.50 | \$ -                      | \$ -          | \$ 150,958.50               |         | \$ -              | \$ -      |                 |                        |                    |              |



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura  
FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia  
Dirección de Desarrollo Social  
C. Mª IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 14 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                           | LOCALIDAD             | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |           |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |     |   |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----|---|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                    |                       |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 |                        |     |   |
|                |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 | ACUMULADO              |     |   |
| 380FRI10059    | 404031         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS | COMUNIDAD EL BALUARTE |                             | 2,097 M2        | \$ 1,068,173.00                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 55%                    | N/A | X |
|                |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 |                                         |                              |               |                           |           |                             |         |                     |                 |                        |     |   |
|                |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 |                                         |                              |               |                           |           |                             |         |                     |                 |                        |     |   |
|                |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 |                                         |                              |               |                           |           |                             |         |                     |                 |                        |     |   |
|                |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 |                                         |                              |               |                           |           |                             |         |                     |                 |                        |     |   |
| TOTAL HOJA 4   |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 | \$ 1,068,173.00                         | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |     |   |
| TOTALES        |                |                                                                                                                                                                           |                       |                             |                 | \$ 15,143,906.80                        | \$ 2,530,336.21              | \$ 309,979.10 | \$ 2,281,955.48           |           |                             | \$ -    | \$ -                | \$ -            |                        |     |   |



LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 15 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIDAD                                             | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS                                          | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |           |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                          |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                             |                                                          |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |                    |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                             |                                                          |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                     |                 |                        |                    |              |           |
| 1807III10060   | 405020         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINAGO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA | COMUNIDAD LA ENCANTADA                                |                             | 11 POSTES DE 12 M<br>2 POSTES DE 7 M<br>1 TRANSF. 15 KVA | \$ 386,658.00                           | \$ -                         | \$ 386,657.26   | \$ -                      | \$ 386,657.26   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A                | X            |           |
| 1807III10061   | 405019         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERREY                                                                                                                          | COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA |                             | 4 POSTES DE 12 M<br>1 POSTE DE 9 M<br>1 TRANSF. 15 KVA   | \$ 273,861.00                           |                              | \$ 272,381.92   | \$ -                      | \$ 272,381.92   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A                | X            |           |
| 1807III10062   | 405015         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 3-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                         | COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS           |                             | 4 POSTES                                                 | \$ 143,733.00                           | \$ -                         | \$ 142,441.85   | \$ -                      | \$ 142,441.85   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A                | X            |           |
| 1807III10063   |                | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V/AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSÉ MARÍA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS                                                             | COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS           |                             | 4 POSTES<br>1 TRANSFORMADOR                              | \$ 229,426.00                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 0%              | 85%                    | N/A                | X            |           |
| 1807III10064   | 405016         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 3-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V/AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AVUITA Y CIPRES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS                                               | COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS              |                             | 16 POSTES<br>1 TRANSFORMADOR                             | \$ 486,322.00                           | \$ -                         | \$ 483,988.93   | \$ -                      | \$ 483,988.93   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A                | X            |           |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                             |                                                          | \$ 1,519,200.00                         | \$ -                         | \$ 1,285,472.96 | \$ -                      | \$ 1,285,472.96 |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |                    |              |           |

LIC. SAUL MONTEAL VILLALBA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JUVENÉZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 16 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALIDAD                        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS                | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 | AVANCE FINANCIERO |                             | AVANCE FÍSICO |     | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |           |                    |              |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|------------------------|---|-----------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                             |                                |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | PROYECTO (Clave)  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |               | %   | ACUMULADO              | % | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA |              |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                                |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       |                   | MENSUAL                     | ACUMULADO     |     |                        |   |           | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                                |                                         |                              |                 |                           |                 |                   |                             |               |     |                        |   |           |                    |              |
| 180FRI10065    | 405018         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCÍA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                     | COMUNIDAD LA SOLEDAD             |                             | 13 POSTES<br>2 TRANSFORMADORES | \$ 669,631.00                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -              | \$ -                        | 0%            | 50% | N/A                    | X |           |                    |              |
| 180FRI10066    | 405021         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PÁNFILLO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                           | COMUNIDAD RIO FLORIDO            |                             | 7 POSTES<br>2 TRANSFORMADORES  | \$ 627,909.00                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -              | \$ -                        | 0%            | 98% | N/A                    | X |           |                    |              |
| 180FRI10067    | 405017         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                             | COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES    |                             | 14 POSTES<br>2 TRANSFORMADORES | \$ 928,807.00                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -              | \$ -                        | 0%            | 90% | N/A                    | X |           |                    |              |
| 180FRI10068    | 405022         | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 23 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CARRETERA A MONTEMARIA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS | COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA |                             | 16 POSTES<br>3 TRANSFORMADORES | \$ 1,076,440.00                         | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | N/A             | \$ -              | \$ -                        | 0%            | 65% | N/A                    | X |           |                    |              |
| TOTAL HOJA 2   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                                | \$ 3,256,787.00                         | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      |                 | \$ -              | \$ -                        |               |     |                        |   |           |                    |              |
| TOTALES        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                                | \$ 4,815,987.00                         | \$ -                         | \$ 1,285,472.96 | \$ -                      | \$ 1,285,472.96 |                   | \$ -                        | \$ -          |     |                        |   |           |                    |              |



LIC. SAUL MONTEALVIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 17\_DE\_24\_

FONDO III

|              |    |
|--------------|----|
| TOTAL HOJA 1 | \$ |
|--------------|----|



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



## Sindicatura



L. MA IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 18 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                           | LOCALIDAD                                   | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                    |                                             |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                           |                                             |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                                                                                                           |                                             |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                     |                 |                        |              |           |
| 180FIII0069    | 407040         | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CALDERÓN EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO            | COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO            |                             | 48 M2           | \$ 323,998.05                           | \$ -                         | \$ 205,772.78   | \$ -                      | \$ 205,772.78   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 64%             | 100%                   | N/A          | X         |
| 180FIII0070    | 407041         | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL A-B-2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III                                            | COMUNIDAD PARDILLO III                      |                             | 96 M2           | \$ 571,331.66                           | \$ -                         | \$ 359,694.22   | \$ -                      | \$ 359,694.22   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 63%             | 100%                   | N/A          | X         |
| 180FIII0071    | 407025         | CONSTRUCCIÓN DE 186 MTS. DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO                                                   | COLONIA MIGUEL HIDALGO                      |                             | 186 ML          | \$ 532,423.85                           | \$ -                         | \$ 513,422.30   | \$ -                      | \$ 513,422.30   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A          | X         |
| 180FIII0072    | 407034         | CONSTRUCCIÓN DE 348 MTS. DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OQUELOS                                         | COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OQUELOS |                             | 348 ML          | \$ 943,334.15                           | \$ -                         | \$ 943,299.88   | \$ -                      | \$ 943,299.88   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A          | X         |
| 180FIII0073    | 407031         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS. DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "DOÑES DE FROEBEL" EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA) | COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS   |                             | 57 ML           | \$ 69,930.26                            | \$ -                         | \$ 69,564.16    | \$ -                      | \$ 69,564.16    | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 100%                   | N/A          | X         |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                           |                                             |                             |                 | \$ 2,441,017.98                         | \$ -                         | \$ 2,091,753.34 | \$ -                      | \$ 2,091,753.34 |                             | \$ -    | \$ -                |                 |                        |              |           |

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO-ZAC

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
FRESNILLO  
Seguimos haciendo historia  
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
FRESNILLO  
Seguimos haciendo historia  
Dirección de Desarrollo Social

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 19 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III  
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO  
OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD                                        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 | AVANCE FINANCIERO           |         | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |     |                    |              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------------|-----|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                               |                                                  |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                 | ACUMULADO              | %   | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO       |                        |     |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                 |                        |     |                    |              |
| 180FIII10074   | 407033         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS (PAGO DE MANO DE OBRA)           | COMUNIDAD DE PLATEROS                            |                             | 150.00 ML       | \$ 195,568.13                           | \$ -                         | \$ 195,567.00   | \$ -                      | \$ 195,567.00   | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 100%                   | N/A | X                  |              |
| 180FIII10075   | 407022         | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17M. X 30 M. EN ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE COMUNIDAD EL AHUADERO                                                                       | COMUNIDAD EL AHUADERO                            |                             | 510.00 M2       | \$ 884,259.91                           | \$ -                         | \$ 883,420.89   | \$ -                      | \$ 883,420.89   | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 100%                   | N/A | X                  |              |
| 180FIII10076   | 407023         | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14.60X20.50 M. EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, EN COLONIA MESOAMÉRICA                                                                       | COLONIA MESOAMÉRICA                              |                             | 299.30 M2       | \$ 579,027.99                           | \$ -                         | \$ 518,121.93   | \$ -                      | \$ 518,121.93   | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 100%                   | N/A | X                  |              |
| 180FIII10077   | 407027         | CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EYES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS                                                                                                | COMUNIDAD DE PLATEROS                            |                             | 129.60 M2       | \$ 1,338,788.43                         | \$ -                         | \$ 1,017,928.54 | \$ -                      | \$ 1,017,928.54 | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 100%                   | N/A | X                  |              |
| 180FIII10078   | 407026         | CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EYES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE                                                                                           | COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE                       |                             | 129.60 M2       | \$ 1,069,515.30                         | \$ -                         | \$ 1,008,750.41 | \$ -                      | \$ 980,236.51   | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 100%                   | N/A | X                  |              |
| 180FIII10079   | 407042         | PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSÉ MA. LUIS MORÁN" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS | FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS |                             | 192.55          | \$ 195,568.13                           | \$ -                         | \$ 103,023.75   | \$ -                      | \$ 103,023.75   | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 53%                    | N/A | X                  |              |
| 180FIII10080   | 407029         | PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS        | COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS    |                             | 150 ML          | \$ 234,119.61                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 85%                    | N/A | X                  |              |
| 180FIII10081   |                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN SECUNDARIA TÉCNICA No.72 "OCTAVIO PAZ" EN COLONIA ARBOLEDA, FRESNILLO, ZACATECAS        | COLONIA ARBOLEDA, FRESNILLO, ZACATECAS           |                             | 1 DOMO          | \$ 835,320.73                           | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -            | 0%                     | N/A | X                  |              |
| TOTAL HOJA 2   |                |                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |                 | \$ 5,332,198.23                         | \$ -                         | \$ 3,726,812.52 | \$ -                      | \$ 3,698,298.62 |                             | \$ -    | \$ -            |                        |     |                    |              |



LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia  
Sindicatura

FRESNILLO  
Seguiremos haciendo historia  
Dirección de Desarrollo Social

C-MA IRENE MAGALLANES MORALES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 20 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                       | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |                             |         | AVANCE FINANCIERO |      | AVANCE FÍSICO |     | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------|-------------------|------|---------------|-----|------------------------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                |           |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   | %    | ACUMULADO     | %   | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                       |           |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         |      |               |     |                        |                    |              |
|                |                |                                                                                                                                                                       |           |                             |                 |                                         |                              |               |                           |               |                             |         |                   |      |               |     |                        |                    |              |
| 1807H10082     | 407038         | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS "GENARO CODINA" EN FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS |           |                             | 1 DOMO          | \$ 325,859.18                           | \$ -                         | \$ 327,975.95 | \$ -                      | \$ 327,975.95 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 100% | 100%          | N/A | X                      |                    |              |
| 1807H10083     | 407032         | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS                  |           |                             | 1 DOMO          | \$ 545,825.76                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%   | 0%            | N/A | X                      |                    |              |
| 1807H10084     | 407037         | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS            |           |                             | 1 DOMO          | \$ 825,377.31                           | \$ -                         | \$ 635,874.25 | \$ -                      | \$ 635,874.25 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 77%  | 100%          | N/A | X                      |                    |              |
| 1807H10085     | 407030         | CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                             |           |                             | 113 ML          | \$ 297,617.00                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%   | 90%           | N/A | X                      |                    |              |
| 1807H10086     | 407036         | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS         |           |                             | 1 DOMO          | \$ 864,052.12                           | \$ -                         | \$ 651,245.35 | \$ -                      | \$ 651,245.35 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 76%  | 100%          | N/A | X                      |                    |              |
| 1807H10087     | 407028         | CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                  |           |                             | 1 AULA          | \$ 325,016.21                           | \$ -                         | \$ -          | \$ -                      | \$ -          | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%   | 50%           | N/A | X                      |                    |              |



LIC. SAUL MONREAL VILLALBA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MAIRENE MAGALLANES MORALES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
FRESNILLO  
Seguimos haciendo historia  
Sindicatura

|        |            |
|--------|------------|
| FECHA: | 05/11/2018 |
| HOJA:  | 21 DE 24   |

FONDO III  
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO  
OCTUBRE DEL 2018

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMENEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

**FRESNILL**  
Septuaginta hieting  
**Sindacato**

**MA IRENE**  
DIRECTORA  
**FRESNILLO**  
Seguimiento y control de la obra  
Dirección de  
Desarrollo Social

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
FOLIO: 22 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                          | LOCALIDAD                     | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |   |                    |              |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|---|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                   |                               |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   | ACUMULADO | %             | ACUMULADO | %                      | ACUMULADO | % | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                          |                               |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         |           |               |           |                        |           |   |                    |              |
|                |                |                                                                                          |                               |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |           |               |           |                        |           |   |                    |              |
| 18AFIII1007    | 408009         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS                             | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |                             | 2,626 PZA       | \$ 14,995,074.31                        | \$ -                         | \$ 3,299,174.38 | \$ 1,795,966.94           | \$ 3,299,174.38 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 22%       | 60%           | N/A       | X                      |           |   |                    |              |
| 18AFIII1008    | 408007         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBIA DE 1/2 HP                    | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |                             | 1,177 PZA       | \$ 4,996,265.66                         | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%        | 50%           | N/A       | X                      |           |   |                    |              |
| 18AFIII1009    | 408008         | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2. POR APOYO)                 | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |                             | 499 PZA         | \$ 2,498,489.60                         | \$ -                         | \$ 2,988,400.42 | \$ -                      | \$ 2,988,400.42 | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 100%      | 100%          | N/A       | X                      |           |   |                    |              |
| 18AFIII1010    | 408004         | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS                                                         | VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES |                             | 684 APOYOS      | \$ 1,999,540.00                         | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%        | 37%           | N/A       | X                      |           |   |                    |              |
| 18AFIII1011    | 408001         | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA A BASE DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR (30 M2 POR APOYO) | VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES |                             | 144 APOYOS      | \$ 5,298,916.12                         | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         | \$ -    | \$ -              | 0%        | 40%           | N/A       | X                      |           |   |                    |              |
|                |                |                                                                                          |                               |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |           |               |           |                        |           |   |                    |              |



LIC. SAUL RODRIGUEZ RIVERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018  
U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2018 03:11 p. m.

Ucr: SALAZAR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

| Fuente Financiamiento |                                                                                                                      | Proyecto/ Proceso        | Unidad Administrativa       |                              |                     |                  |                                         |           |                           |                          |                |                |                 | Cuentas por |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|--|
|                       |                                                                                                                      | Objeto del Gasto         | Aprobado                    | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido       | Pagado         | Pagar Deuda     |             |  |
| 408009                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS. |                          |                             |                              |                     |                  |                                         |           |                           |                          |                |                |                 |             |  |
|                       | 430                                                                                                                  | DESARROLLO SOCIAL        |                             |                              |                     |                  |                                         |           |                           |                          |                |                |                 |             |  |
|                       | 6000                                                                                                                 | INVERSIÓN PÚBLICA        | \$0.00                      | \$14,784,354....             | \$14,784,354....    | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$14,784,354....         | \$1,795,966.94 | \$1,795,966.94 | -\$1,795,966.94 |             |  |
|                       | 6100                                                                                                                 | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00                      | \$14,784,354....             | \$14,784,354....    | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$14,784,354....         | \$1,795,966.94 | \$1,795,966.94 | -\$1,795,966.94 |             |  |
|                       | 6110                                                                                                                 | EDIFICACIÓN HABITACION   | \$0.00                      | \$14,784,354....             | \$14,784,354....    | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$14,784,354....         | \$1,795,966.94 | \$1,795,966.94 | -\$1,795,966.94 |             |  |
| 511                   | 408009                                                                                                               | 430                      | 6111                        | EDIFICACIÓN HABITACION       | \$0.00              | \$14,784,354.... | \$14,784,354....                        | \$0.00    | \$0.00                    | \$14,784,354....         | \$1,795,966.94 | \$1,795,966.94 | -\$1,795,966.94 |             |  |
|                       |                                                                                                                      |                          | DESARROLLO SOCIAL           |                              | \$0.00              | \$14,784,354.79  | \$14,784,354.79                         | \$0.00    | \$0.00                    | \$14,784,354.79          | \$1,795,966.94 | \$1,795,966.94 | -\$1,795,966.94 |             |  |
|                       |                                                                                                                      |                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE |                              | \$0.00              | \$14,784,354.79  | \$14,784,354.79                         | \$0.00    | \$0.00                    | \$14,784,354.79          | \$1,795,966.94 | \$1,795,966.94 | -\$1,795,966.94 |             |  |
| 411001                | DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                                             |                          |                             |                              |                     |                  |                                         |           |                           |                          |                |                |                 |             |  |
| 430                   | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                    |                          |                             |                              |                     |                  |                                         |           |                           |                          |                |                |                 |             |  |
|                       | 5000                                                                                                                 | BIENES MUEBLES, INMUEBL  | \$0.00                      | \$200,651.00                 | \$200,651.00        | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$200,651.00             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |             |  |
|                       | 5100                                                                                                                 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | \$0.00                      | \$200,651.00                 | \$200,651.00        | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$200,651.00             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |             |  |
|                       | 5150                                                                                                                 | EQUIPOS DE CÓMPUTO Y I   | \$0.00                      | \$200,651.00                 | \$200,651.00        | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$200,651.00             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |             |  |
|                       | 5151                                                                                                                 | BIENES INFORMÁTICOS      | \$0.00                      | \$200,651.00                 | \$200,651.00        | \$0.00           | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$200,651.00             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |             |  |
| 511                   | 411001                                                                                                               | 430                      | DESARROLLO SOCIAL           |                              | \$0.00              | \$200,651.00     | \$200,651.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$200,651.00             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |             |  |



| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta            | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001             | 8250-511-408009-430-6111-2 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capit.  | \$1,795,966.94 |                | GD Folio: 1456          |
| 0002             | 8240-511-408009-430-6111-2 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capit.  |                | \$1,795,966.94 | GD Folio: 1456          |
| 0003             | 1235-1-6111                | Edificacion Habitacional en Proceso | \$1,795,966.94 |                | GD Folio: 1456          |
| 0004             | 2113-000622                | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GU      |                | \$1,795,966.94 | GD Folio: 1456          |
| Sumas iguales => |                            |                                     | \$3,591,933.88 | \$3,591,933.88 |                         |

Elaboró: danielb

Elaboró: fcosilva

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: PAGOS1 Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAFOS FONDO III 2018 Importe: 1,257,176.86

Cuenta de retiro: 000000000111424254 Cuenta de depósito: 072930002734527243

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS Titular de la cuenta: MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GU

Banco beneficiario: BANORTE/IXE Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 22/10/2018 Fecha de aplicación: 22/10/2018

Motivo de pago: FACTURA A1217 Referencia:

Hora de aplicación: 17:14:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000359530

Clave de Rastreo: 002601001810220000359530

Folio de Firma: 0377350035

Folio Unico: 1411201810221714420020618530

Estado operación

Porcentaje: 100% Estado: OPERADO

BBVA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomer.mx/cash.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HORA: 23 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                           | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO<br><br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |         | AVANCE FINANCIERO<br>% | AVANCE FÍSICO<br>% | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                    |           |                             |                 |                                                | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                        |                    | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                           |           |                             |                 |                                                | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                        |                    |                        |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                           |           |                             |                 |                                                |                              |           |                           |           |                             |         |                        |                    |                        |              |           |
| 18A-FI10003    | 411001         | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL                        | FRESNILLO |                             |                 | \$ 200,000.00                                  | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | -       | 0%                     | 0%                 | N/A                    | X            |           |
| 18A-FI10004    |                | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE                                        | FRESNILLO |                             |                 | \$ 115,292.56                                  | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | -       | 0%                     | 0%                 | N/A                    | X            |           |
| 18A-FI10005    |                | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS                                    | FRESNILLO |                             |                 | \$ 94,348.60                                   | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | N/A       | \$ -                        | -       | 0%                     | 0%                 | N/A                    | X            |           |
| 18A-FI10006    |                | ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS | FRESNILLO |                             |                 | \$ 130,000.00                                  | \$ 200,651.00                | \$ -      | \$ 200,651.00             | N/A       | \$ -                        | -       | 100%                   | 100%               | N/A                    | X            |           |
|                |                |                                                                           |           |                             |                 |                                                |                              |           |                           |           |                             |         |                        |                    |                        |              |           |
|                |                |                                                                           |           |                             |                 |                                                |                              |           |                           |           |                             |         |                        |                    |                        |              |           |
| TOTAL \$       |                |                                                                           |           |                             |                 | \$ 539,641.16                                  | \$ -                         | \$ -      | \$ 200,651.00             | \$ -      | \$ -                        | -       |                        |                    |                        |              |           |

LIC. SAÚL MOTILLO AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



|        |            |
|--------|------------|
| FECHA: | 05/11/2018 |
| HOJA:  | 24_DE_24   |

**FONDO III**  
**412 GASTOS INDIRECTOS**  
**OCTUBRE DEL 2018**

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

**RESNILLO**  
seguros haciendo historia  
**Sindicatura**

PLANTAMIENTOS  
2018 2021

2018 2021

DIRECTOR GENERAL

FRESNILL

Seguimos creciendo juntos

Dirección de Desarrollo Social



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2018 03:11 p. m.

| Fuente Financiamiento    |                          | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa |                | Aprobado       | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado      | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado      | Cuentas por Pagar Deuda |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                          |                          | Objeto del Gasto  |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| 412001                   | GASTOS INDIRECTOS 2018   |                   |                       |                | \$0.00         | \$200,651.00                 | \$200,651.00        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$200,651.00             | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| DESARROLLO SOCIAL        |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| 430                      |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| 3000                     | SERVICIOS GENERALES      |                   | \$0.00                | \$1,409,567.96 | \$1,409,567.96 | \$49,621.32                  | -\$47,649.14        | \$49,621.32  | \$0.00                                  | \$1,359,946.64 | \$49,621.32               | \$49,621.32              | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| 3300                     | SERVICIOS PROFESIONALE   |                   | \$0.00                | \$1,247,549.33 | \$1,247,549.33 | \$49,621.32                  | -\$49,111.34        | \$49,621.32  | \$0.00                                  | \$1,197,928.01 | \$49,621.32               | \$49,621.32              | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| 3390                     | SERVICIOS PROFESIONAL    |                   | \$0.00                | \$1,247,549.33 | \$1,247,549.33 | \$49,621.32                  | -\$49,111.34        | \$49,621.32  | \$0.00                                  | \$1,197,928.01 | \$49,621.32               | \$49,621.32              | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| 511                      | 412001                   | 430               | \$0.00                | \$1,247,549.33 | \$1,247,549.33 | \$49,621.32                  | -\$49,111.34        | \$49,621.32  | \$0.00                                  | \$1,197,928.01 | \$49,621.32               | \$49,621.32              | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| 3500                     | SERVICIOS DE INSTALACIÓI |                   | \$0.00                | \$162,018.63   | \$162,018.63   | \$0.00                       | \$1,462.20          | \$0.00       | \$0.00                                  | \$162,018.63   | \$0.00                    | \$0.00                   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| 3550                     | REPARACIÓN Y MANTENIV    |                   | \$0.00                | \$162,018.63   | \$162,018.63   | \$0.00                       | \$1,462.20          | \$0.00       | \$0.00                                  | \$162,018.63   | \$0.00                    | \$162,018.63             | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| 511                      | 412001                   | 430               | \$0.00                | \$162,018.63   | \$162,018.63   | \$0.00                       | \$1,462.20          | \$0.00       | \$0.00                                  | \$162,018.63   | \$0.00                    | \$162,018.63             | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00                  |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| DESARROLLO SOCIAL        |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| GASTOS INDIRECTOS 2018   |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |
|                          |                          |                   | \$0.00                | \$1,409,567.96 | \$1,409,567.96 | \$49,621.32                  | -\$47,649.14        | \$49,621.32  | \$0.00                                  | \$1,359,946.64 | \$49,621.32               | \$49,621.32              | \$0.00   | \$49,621.32 | \$0.00                  |
| <hr/>                    |                          |                   |                       |                |                |                              |                     |              |                                         |                |                           |                          |          |             |                         |

413001 APORTACIONES PARA OBRAS FONDO III 2018

430 DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA: 4 - FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO 2018  
PROYECTO: 18AFIII10001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| N° DE CUENTA BANCARIA | CHEQUE / TRANSFERENCIA |            | PÓLIZA DEVENGO |            | PÓLIZA PAGADO |            | COMPROBANTE FISCAL |       | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO | CONCEPTO                                                                                                           | IMPORTE      | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                       | N°                     | FECHA      | N°             | FECHA      | N°            | FECHA      | N°                 | FECHA |                                                    |                                            |                                                                                                                    |              |               |
| 0111424254            | N/A                    | 31/10/2018 | N/A            | 31/10/2018 | N/A           | 31/10/2018 | N/A                | N/A   | VARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS                    | 3391                                       | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS) | \$ 49,621.32 |               |
| SUMAS                 |                        |            |                |            |               |            |                    |       |                                                    |                                            |                                                                                                                    | \$ 49,621.32 |               |

TOTAL \$ 49,621.32

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,868,753.55

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 572,092.88

% AVANCE FINANCIERO 69%



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-066 a la 1112-01-066)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión

16/nov./2018 01:58 p. m.

| Cuentas de Registro |            |                       |             |                | hora de Impresión                                                           |                         | 01:58 p. m.     |                |                 |
|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta   |             | Cheque / Folio | Concepto                                                                    | Movimientos del Periodo |                 |                |                 |
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura |                |                                                                             | Saldo Inicial           | Cargos          | Abonos         | Saldos          |
| 1112-01-066         |            |                       |             |                |                                                                             |                         |                 |                |                 |
| I00494              | 09/10/2018 |                       |             |                | 4254 FONDO III 2018                                                         | \$44,390,110.01         | \$10,361,816.36 | \$1,519,505.85 | \$53,232,420.52 |
|                     |            |                       |             |                | INGRESO DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII Y         |                         | \$30,385.36     | \$0.00         | \$44,420,495.37 |
| C06135              | 22/10/2018 | MARIA DEL SOCORRO J.  |             | T/             | GP Folio: 1857 (A1217 - Obra Publica : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE |                         | \$0.00          | \$1,257,176.86 | \$43,163,318.51 |
| C06136              | 22/10/2018 | ASICA CONSTRUCCIONE   |             | T/             | GP Folio: 1858 (109 - Obra Publica : 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CC  |                         | \$0.00          | \$216,985.37   | \$42,946,333.14 |
| I00526              | 31/10/2018 |                       |             |                | FONDO III MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2018 (POLIZA DE INGRESOS FONI         | \$10,331,431.00         |                 | \$0.00         | \$53,277,764.14 |
| C06253              | 31/10/2018 | JOSE ANGEL SALAZAR C  |             | S/N            | GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2415 (SERVICIOS PRESTADOS C       |                         | \$0.00          | \$5,888.30     | \$53,271,875.84 |
| C06254              | 31/10/2018 | EVER ORTEGA CALDERA   |             | S/N            | GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2416 (SERVICIOS PRESTADOS COMO          |                         | \$0.00          | \$7,067.02     | \$53,264,808.82 |
| C06255              | 31/10/2018 | CLAUDIA LANDEROS SA   |             | S/N            | GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2417 (SERVICIOS PRESTADOS COM        |                         | \$0.00          | \$5,300.00     | \$53,259,508.82 |
| C06256              | 31/10/2018 | ALEJANDRO CARRERA A   |             | S/N            | GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2418 (SERVICIOS PRESTADOS         |                         | \$0.00          | \$4,710.64     | \$53,254,798.18 |
| C06257              | 31/10/2018 | ARTURO VARGAS GUTIE   |             | S/N            | GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2419 (SERVICIOS PRESTADOS C         |                         | \$0.00          | \$7,067.02     | \$53,247,731.16 |
| C06258              | 31/10/2018 | VERONICA LETICIA JACK |             | S/N            | GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2420 (SERVICIOS PREST       |                         | \$0.00          | \$3,532.88     | \$53,244,198.18 |
| C06259              | 31/10/2018 | CARMINA HERNANDEZ M   |             | S/N            | GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2421 (SERVICIOS PRESTADOS C         |                         | \$0.00          | \$11,777.66    | \$53,232,420.52 |
| Total :             |            |                       |             |                |                                                                             | 44,390,110.01           | 10,361,816.36   | 1,519,505.85   | 53,232,420.52   |



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

**AVANCE - FÍSICO FINANCIERO**

**MES DE OCTUBRE**


**APORTACIONES PARA OBRA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 09/11/2018  
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIDAD                              | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |           |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                 |                      | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |           |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                 |                      | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL |                     |                 |                        |                    |              | ACUMULADO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                 |                      |                              |                 |                           |                 |                             |         |                     |                 |                        |                    |              |           |
| 1808 B 10006   | A09002         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS, PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.    | COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE          |                             | 2,456 ML        | \$ 645,436.00        | \$ -                         | \$ 645,436.00   | \$ -                      | \$ 645,436.00   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | 100%            | 25%                    | N/A                | CONVENIO     |           |
| 1808 B 10007   | A09001         | CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS, PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.                    | COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA            |                             | 1,971 ML        | \$ 248,573.00        | \$ -                         | \$ 248,573.00   | \$ -                      | \$ 248,573.00   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | \$ -            | 100%                   | 85%                | N/A          | CONVENIO  |
| 1808 B 10008   | A09007         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN JACINTOS DE ARREGO, FRESNILLO, ZACATECAS, PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.       | COMUNIDAD SAN JACINTOS DE ARREGO       |                             | 1 POZO          | \$ 390,974.00        | \$ -                         | \$ 390,974.00   | \$ -                      | \$ 390,974.00   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | \$ -            | 100%                   | 0%                 | N/A          | CONVENIO  |
| 1808 B 10009   | A09003         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS, PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018. | COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) |                             | 1 POZO          | \$ 700,789.00        | \$ -                         | \$ 700,789.00   | \$ -                      | \$ 700,789.00   | N/A                         | \$ -    | \$ -                | \$ -            | 100%                   | 40%                | N/A          | CONVENIO  |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                 | \$ 1,985,792.00      | \$ -                         | \$ 1,985,792.00 | \$ -                      | \$ 1,985,792.00 |                             | \$ -    | \$ -                | \$ -            |                        |                    |              |           |



LIC. SAÚL MORALES CAVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GARCÍA JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

GUAMA IRENE MAGALLANES MUJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

|        |            |
|--------|------------|
| FECHA: | 05/11/2018 |
| HOJA:  | 2_DE_2_    |

  
**ENA IRENE MAGALLANES MÚARES**  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

4-AVURTIANAGUATO  
2018-2021

  
**FRESNILLO**  
Seguiremos haciendo historia

**Sindicatura**

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y 16/nov./2018

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa    | O b j e t o   d e l   G a s t o                                                                                      | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado    | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido       | Pagado         | Cuentas por Pagar Deuda |        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|
| 511                   | 413001            | 430                      | 4000                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS, ASIGNA | \$0.00                       | \$3,987,055.00      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,987,055.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       |                   |                          | 4200                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS AL REST | \$0.00                       | \$3,987,055.00      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$0.00                   | \$3,987,055.00 | \$0.00         | \$0.00                  | \$0.00 |
|                       |                   |                          | 4240                                                                                                                 | TRANSFERENCIA OTORGA   | \$0.00                       | \$3,987,055.00      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$0.00                   | \$3,987,055.00 | \$0.00         | \$0.00                  | \$0.00 |
|                       |                   |                          | 4243                                                                                                                 | APORTACIONES PARA OB/  | \$0.00                       | \$3,987,055.00      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$0.00                   | \$3,987,055.00 | \$0.00         | \$0.00                  | \$0.00 |
|                       |                   |                          | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                    | \$0.00                 | \$3,987,055.00               | \$3,987,055.00      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,987,055.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       |                   |                          | APORTACIONES PARA OBRAS F                                                                                            | \$0.00                 | \$3,987,055.00               | \$3,987,055.00      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,987,055.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       |                   |                          | FONDO III 2018                                                                                                       | \$106,050,192.26       | -\$2,736,359.44              | \$103,313,832.82    | \$49,621.32  | \$6,830,186.38                          | \$847,473.56 | -\$797,852.24             | \$102,466,359.26         | \$2,155,567.36 | \$2,155,567.36 | -\$1,308,093.80         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
| 513                   | 401001            | 430                      | FONDO III REMANENTES 2017                                                                                            |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ZARAGOZA., LINARES Y GOMEZ FARIAS |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          | COLONIA ESPARZA FRESNILLO                                                                                            |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                    |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       | 6000              | INVERSIÓN PÚBLICA        | \$0.00                                                                                                               | \$3,056,296.03         | \$3,056,296.03               | \$0.00              | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,056,296.03           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       | 6100              | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00                                                                                                               | \$3,056,296.03         | \$3,056,296.03               | \$0.00              | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,056,296.03           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       | 6130              | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00                                                                                                               | \$3,056,296.03         | \$3,056,296.03               | \$0.00              | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,056,296.03           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       | 6131              | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00                                                                                                               | \$3,056,296.03         | \$3,056,296.03               | \$0.00              | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,056,296.03           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       |                   |                          | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                    | \$0.00                 | \$3,056,296.03               | \$3,056,296.03      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00       | \$0.00                    | \$3,056,296.03           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                  |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |
|                       |                   |                          |                                                                                                                      |                        |                              |                     |              |                                         |              |                           |                          |                |                |                         |        |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN  
SUB-PROGRAMA: 579 APARURAL 2018  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                              | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |         | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                     |                 |                    |              |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                 |                                            | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                        |           |                     |                 |                    |              |
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                 |                                            | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)            | MENSUAL | ACUMULADO              | ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                 |                                            |                              |           |                           |           |                             |         |                        |           |                     |                 |                    |              |
| 18OFRI10006    | A09002         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018    | COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE          |                             | 2,456 ML        | \$ 3,179,387.30                            | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                   | 0%        | 25%                 | N/A             | X                  |              |
| 18OFRI10007    | A09001         | CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018                    | COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA            |                             | 1,931 ML        | \$ 1,224,459.59                            | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                   | 0%        | 85%                 | N/A             | X                  |              |
| 18OFRI10008    | A09007         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ARREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018         | COMUNIDAD SAN MARCOS DE ARREGO         |                             | 1 POZO          | \$ 1,613,844.13                            | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                   | 0%        | 0%                  | N/A             | X                  |              |
| 18OFRI10009    | A09003         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) |                             | 1 POZO          | \$ 2,022,303.19                            | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -                   | 0%        | 40%                 | N/A             | X                  |              |
| TOTAL HOJA 1   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                 | \$ 8,039,994.21                            | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -                   |           |                     |                 |                    |              |



LIC. MARIBEL GALVÁN AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN AVILA  
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018  
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN  
579 APARURAL 2018  
OCTUBRE DEL 2018

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALIDAD                      | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS         | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           |         |           | INVERSIÓN EJERCIDA |                             |           |                    | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|
|                | NÚMERO (Clave) | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                             |                         |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (Clave)   | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |           | POR ADMON. DIRECTA |                     |                 | POR CONTRATO           |   |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                         |                                         |                              |           |         |           |                    | MENSUAL                     | ACUMULADO |                    |                     |                 |                        |   |
| 180R110010     | A09006         | RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018      | COMUNIDAD COLONIA LA LUZ       |                             | 1 POZO                  | \$ 2,114,153.85                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -    |           | \$ -               | N/A                         | \$ -      | \$ -               | 0%                  | 75%             | N/A                    | X |
| 180R110011     | A09005         | PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018   | COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE |                             | 1 POZO                  | \$ 1,627,533.96                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -    |           | \$ -               | N/A                         | \$ -      | \$ -               | 0%                  | 90%             | N/A                    | X |
| 180R110024     | A09004         | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018 | COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO |                             | 1 PLANTA DE TRATAMIENTO | \$ 5,680,588.50                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -    |           | \$ -               | N/A                         | \$ -      | \$ -               | 0%                  | 35%             | N/A                    | X |
| TOTAL HOJA 2   |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                         | \$ 9,422,276.41                         | \$ -                         | \$ -      | \$ -    | \$ -      | \$ -               | \$ -                        | \$ -      | \$ -               |                     |                 |                        |   |
| TOTAL          |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                         | \$ 17,462,270.62                        | \$ -                         | \$ -      | \$ -    | \$ -      | \$ -               | \$ -                        | \$ -      | \$ -               |                     |                 |                        |   |



LIC.  MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

  
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



  
C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

| Fuente Financiamiento |            | Proyecto/ Proceso                                                                                                                                                                                  |                       | Unidad Administrativa |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        | Cuentas por |  |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|--|
|                       |            | O b j e t o   d e l   G a s t o                                                                                                                                                                    |                       | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Pagar Deuda |        |             |  |
| 577                   | A07001 430 | 4240                                                                                                                                                                                               | TRANSFERENCIA OTORGA  | \$0.00                | \$38,468.39                  | \$38,468.39         | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$38,468.39              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 |             |  |
|                       |            | 4245                                                                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS POR RE | \$0.00                | \$38,468.39                  | \$38,468.39         | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$38,468.39              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 |             |  |
|                       |            | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            | APARURAL REMANENTES 2017                                                                                                                                                                           |                       | \$0.00                | \$38,468.39                  | \$38,468.39         | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$38,468.39              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 |             |  |
|                       |            | APARURAL REMANENTES 2017                                                                                                                                                                           |                       | \$0.00                | \$38,468.39                  | \$38,468.39         | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$38,468.39              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 579                   |            | APARURAL 2018                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| A09001                |            | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.             |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 430                   |            | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 6000                  |            | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 6100                  |            | OBRA PÚBLICA EN BIENES I                                                                                                                                                                           |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 6130                  |            | CONSTRUCCIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                               |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 6131                  |            | CONSTRUCCIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                               |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| 579                   | A09001 430 | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                  |                       | \$0.00                | \$1,224,459.59               | \$1,224,459.59      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,224,459.59           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
|                       |            | CONSTRUCCION DE LINEA DE C                                                                                                                                                                         |                       | \$0.00                | \$1,224,459.59               | \$1,224,459.59      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,224,459.59           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 |             |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |
| A09002                |            | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. |                       |                       |                              |                     |              |                                         |           |                           |                          |          |        |             |        |             |  |



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

| Fuente Financiamiento      |        | Proyecto/ Proceso                                                                                                                                                                                    | Unidad Administrativa    |                   |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |          |        | Cuentas por Pagar Deuda |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
|                            |        | Objeto del Gasto                                                                                                                                                                                     |                          | Aprobado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido   | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado      | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado |                         |
| 430                        |        | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                    |                          |                   |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |          |        |                         |
| 579                        | A09002 | 430                                                                                                                                                                                                  | 6000                     | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00                       | \$3,179,387.30      | \$3,179,387.30 | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$3,179,387.30           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                            |        | 6100                                                                                                                                                                                                 | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00            | \$3,179,387.30               | \$3,179,387.30      | \$0.00         | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$3,179,387.30           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                            |        | 6130                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00            | \$3,179,387.30               | \$3,179,387.30      | \$0.00         | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$3,179,387.30           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                            |        | 6131                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00            | \$3,179,387.30               | \$3,179,387.30      | \$0.00         | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$3,179,387.30           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| DESARROLLO SOCIAL          |        |                                                                                                                                                                                                      |                          | \$0.00            | \$3,179,387.30               | \$3,179,387.30      | \$0.00         | \$0.00                                  | \$0.00         | \$3,179,387.30            | \$0.00                   | \$0.00   | \$0.00 |                         |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA I |        |                                                                                                                                                                                                      |                          | \$0.00            | \$3,179,387.30               | \$3,179,387.30      | \$0.00         | \$0.00                                  | \$0.00         | \$3,179,387.30            | \$0.00                   | \$0.00   | \$0.00 |                         |
| A09003                     |        | RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. |                          |                   |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |          |        |                         |
| 430                        |        | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                    |                          |                   |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |          |        |                         |
| 579                        | A09003 | 430                                                                                                                                                                                                  | 6000                     | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00                       | \$2,022,303.19      | \$2,022,303.19 | \$0.00                                  | \$2,022,303.19 | \$0.00                    | \$2,022,303.19           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                            |        | 6100                                                                                                                                                                                                 | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00            | \$2,022,303.19               | \$2,022,303.19      | \$0.00         | \$2,022,303.19                          | \$0.00         | \$0.00                    | \$2,022,303.19           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                            |        | 6130                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00            | \$2,022,303.19               | \$2,022,303.19      | \$0.00         | \$2,022,303.19                          | \$0.00         | \$0.00                    | \$2,022,303.19           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                            |        | 6131                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00            | \$2,022,303.19               | \$2,022,303.19      | \$0.00         | \$2,022,303.19                          | \$0.00         | \$0.00                    | \$2,022,303.19           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| DESARROLLO SOCIAL          |        |                                                                                                                                                                                                      |                          | \$0.00            | \$2,022,303.19               | \$2,022,303.19      | \$0.00         | \$2,022,303.19                          | \$0.00         | \$2,022,303.19            | \$0.00                   | \$0.00   | \$0.00 |                         |
| RELOCALIZACION DE POZO PAF |        |                                                                                                                                                                                                      |                          | \$0.00            | \$2,022,303.19               | \$2,022,303.19      | \$0.00         | \$2,022,303.19                          | \$0.00         | \$0.00                    | \$2,022,303.19           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y  
hora de Impresión

16/nov./2018  
03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

| Fuente Financiamiento |     | Proyecto/ Proceso                                                                                                                                                                            | Unidad Administrativa    |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
|                       |     | Objeto del Gasto                                                                                                                                                                             | Aprobado                 | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido   | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado      | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido       | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |        |        |  |
| A09004                | 430 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018. |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | 6000                                                                                                                                                                                         | INVERSIÓN PÚBLICA        | \$0.00                       | \$5,680,588.60      | \$5,680,588.60 | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$0.00                   | \$5,680,588.60 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | 6100                                                                                                                                                                                         | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00                       | \$5,680,588.60      | \$5,680,588.60 | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$0.00                   | \$5,680,588.60 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | 6130                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00                       | \$5,680,588.60      | \$5,680,588.60 | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$0.00                   | \$5,680,588.60 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | 6131                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00                       | \$5,680,588.60      | \$5,680,588.60 | \$0.00                                  | \$0.00         | \$0.00                    | \$0.00                   | \$5,680,588.60 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | CONSTRUCCION DE PLANTA DE                                                                                                                                                                    |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | CONSTRUCCION DE PLANTA DE                                                                                                                                                                    |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
| A09005                | 430 | PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.   |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | 6000                                                                                                                                                                                         | INVERSIÓN PÚBLICA        | \$0.00                       | \$1,627,533.96      | \$1,627,533.96 | \$0.00                                  | \$1,627,533.96 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | 6100                                                                                                                                                                                         | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00                       | \$1,627,533.96      | \$1,627,533.96 | \$0.00                                  | \$1,627,533.96 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | 6130                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00                       | \$1,627,533.96      | \$1,627,533.96 | \$0.00                                  | \$1,627,533.96 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | 6131                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00                       | \$1,627,533.96      | \$1,627,533.96 | \$0.00                                  | \$1,627,533.96 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$0.00 |  |
|                       |     | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | CONSTRUCCION DE PLANTA DE                                                                                                                                                                    |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |
|                       |     | CONSTRUCCION DE PLANTA DE                                                                                                                                                                    |                          |                              |                     |                |                                         |                |                           |                          |                |        |                         |        |        |  |



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2018 03:11 p. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto |  | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|

|                            |  |  |  |  |        |                |                |        |                |        |        |                |        |        |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| PERFORACION DE POZO PARA I |  |  |  |  |        |                |                |        |                |        |        |                |        |        |        |
|                            |  |  |  |  | \$0.00 | \$1,627,533.96 | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,627,533.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

A09006 RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

|                       |        |     |                   |                          |        |                |                |        |        |        |        |                |        |        |        |
|-----------------------|--------|-----|-------------------|--------------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 430 DESARROLLO SOCIAL |        |     |                   |                          |        |                |                |        |        |        |        |                |        |        |        |
| 579                   | A09006 | 430 | 6000              | INVERSIÓN PÚBLICA        | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                       |        |     | 6100              | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                       |        |     | 6130              | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                       |        |     | 6131              | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                       |        |     | DESARROLLO SOCIAL |                          | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

|                            |  |  |  |  |        |                |                |        |        |        |        |                |        |        |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| RELOCALIZACION DE POZO PAF |  |  |  |  |        |                |                |        |        |        |        |                |        |        |        |
|                            |  |  |  |  | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,114,153.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

A09007 RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

|                       |                   |  |      |                          |        |                |                |        |        |        |        |                |        |        |        |
|-----------------------|-------------------|--|------|--------------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 430 DESARROLLO SOCIAL |                   |  |      |                          |        |                |                |        |        |        |        |                |        |        |        |
| 6000                  | INVERSIÓN PÚBLICA |  | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA        | \$0.00 | \$1,613,844.13 | \$1,613,844.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,613,844.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                       |                   |  | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES I | \$0.00 | \$1,613,844.13 | \$1,613,844.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,613,844.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                       |                   |  | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA     | \$0.00 | \$1,613,844.13 | \$1,613,844.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,613,844.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y  
hora de Impresión

16/nov./2018  
03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

| Fuente Financiamiento      |                                                                                                                                      | Proyecto/ Proceso               | Unidad Administrativa |                                 |                        |                 |                                               |           |                              |                             |          |        |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|
|                            |                                                                                                                                      | O b j e t o   d e l   G a s t o | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido    | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Devengado | Comprometido<br>No Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por<br>Pagar Deuda |
| 579                        | A09007                                                                                                                               | 430                             | 6131                  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA            | \$0.00                 | \$1,613,844.13  | \$1,613,844.13                                | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,613,844.13              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| DESARROLLO SOCIAL          |                                                                                                                                      |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$1,613,844.13  | \$1,613,844.13                                | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,613,844.13              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| RELOCALIZACION DE POZO PAF |                                                                                                                                      |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$1,613,844.13  | \$1,613,844.13                                | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,613,844.13              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| APARURAL 2018              |                                                                                                                                      |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$17,462,270.62 | \$17,462,270.62                               | \$0.00    | \$0.00                       | \$17,462,270.62             | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 630                        | RECURSO ESTATAL REMANENTES 2014                                                                                                      |                                 |                       |                                 |                        |                 |                                               |           |                              |                             |          |        |                            |
| 408005                     | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS |                                 |                       |                                 |                        |                 |                                               |           |                              |                             |          |        |                            |
| 430                        | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                    |                                 |                       |                                 |                        |                 |                                               |           |                              |                             |          |        |                            |
| 6000                       | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                    |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 6100                       | OBRA PÚBLICA EN BIENES I                                                                                                             |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 6110                       | EDIFICACIÓN HABITACION.                                                                                                              |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 6111                       | EDIFICACIÓN HABITACION.                                                                                                              |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 630                        | 408005                                                                                                                               | 430                             | DESARROLLO SOCIAL     |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |                                                                                                                                      |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| RECURSO ESTATAL REMANENT   |                                                                                                                                      |                                 |                       |                                 | \$0.00                 | \$175,793.20    | \$175,793.20                                  | \$0.00    | \$0.00                       | \$175,793.20                | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 631                        | FISE REMANENTES 2017                                                                                                                 |                                 |                       |                                 |                        |                 |                                               |           |                              |                             |          |        |                            |
| 404016                     | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS      |                                 |                       |                                 |                        |                 |                                               |           |                              |                             |          |        |                            |