

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18
HOJA_11_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10043	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE.	COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE		4089.21 M2	\$ 2,102,154.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
18OFIII10044		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA.	COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA		2765 M2	\$ 1,918,500.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
18OFIII10045	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL.	COLONIA RICARDO MONREAL		981.57 M2	\$ 765,533.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
18OFIII10046		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMINETO IMPRESIONISTAS.	FRACCIONAMINETO IMPRESIONISTAS		1731 M2	\$ 1,157,307.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
18OFIII10047		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHOLAS EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		2068.25 M2	\$ 1,490,685.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 7,434,181.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18
HOJA_12_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10048		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALTECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		990.54 M2	\$ 752,787.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
18OFIII10049	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL.	COLONIA RICARDO MONREAL		814.50 M2	\$ 536,102.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
18OFIII10050		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS.	COMUNIDAD DE MORELOS		985 M2	\$ 530,261.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	X
18OFIII10051		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE CABRALES.	COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES		1434 M2	\$ 1,118,870.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X
18OFIII10052		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1ERO. DE MAYO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO.	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO		951.50 M2	\$ 564,017.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,502,039.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18
 HOJA_13_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10054		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS		215.14 ML 346.33 M2	\$ 181,950.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10055		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN IGNACIO		2097 M2	\$ 1,068,170.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10056		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMUZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS		4120 M2	\$ 1,137,300.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10057		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS.		1280 M2	\$ 326,333.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10058		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS.		1638 M2	\$ 414,329.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 3,128,086.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18
HOJA_14_DE_24__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10059		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL BALUARTE		2097 M2	\$ 1,068,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 1,068,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 15,132,479.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL