

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 2020

30/06/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	REMANENTES FISE 2019
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

15 OCT. 2020

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MARIBEL MAGALANES MUJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 2020

30/06/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA
	FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		REMANENTES FISE 2019
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO	
 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL ÁVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IBENE MARGALEANES MIJARES
ENTREGAN POR EL ENTE	
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 2020

30/06/2020

CONTENIDO


INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	REMANENTES FISE 2019
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO	
	ENTREGAN POR EL ENTE
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE MARZO DE 2020

FISE REMANENTES 2019

FECHA: 30/04/2020
HORA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 62B FISE REMANENTES 2019
MES QUE INFORMA: MARZO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	(TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (clave)					MENSUAL	ACUMULADO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
190PFISE1001	B01001	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RÍO PANUCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA EJIDAL 4	23°10'16.9"N 102°54'35.1"O	1766.50 ML	\$1,864,757.28	\$	1,864,757.28	\$	1,864,757.28	N/A	\$	-	100%	N/A	X		
190PFISE1002	B01002	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASCUAL BARRAÑAS Y HERMANADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LIENZO CHARRO	23°10'50.1"N 102°53'49.7"O	561.00 ML	\$321,368.51	\$	321,368.51	\$	321,368.51	N/A	\$	-	100%	N/A	X		
190PFISE1003	B01007	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'34.8"N 103°00'46.1"O	204.00 ML	\$178,223.19	\$	178,223.19	\$	178,223.19	N/A	\$	-	100%	N/A	X		
190PFISE1004	B01008	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'19.0"N 103°00'46.8"O	353.00 ML	\$614,493.57	\$	614,493.56	\$	614,493.56	N/A	\$	-	100%	N/A	X		
190PFISE1005	B01009	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ARAÓN, RUBÉN ROMO ARAÓN Y JOSÉ MARÍA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA HUERTAS DE ABAJO	23°10'52.2"N 102°51'18.8"O	595.50 ML	\$661,988.50	\$	661,988.50	\$	661,988.50	N/A	\$	-	100%	N/A	X		
190PFISE1006	B01010	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACIÓN GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS.	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'23.3"N 102°47'05.2"O	526.00 ML	\$103,672.34	\$	103,672.34	\$	103,672.34	N/A	\$	-	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$3,744,503.39	\$3,218,183.38	\$3,744,503.38	\$3,218,183.38	\$3,744,503.38		\$0.00	\$0.00					



FECHA: 30/04/2020
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 628 FISE REMANENTES 2019
MES QUE INFORMA: MARZO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (clave)	MENSUAL						
190PFISE1007	B01011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LA JOYA	23°10'42.7"N 102°53'42.6"O	5.0 POSTES	\$ 144,274.64	\$ 261,239.99	\$ 144,274.64	\$ 261,239.99	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
190PFISE1008	B01012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AGENTES BIÓTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ECOLOGICA	23°10'20.9"N 102°50'34.0"O	3.0 POSTES	\$ 284,569.12	\$ 284,569.12	\$ 284,569.12	\$ 284,569.12	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
190PFISE1009	B01013	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA DEL SOL	23°11'07.0"N 102°50'44.6"O	5.0 POSTES	\$ 44,194.52	\$ 359,430.12	\$ 44,194.52	\$ 359,430.12	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
190PFISE1010	B01014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.	PLATEROS	23°13'56.0"N 102°50'34.7"O	33.0 POSTES	\$ 1,217,635.21	\$ 1,217,635.21	\$ 1,217,635.21	\$ 1,217,635.21	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
190PFISE1011	B01015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PANFILO MATERA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	RÍO FLORIDO	23°20'45.7"N 102°59'32.3"O	20.0 POSTES	\$ 899,861.40	\$ 165,053.92	\$ 899,861.40	\$ 165,053.92	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
190PFISE1012	B01016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES NOGALES Y ELENA ZAPATA DE LA COLONIA BELLA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA BELLA VISTA	23°11'52.4"N 102°52'11.1"O	16.0 POSTES	\$ 795,244.48	\$ 795,244.48	\$ 795,244.48	\$ 795,244.48	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL FISE REMANENTES 2019						\$ 5,869,155.27	\$ 7,562,483.70	\$ 5,869,155.27	\$ 7,562,483.70	\$ 3,817,980.32	\$ 2,966,207.49	\$ 3,817,980.32	\$ 7,562,483.70			
TOTAL HOJA 2						\$ 3,817,980.57	\$ 2,650,971.89	\$ 3,817,980.32	\$ 2,966,207.49	\$ 3,817,980.32	\$ 2,966,207.49	\$ 3,817,980.32	\$ 7,562,483.70	\$ 0.00		
						\$ 5,869,155.27	\$ 7,562,483.70	\$ 5,869,155.27	\$ 7,562,483.70	\$ 3,817,980.32	\$ 2,966,207.49	\$ 3,817,980.32	\$ 7,562,483.70	\$ 0.00		

EL SR. SAUL MACIEL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
2018-2021
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura
LIC. MARIBEL GALVÁN-JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
2018-2021
Seguiremos haciendo historia
C. MA. IRENE MAGALLANES MUÑOZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Ustr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestos_Ff_Py_UA

F. Financiamiento: 62B | U. Administrativa: 430

Fecha y
04/sep./2020
hora de Impresión
03:58 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

62B FISE REMANENTES 2019

B01001 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUCO Y LAS TORRES
DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	-\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$0.00
6100	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	-\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6140	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	-\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	-\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	-\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCAN									
6000	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	-\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$0.00

B01002 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASQUAL BARAJAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO,
FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6140	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado de Zacatecas
MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
04/sep./2020 03:58 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

AMPLIACION DE RED DE ALCANT	\$0.00	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

B01007 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6140 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6141 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6140 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6141 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6140 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
6141 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$76,944.04	-\$76,944.04	\$101,279.15	\$76,944.04	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCAN									

B01008 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$614,493.56	-\$614,493.56	\$0.01	\$614,493.56	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$614,493.56	-\$614,493.56	\$0.01	\$614,493.56	\$0.00
6140 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$614,493.56	-\$614,493.56	\$0.01	\$614,493.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: heidegger Rep: rptEstadoPresupuestosF_F_FY_UA F. Financiamiento: 62B | U. Administrativa: 430 Fecha y 04/sep./2020 hora de Impresión 03:58 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda	
62B	B01008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$614,493.56	\$614,493.56	\$614,493.56	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
REHABILITACION DE RED DE AL					\$614,493.57	-\$614,493.56	\$0.01	\$614,493.56	\$614,493.56	\$614,493.56	\$0.00
B01009											
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGON, RUBEN ROMO ARAGON Y JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZAC.											
430											
DESARROLLO SOCIAL											
INVERSIÓN PÚBLICA					\$661,988.50	-\$661,988.50	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$661,988.50	-\$661,988.50	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$661,988.50	-\$661,988.50	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$661,988.50	-\$661,988.50	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00
B01009 430 6141											
AMPLIACION DE RED DE ALCAN					\$661,988.50	-\$661,988.50	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00
B01010											
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACION GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.											
430											
DESARROLLO SOCIAL											
INVERSIÓN PÚBLICA					\$103,672.34	-\$103,672.34	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00
6000											
INVERSIÓN PÚBLICA											
6000											

Fuente Financiamiento														
Proyecto/ Proceso														
Unidad Administrativa														
Objeto del Gasto														
Aprobado														
Ampliaciones / (Reducciones)														
Presupuesto Vigente														
Comprometido														
Presupuesto Disponible para Comprometer														
Devengado														
Comprometido No Devengado														
Presupuesto Sin Devengado														
Ejercido														
Pagado														
Cuentas por Pagar Deuda														
6100														
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
6140														
DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
6141														
DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
628														
B01010 430														
6141														
DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
AMPLIACION DE RED DE ALCAN														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
DESARROLLO SOCIAL														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														
\$103,672.34														
\$0.00														

[illegible]

B01011 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZAC.

B01012 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES AGENTES BIOTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC.



..MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62B | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usu: heidegger

Fecha y
04/sep./2020

hora de Impresión
03:58 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa									
430 DESARROLLO SOCIAL									
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido
Pagar Cuentas por Deuda	Pagado								

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	-\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	-\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	-\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	-\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	-\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICI/		\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	-\$284,569.12	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00

B01013 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12
AMPLIACION DE RED ELECTRICI/		\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$44,194.52	-\$44,194.52	\$315,235.60	\$359,430.12	\$359,430.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62B | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	------------------------------	----------	--------	----------------------------

B01014 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.


430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	-\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	-\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	-\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	-\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICI/		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	-\$1,217,635.21	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00

B01015 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PANFILO NATERA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$165,053.92	-\$165,053.92	\$734,807.48	\$165,053.92	\$165,053.92	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$165,053.92	-\$165,053.92	\$734,807.48	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$165,053.92	-\$165,053.92	\$734,807.48	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$165,053.92	-\$165,053.92	\$734,807.48	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$165,053.92	-\$165,053.92	\$734,807.48	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$165,053.92	\$0.00

[illegible]

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$0.00
	FISE REMANENTES 2019	\$0.00	\$7,562,483.96	\$7,562,483.96	\$0.00	\$0.00	\$7,562,483.96	\$0.00	\$0.00	\$7,562,483.96	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$7,562,483.96	\$7,562,483.96	\$0.00	\$0.00	\$7,562,483.96	\$0.00	\$0.00	\$7,562,483.96	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

HOJA: 1

190PFISE1001 - B01001 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RÍO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RÍO BRAVO, RÍO PANUCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4,

MARZO DEL 2020

SUMMA	\$ 1,864,757.28
-------	-----------------

TOTAL	\$	1,864,757.28
-------	----	--------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 30/04/2020

HOJA: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
62B FISE REMANENTES 2019
62B FISE REMANENTES 2019
190PFISE1003 - B01007 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.
MARZO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N°	IMPORTE	N° DE CUENTA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS AD FIII-52-19	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$ 178,223.19	2	\$	76,944.04	0113671623	5/N	24/03/2020	P05628	13/03/2020	C02132	24/03/2020	5389	13/03/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-52-19	\$	76,944.04

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 178,223.19
PRESUPUESTO APROBADO \$ 178,223.19
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
62B FISE REMANENTES 2019
62B FISE REMANENTES 2019
19OPFISE1004 - B01008 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.
MARZO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

FECHA: 30/04/2020
HOJA: 3

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	ESTIMACIÓN		IMPORTE DEL CONTRATO	N°	IMPORTE	N° DE CUENTA BANCARIA	N°	FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	N°	FECHA	PÓLIZA DEVENGO	N°	FECHA	PÓLIZA PAGADO	N°	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS IR FIII-64-19	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$	614,493.57	1	\$	423,621.33	0113671623	S/N	18/03/2020	P03762	11/03/2020	CO1481	18/03/2020	C4F2	11/03/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-64-19	\$	423,621.33			
MF DS IR FIII-64-19	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$	614,493.57	2	\$	190,872.23	0113671623	S/N	26/03/2020	P03785	18/03/2020	CO1495	26/03/2020	74FA	18/03/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-64-19	\$	190,872.23			

SUMA \$ 614,493.56
TOTAL \$ 614,493.56
PRESUPUESTO APROBADO \$ 614,493.57
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 0.01
% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

HOJA: 4

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

62B FISE REMANENTES 2019

62B FISE REMANENTES 2019

190PFI5E1005 - B01009 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO AÑÓN, RUBEN ROMO ARAGÓN Y JOSÉ MARÍA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE

MARZO DEL 2020

SUMA	\$	661,988.50
------	----	------------

661,988.50	\$	TOTAL
------------	----	-------

PRESUPUESTO APROBADO	\$	661,988.50
----------------------	----	------------

100% % AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 30/04/2020

HOJA: 5

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
628 FISE REMANENTES 2019
628 FISE REMANENTES 2019
190PFISE1007 - B01011 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS.
MARZO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA				
MF DS AD FIII-58-19	ANIZMA S.A. DE C.V.	\$ 261,240.24	2	\$ 144,274.64	0113671623	S/N	20/03/2020	P03834	12/03/2020	C01515	20/03/2020	DE01	12/03/2020	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-58-19	\$ 144,274.64

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE
UBICACIÓN: COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS.

TOTAL \$ 261,239.99

PRESUPUESTO APROBADO \$ 261,240.24

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 0.25

% AVANCE FINANCIERO 100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

62B FISE REMANENTES 2019

62B FISE REMANENTES 2019

190FISE1008 - B01012 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AGENTES BIÓTICOS Y FAUNA

MARZO DEL 2020

DESARROLLO SOCIAL	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO	628 FISE REMANENTES 2019	628 FISE REMANENTES 2019	190PFISE1008 - B01012 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AGENTES BIÓTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS.	MARZO DEL 2020
-------------------	--	--------------------------	--------------------------	---	----------------

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N°	IMPORTE	N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		N°	FECHA	PÓLIZA DEVENGO		N°	FECHA	PÓLIZA PAGADO		N°	FECHA	COMPROBANTE FISCAL		FECHA	DE GASTO / TIPO DE PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS AD FIII-59-19	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	\$ 284,569.12	1	\$	204,581.17	0113671623	S/N	24/03/2020	P03898	12/03/2020	C01551	24/03/2020	E780	12/03/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPULACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AGENTES BIÓTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-59-19		204,581.17							
MF DS AD FIII-59-19	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	\$ 284,569.12	2	\$	79,987.95	0113671623	S/N	27/03/2020	P03900	18/03/2020	C01552	27/03/2020	4AF7	18/03/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPULACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AGENTES BIÓTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-59-19		79,987.95							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA: 628 FISE REMANENTES 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628 FISE REMANENTES 2019

PROYECTO: 190PFISE1009 - B01013 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.

MES QUE INFORMA: MARZO DEL 2020

FECHA: 30/04/2020

HOA: 7

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-55-19	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$ 359,430.12	1	\$ 315,235.60	0113671623	S/N	11/03/2020	P03669	17/02/2020	CO1433	11/03/2020	1F90	17/02/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-55-19	\$ 315,235.60
MF DS AD FIII-55-19	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$ 359,430.12	2	\$ 44,194.52	0113671623	S/N	20/03/2020	P03671	20/03/2020	CO1434	20/03/2020	065C	10/03/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-55-19	\$ 44,194.52

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES

UBICACIÓN: COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.

TOTAL \$ 359,430.12

PRESUPUESTO APROBADO \$ 359,430.12

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 30/04/2020

HOJA: 8

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
628 FISE REMANENTES 2019
628 FISE REMANENTES 2019
190PFISE1010 - B01014 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.
MARZO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-58-19	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 1,217,635.21	1	\$ 875,044.57	0113671623	S/N	18/03/2020	P03748	08/03/2020	CO1473	18/03/2020	1C44	08/03/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-58-19	\$ 875,044.57
MF DS IR FIII-58-19	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 1,217,635.21	2	\$ 342,590.64	0113671623	S/N	20/03/2020	P03756	13/03/2020	CO1477	20/03/2020	CE19	13/03/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-58-19	\$ 342,590.64

SUMA \$ 1,217,635.21

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN Y ANEXAS
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.

TOTAL \$ 1,217,635.21

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,217,635.21

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 30/04/2020

HOJA: 9

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
628 FISE REMANENTES 2019
628 FISE REMANENTES 2019
190PFISE1011 - B01015 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS
MARZO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		Nº DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			Nº	IMPORTE		Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA			
MF DS IR FIII-69-19	ESTRUCTURAS S1T S.A. DE C.V.	\$ 899,861.40	2	\$ 165,053.92	0113671623	S/N	23/03/2020	P03889	17/03/2020	C01546	23/03/2020	9C84	17/03/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-69-19	\$ 165,053.92

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PÁNFILO NATERA
UBICACIÓN: LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 899,861.40
PRESUPUESTO APROBADO \$ 899,861.40
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

30/04/2020

10

MARZO DEL 2020

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------