

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: OCTUBRE 2020

30/12/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		FISE 2020	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: OCTUBRE 2020

30/12/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE			
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		FISE 2020	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE OCTUBRE 2020

FISE 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 1_DE_2_

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFISE01	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS	FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA)	23°25'09.0"N 102°40'35.0"O	2,711.50 ML	\$ 2,453,134.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
20OPFISE02	B01004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'05.7"N 102°53'28.2"O	382.50 ML	\$ 597,927.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
20OPFISE03	B01005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA RICARDO MONREAL	23°10'06.0"N 102°53'07.6"O	1,405.00 M2	\$ 824,544.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
20OPFISE04	B01006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERGEL EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	PLENITUD	23°13'44.6"N 103°04'48.6"O	4,315.75 M2	\$ 2,437,639.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
20OPFISE05	B01017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN	23°11'18.4"N 102°51'00.8"O	16.00 POSTES	\$ 818,554.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 7,131,800.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 2_DE_2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFISE06	B01018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'51.0"N 102°50'36.3"O	1.00 DOMO	\$ 1,002,261.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
20OPFISE07	B01019	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'32.8"N 103°00'40.1"O	177.00 ML	\$ 373,940.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X
				TOTAL HOJA 2		\$ 1,376,201.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
				TOTAL FISE 2020		\$ 8,508,002.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONTREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 12/feb./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
621	FISE 2020														
	B01003		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS												
		430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B01004				REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
621	B01004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430



Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 12/feb./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		B01005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS												
		430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		B01006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERGEL EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS												
		430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 12/feb./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
621	B01006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

B01017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL													
621	B01017	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

B01018 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 12/feb./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
621	B01018	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E		\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01019				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01019	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE 2020					\$0.00	\$8,508,002.35	\$8,508,002.35	\$6,070,362.63	\$2,437,639.72	\$0.00	\$6,070,362.63	\$8,508,002.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Final					\$0.00	\$8,508,002.35	\$8,508,002.35	\$6,070,362.63	\$2,437,639.72	\$0.00	\$6,070,362.63	\$8,508,002.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	