

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: DICIEMBRE 2020

29/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		FISE 2020	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MEXALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: DICIEMBRE 2020

29/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		FISE 2020	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MASCALLANES MIJARES

**POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE 2020

FISE 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 1_DE_2_

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFISE01	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS	FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA)	23°25'09.0"N 102°40'35.0"O	2,711.50 ML	\$ 2,453,134.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
20OPFISE02	B01004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'05.7"N 102°53'28.2"O	382.50 ML	\$ 597,927.12	\$ 164,622.58	\$ 318,253.46	\$ 318,253.46	\$ 318,253.46	N/A	\$ -	\$ -	53%	100%	N/A	X
20OPFISE03	B01005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA RICARDO MONREAL	23°10'06.0"N 102°53'07.6"O	1,405.00 M2	\$ 824,544.77	\$ 824,544.77	\$ 824,544.77	\$ 824,544.77	\$ 824,544.77	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFISE04	B01006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERGEL EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	PLENITUD	23°13'44.6"N 103°04'48.6"O	4,315.75 M2	\$ 2,437,639.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
20OPFISE05	B01017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN	23°11'18.4"N 102°51'00.8"O	16.00 POSTES	\$ 818,554.34	\$ 399,080.73	\$ 399,080.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	49%	80%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 7,131,800.65	\$ 1,388,248.08	\$ 1,541,878.96	\$ 1,142,798.23	\$ 1,142,798.23		\$ -	\$ -				


LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 2_DE_2_

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFISE06	B01018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'51.0"N 102°50'36.3"O	1.00 DOMO	\$ 1,002,261.01	\$ 338,717.71	\$ 1,002,261.00	\$ 338,717.71	\$ 1,002,261.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFISE07	B01019	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'32.8"N 103°00'40.1"O	177.00 ML	\$ 373,940.69	\$ 372,955.60	\$ 372,955.60	\$ 372,955.60	\$ 372,955.60	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFISE08	B01020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	186.00 PZ	\$1,317,076.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 2,693,278.69	\$ 711,673.31	\$ 1,375,216.60	\$ 711,673.31	\$ 1,375,216.60		\$ -	\$ -				
TOTAL FISE 2020						\$ 9,825,079.34	\$ 2,099,921.39	\$ 2,917,095.56	\$ 1,854,471.54	\$ 2,518,014.83		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MACALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/mar./2021
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	

621 FISE 2020

B01003 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
621	B01003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI		\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B01004 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

430			DESARROLLO SOCIAL												
621	B01004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$164,622.58	-\$164,622.58	\$433,304.54	\$164,622.58	\$318,253.46	-\$153,630.88
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$164,622.58	-\$164,622.58	\$433,304.54	\$164,622.58	\$318,253.46	-\$153,630.88
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$164,622.58	-\$164,622.58	\$433,304.54	\$164,622.58	\$318,253.46	-\$153,630.88
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$164,622.58	-\$164,622.58	\$433,304.54	\$164,622.58	\$318,253.46	-\$153,630.88
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$164,622.58	-\$164,622.58	\$433,304.54	\$164,622.58	\$318,253.46	-\$153,630.88



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/mar./2021
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$164,622.58	-\$164,622.58	\$433,304.54	\$164,622.58	\$318,253.46	-\$153,630.88
-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

B01005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA
RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	-\$824,544.77	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	-\$824,544.77	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	-\$824,544.77	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	
621	B01005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	-\$824,544.77	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	
						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	-\$824,544.77	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00
						CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	-\$824,544.77	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00

B01006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERGEL EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/mar./2021
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
621	B01006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01017				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73	-\$399,080.73	\$419,473.61	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73	-\$399,080.73	\$419,473.61	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73	-\$399,080.73	\$419,473.61	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73
621	B01017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73	-\$399,080.73	\$419,473.61	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73	-\$399,080.73	\$419,473.61	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,	\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73	-\$399,080.73	\$419,473.61	\$0.00	\$0.00	\$399,080.73
B01018				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$338,717.71	-\$338,717.71	\$663,543.30	\$338,717.71	\$338,717.71	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/mar./2021
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
621	B01018	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$338,717.71	-\$338,717.71	\$663,543.30	\$338,717.71	\$338,717.71	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$338,717.71	-\$338,717.71	\$663,543.30	\$338,717.71	\$338,717.71	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$338,717.71	-\$338,717.71	\$663,543.30	\$338,717.71	\$338,717.71	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$338,717.71	-\$338,717.71	\$663,543.30	\$338,717.71	\$338,717.71	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E		\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$338,717.71	-\$338,717.71	\$663,543.30	\$338,717.71	\$338,717.71	\$0.00

B01019 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$372,955.60	-\$372,955.60	\$985.09	\$372,955.60	\$372,955.60	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$372,955.60	-\$372,955.60	\$985.09	\$372,955.60	\$372,955.60	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$372,955.60	-\$372,955.60	\$985.09	\$372,955.60	\$372,955.60	\$0.00
621	B01019	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$372,955.60	-\$372,955.60	\$985.09	\$372,955.60	\$372,955.60	\$0.00

B01020 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/mar./2021
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430		DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
621	B01020	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE				\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$1,317,076.99	\$1,317,076.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE 2020				\$0.00	\$9,825,079.34	\$9,825,079.34	\$1,317,076.99	\$0.00	\$2,099,921.39	-\$782,844.40	\$7,725,157.95	\$1,700,840.66	\$1,854,471.54	\$245,449.85	
Total Final				\$0.00	\$9,825,079.34	\$9,825,079.34	\$1,317,076.99	\$0.00	\$2,099,921.39	-\$782,844.40	\$7,725,157.95	\$1,700,840.66	\$1,854,471.54	\$245,449.85	



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

621 FISE 2020

621 FISE 2020

20OPFISE02 - B01004 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 1

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FISE-01-20	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$ 597,927.12	1	\$ 153,630.88	115684668	S/N	09/12/2020	P26327	18/11/2020	C07843	09/12/2020	3AC3	18/11/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FISE-01-20	\$ 153,630.88
MF DS AD FISE-01-20	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$ 597,927.12	2	\$ 164,622.58	115684668	S/N	18/12/2020	P26338	11/12/2020	C07851	18/12/2020	A6E6	11/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FISE-01-20	\$ 164,622.58
SUMA																\$ 318,253.46

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO

COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 318,253.46

PRESUPUESTO APROBADO \$ 597,927.12

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 279,673.66

% AVANCE FINANCIERO 53%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

621 FISE 2020

621 FISE 2020

200PFISE03 - B01005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 2

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FISE-03-20	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$ 824,544.77	1	\$ 824,544.77	115684668	S/N	24/12/2020	P26349	07/12/2020	C07856	24/12/2020	6761	07/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FISE-03-20	\$ 824,544.77
SUMA																\$ 824,544.77

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL

COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 824,544.77

PRESUPUESTO APROBADO \$ 824,544.77

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

621 FISE 2020

621 FISE 2020

200PFISE05 - B01017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 3

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FISE-01-20	ESTRUCTURAS SJT S.A. DE C.V.	\$ 818,554.34	1	\$ 399,080.73	115684668	S/N	-	P26648	29/12/2020	-	-	750C	29/12/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FISE-01-20	\$ 399,080.73
SUMA																\$ 399,080.73

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS

COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 399,080.73

PRESUPUESTO APROBADO \$ 818,554.34

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 419,473.61

% AVANCE FINANCIERO 49%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

621 FISE 2020

621 FISE 2020

200PFISE06 - B01018 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 4

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FISE-02-20	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	\$ 1,002,261.01	2	\$ 338,717.71	115684668	S/N	16/12/2020	P26333	03/12/2020	C07847	16/12/2020	297A	03/12/2020	6191	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FISE-02-20	\$ 338,717.71
SUMA																\$ 338,717.71

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ"

LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

\$ 1,002,261.00

\$ 1,002,261.01

\$ 0.01

100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

621 FISE 2020

621 FISE 2020

20OPFISE07 - B01019 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 5

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FISE-02-20	LUIS ARMAS MEZA	\$ 373,940.69	1	\$ 372,955.60	115684668	S/N	23/12/2020	P26344	02/12/2020	C07854	23/12/2020	385F	02/12/2020	6191	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FISE-02-20	\$ 372,955.60
SUMA																\$ 372,955.60

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL"

LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

\$ 372,955.60

\$ 373,940.69

\$ 985.09

100%