

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO QUE SE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2018

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE	X ACTAS DE CABILDO	
DRENAJES Y LETRINAS	X PROPUESTA DE INVERSIÓN	
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACIÓN	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECUSOS	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X RECIBOS DE INGRESOS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X 3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	
GASTOS INDIRECTOS	X FORTALECE	
APORTACIONES	X FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSIÓN	FISE	
OFICIOS DE APROBACIÓN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	
HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECUSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS	APARURAL 2018	X
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 2018	X

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS LC HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO QUE SE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2018

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
EXPEDIENTES UNITARIOS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE	X	ACTAS DE CABILDO	
DRENAJES Y LETRINAS	X	PROPUESTA DE INVERSIÓN	
ALCANTARILLADO		OFICIOS DE APROBACIÓN	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECUSOS	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X	RECIBOS DE INGRESOS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	
GASTOS INDIRECTOS	X	FORTALECE	
APORTACIONES	X	FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL		FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSIÓN		FISE	
OFICIOS DE APROBACIÓN		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	
HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECUSOS		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS		APARURAL 2018	X
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 2018	X

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRIS MAGALLANES MIJARES
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 1_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)		INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						
180FIII10001	401010	REHABILITACIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ÁBREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ÁBREGO, PROVIDENCIA DE ÁBREGO, EL ANGELITTO Y MILPILLAS DE LA SIERRA.	VARIAS COMUNIDADES		5 TANQUES	\$ 452,088.83	\$ -	\$ 444,466.87	\$ -	\$ 444,466.87	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10002	401005	PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA		150 MTS	\$ 920,239.47	\$ -	\$ 919,650.05	\$ -	\$ 919,650.05	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10003		AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAJE A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EIDAL 3	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EIDAL 3		700 ML	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIII10004	401012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAPONEROS, LABRADORES, MECÁNICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS		1,501.5 ML 110 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 913,826.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
180FIII10005	401014	EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CANCELACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL		1 POZO 1 SUBESTACIÓN	\$ 883,624.98	\$ -	\$ 881,970.61	\$ -	\$ 881,970.61	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 3,249,779.67	\$ -	\$ 2,246,087.53	\$ -	\$ 2,246,087.53		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Sindicatura

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
2019-2021
C. MA. REINEMAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 2 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIH10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2,456 ML	\$ 645,456.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	CONVENIO		
180FIH10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA		1,931 ML	\$ 248,573.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	CONVENIO		
180FIH10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,974.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	CONVENIO		
TOTAL HOJA 2						\$ 1,285,003.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						



LIC. SAUL MORALES ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL SALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Seguimiento Hacienda Histeria

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 3 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIH10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 700,789.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	CONVENIO		
180FIH10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 436,077.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	CONVENIO		
180FIH10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 330,153.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	CONVENIO		
TOTAL HOJA 3						\$ 1,457,020.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICOMUNICIPAL de Servicios Públicos y Hacienda Histórica



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES, L.C.
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 5 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIII10015	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	COMUNIDAD MONTEMARIANA		257 ML	\$ 393,463.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	80%	N/A	X		
180FIII10016	402001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)	COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)		3,186.86 ML	\$ 2,563,855.40	\$ -	\$ 1,364,843.87	\$ -	\$ 1,364,843.87	N/A	\$ -	-	53%	85%	N/A	X		
180FIII10018	402032	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEADAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERONIMO		466.52 ML	\$ 374,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	90%	N/A	X		
180FIII10019	402035	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (ATARIEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LÓPEZ MÁTEOS, FRANCISCO I MADERO, NIÑOS HERÓES, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CONSTITUCIÓN EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA CANTERA		1,947.60 ML	\$ 2,074,565.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	100%	N/A	X		
180FIII10020	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO		293.20 ML 100 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 705,701.80	\$ 354,397.40	\$ 354,397.40	\$ 354,397.40	\$ 354,397.40	N/A	\$ -	-	50%	95%	N/A	X		



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. SAUL MONTEALÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura

C. MIRENE MAGALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de
Desarrollo Soc

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 6 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FIII0021	402031	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)		442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 942,625.44	\$ 145,678.36	\$ 145,678.36	\$ 145,678.36	\$ 145,678.36	N/A	\$ -	\$ -	15%	90%	N/A	X	
180FIII0022	402025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS		160 ML 20 DESCARGAS	\$ 302,299.48	\$ -	\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	100%	N/A	X
180FIII0023	402036	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ		538 ML	\$ 778,337.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	95%	N/A	X
180FIII0024	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) (APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	75%	N/A	CONVENIO
TOTAL HOJA 2						\$ 3,268,295.17	\$ 145,678.36	\$ 447,573.22	\$ 145,678.36	\$ 447,573.22		\$ -	\$ -					



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
C. MAIRENE MAGALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 7 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	
180FHII10025	402033	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGÜEY, INDUSTRIAL LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		2,516 ML 70 DESCARGAS	\$ 2,097,472.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
180FHII10026	402030	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MÉXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 202,181.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
180FHII10027	402039	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO		205 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 329,270.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
180FHII10028	402040	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HÉROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LAS CATARINAS		2,872 ML 325 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 3,351,498.51	\$ 521,426.29	\$ 521,426.29	\$ 521,426.29	\$ 521,426.29	N/A	\$ -	\$ -	16%	75%	N/A	X
180FHII10029	402037	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPÁZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EL EPÁZOTE		568 ML	\$ 382,428.53	\$ -	\$ 381,689.57	\$ -	\$ 381,689.57	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FHII10030	402026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA		112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 376,444.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 6,689,295.34	\$ 521,426.29	\$ 903,115.86	\$ 521,426.29	\$ 903,115.86		\$ -	\$ -				



LIC. SAÚL MORALES ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 8 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FH110031	402029	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABRÉGO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABRÉGO		573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 631,640.91	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X			
180FH110032	402015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO		106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 266,461.84	\$ 178,197.80	\$ 178,197.80	\$ 178,197.80	N/A	\$ -	\$ -	67%	95%	N/A	X			
180FH110033	402011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO		1,051 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 634,480.51	\$ 399,999.68	\$ 633,987.26	\$ 399,999.68	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
180FH110034	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		1,186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 884,165.90	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X			
180FH110035	402027	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORRERO EN COMUNIDAD NUEVO DÍA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO DÍA		257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 384,929.31	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X			
180FH110036	402024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA		600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 953,568.89	\$ 344,878.10	\$ 344,878.10	\$ 344,878.10	N/A	\$ -	\$ -	36%	85%	N/A	X			
180FH110037	402042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD DE JARILLAS		16 BIODIGESTORES	\$ 251,075.92	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X			
TOTAL HOJA 4						\$ 4,006,323.28	\$ 923,075.58	\$ 1,157,063.16	\$ 923,075.58	\$ 1,157,063.16	\$ -	\$ -							



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Suplente Interino (Actuando)
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
C. MAIRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 9 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO						
180FIII10038	402034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE		74 BIODIGESTORES	\$ 979,250.41	\$ 365,722.74	\$ 365,722.74	\$ 365,722.74	\$ 365,722.74	N/A	\$ -	\$ -	37%	80%	N/A	X		
180FIII10039	402038	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		1,331.40 ML	\$ 1,492,961.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X		
180FIII10040	402043	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RIO FLORIDO		195 ML	\$ 322,726.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X		
180FIII10041	402044	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUÁREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES	COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES		64.10 ML	\$ 136,444.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X		
180FIII10042		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RIO FLORIDO		636.10 ML	\$ 442,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X		
TOTAL HOJA 5							\$ 3,373,656.44	\$ 365,722.74	\$ 365,722.74	\$ 365,722.74		\$ -	\$ -						
TOTALES							\$ 23,449,647.09	\$ 2,310,300.37	\$ 2,310,300.37	\$ 4,592,716.25	\$ 4,592,716.25		\$ -	\$ -					

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 05/12/2018

FONDO III

401 AGUA POTABLE 402 DRENAJES Y FERTILIZANTES

NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
180FI1110017	402028	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GIGAL LÁZARO CÁRDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÓN) EN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA MÉXICO	COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA MÉXICO		2,300 ML	\$ 6,000,000.00	\$ 3,163,515.15	\$ 4,290,018.75	\$ 3,163,515.15	\$ 4,290,018.75	N/A	\$ -	\$ -	72%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 6,000,000.00	\$ 3,163,515.15	\$ 4,290,018.75	\$ 3,163,515.15	\$ 4,290,018.75		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

31. AYUNTAMIENTO
2018-2021


PRESNILLO
Seguiremos haciendo historia

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

Sindicatura

RECIBO DE PAGAMENTO
2016-2017

Escuela Primaria
FRESNAL
Seguimiento y Evaluación

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Escuela Primaria
FRESNAL
Seguimiento y Evaluación

**Directoría de
Desarrollo Social**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 11_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
NOVIEMBRE DEL 2018

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO		
180FIII10043	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE		4,089.21 M2	\$ 2,105,624.40	\$ 1,418,263.78	\$ 1,418,263.78	\$ 1,418,263.78	\$ 1,418,263.78	N/A	\$ -	-	67%	100%	N/A	X
180FIII10044	404028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO L. MADERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA	COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA		2,765 M2	\$ 1,918,500.70	\$ 458,304.92	\$ 856,384.90	\$ 856,384.90	\$ 458,304.92	N/A	\$ -	-	45%	95%	N/A	X
180FIII10045	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL		981.57 M2	\$ 765,751.97	\$ -	\$ 309,979.10	\$ 309,979.10	\$ -	N/A	\$ -	-	40%	100%	N/A	X
180FIII10046	404022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS		1,731 M2	\$ 1,159,774.74	\$ 414,125.22	\$ 1,023,260.52	\$ 1,023,260.52	\$ 414,125.22	N/A	\$ -	-	88%	100%	N/A	X
180FIII10047	404026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHOLAS EN COLONIA MESOAMERICA	COLONIA MESOAMERICA		2,068.25 M2	\$ 1,490,685.67	\$ -	\$ 560,735.29	\$ 560,735.29	\$ -	N/A	\$ -	-	38%	100%	N/A	X



LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIMA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 12 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	
180FIH10048	404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALTecas ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA		990.54 M2	\$ 752,787.39	\$ -	\$ 253,087.31	\$ -	\$ 253,087.31		\$ -	\$ -	34%	100%	N/A	X
180FIH10049	404015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL		814.50 M2	\$ 536,151.78	\$ -	\$ 248,380.73	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	46%	100%	N/A	X
180FIH10050	404021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS	COMUNIDAD DE MORELOS		985 M2	\$ 533,162.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
180FIH10051	404024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES	COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES		1,434 M2	\$ 1,119,698.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
180FIH10052	404025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TERO DE MAYO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO		951.50 M2	\$ 565,510.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Lic. M. IRENE MAGALLANES MUJARES
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 13 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
180FIII10054	404029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERÍMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCÍA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS		215.14 ML. 346.33 M2	\$ 181,350.92	\$ -	\$ 150,958.50	\$ -	\$ 150,958.50	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X		
180FIII10055	404030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN IGNACIO		2,097 M2	\$ 1,067,603.62	\$ 1,067,603.62	\$ 1,067,603.62	\$ 1,067,603.62	\$ 1,067,603.62	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X		
180FIII10056	601002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMUZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS		4,120 M2	\$ 1,137,300.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X		
180FIII10057	601004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUÉSPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS		1,280 M2	\$ 326,333.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X		
180FIII10058	601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS PRESNOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS		1,638 M2	\$ 414,329.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 3						\$ 3,128,086.22	\$ 1,067,603.62	\$ 1,218,562.12	\$ 1,067,603.62	\$ 1,218,562.12		\$ -	\$ -					



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 14 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10059	404031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EL BALUARTE		2,097 M2	\$ 1,068,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X		
TOTAL HOJA 4							\$ 1,068,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTALES							\$ 15,143,906.80	\$ 5,888,633.75	\$ 3,358,297.54	\$ 5,640,253.02	\$ -	\$ -					



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura



C. MA IRENE MAGALLANES MÍJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 15 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
180FIII10060	405020	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA	COMUNIDAD LA ENCANTADA		11 POSTES DE 12 M 2 POSTES DE 7 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 386,658.00	\$ -	\$ 386,657.26	\$ -	\$ 386,657.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10061	405019	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERREY	COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA		4 POSTES DE 12 M 1 POSTE DE 9 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 273,061.00		\$ 272,384.92	\$ -	\$ 272,384.92	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10062	405015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		4 POSTES	\$ 143,733.00		\$ 142,441.85	\$ -	\$ 142,441.85	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10063		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSÉ MARÍA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS		4 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 229,426.00		\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
180FIII10064	405016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AYUTLA Y CIPRESS EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS		16 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 486,322.00		\$ 483,988.93	\$ -	\$ 483,988.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 1,519,200.00	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ -	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
Siguiamos haciendo historia
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 16 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA
180FIH10065	405018	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCÍA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LA SOLEDAD		13 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 669,631.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
180FIH10066	405021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PANFILO MATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RIO FLORIDO		7 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 627,909.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	98%	N/A	X
180FIH10067	405017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13300V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES		14 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 928,807.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
180FIH10068	405022	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CARRETERA A MONTEMARIANA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA		16 POSTES 3 TRANSFORMADORES	\$ 1,070,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICATO MUNICIPAL

2018-2021

Sindicatura

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA:	05/12/2018
HOJA:	17 DE 24

FONDO III
406 INFRA
NOVEMBER




C. MÍA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 18 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						
180FH110069	407040	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	48 M2	\$ 323,998.05	\$ 117,829.12	\$ 323,601.90	\$ 117,829.12	\$ 323,601.90	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FH110070	407041	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III	COMUNIDAD PARDILLO III	96 M2	\$ 571,331.66	\$ 208,081.57	\$ 567,775.79	\$ 208,081.57	\$ 567,775.79	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FH110071	407025	CONSTRUCCIÓN DE 186 MTS. DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	186 ML	\$ 532,423.86	\$ -	\$ 513,422.30	\$ -	\$ 513,422.30	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FH110072	407024	CONSTRUCCIÓN DE 348 MTS. DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	348 ML	\$ 943,334.15	\$ -	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FH110073	407031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS. DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "DONES DE FROEBEL" EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA)	COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS	57 ML	\$ 69,930.26	\$ -	\$ 69,564.16	\$ -	\$ 69,564.16	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 2,441,017.98	\$ 325,910.69	\$ 2,417,664.03	\$ 325,910.69	\$ 2,417,664.03		\$ -	\$ -					


LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL
Seguimos haciendo historia
Sindicatura


C. MA IRENE NIAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 19 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (Clave)	MENSUAL
180FIH110074	407033	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS (PAGO DE MANO DE OBRA)	COMUNIDAD DE PLATEROS		150.00 ML	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 195,567.00	\$ -	\$ 195,567.00	100%	100%	N/A	X
180FIH110075	407022	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17M. X 30 M. EN ESC. PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE COMUNIDAD EL AHIADERO	COMUNIDAD EL AHIADERO		510.00 M2	\$ 884,259.91	\$ -	\$ 883,420.89	\$ -	\$ 883,420.89	100%	100%	N/A	X
180FIH110076	407023	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14.60X20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA		299.30 M2	\$ 579,027.99	\$ -	\$ 518,121.93	\$ -	\$ 518,121.93	100%	100%	N/A	X
180FIH110077	407027	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		129.60 M2	\$ 1,338,788.43	\$ -	\$ 1,017,928.54	\$ -	\$ 1,017,928.54	100%	100%	N/A	X
180FIH110078	407026	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE		129.60 M2	\$ 1,069,515.30	\$ 28,513.87	\$ 1,008,750.41	\$ 28,513.87	\$ 1,008,750.41	100%	100%	N/A	X
180FIH110079	407042	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSÉ MA. LUIS MORÁN" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS		192.55	\$ 195,568.13	\$ 92,001.12	\$ 195,024.87	\$ 92,001.12	\$ 195,024.87	100%	100%	N/A	X
180FIH110080	407029	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS		150 ML	\$ 234,149.61	\$ 114,274.80	\$ 114,274.80	\$ 114,274.80	\$ 114,274.80	49%			X
TOTAL HOJA 2						\$ 4,496,877.50	\$ 234,789.79	\$ 3,933,088.44	\$ 234,789.79	\$ 3,933,088.44				



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
Seguremos haciendo historia
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
Seguremos haciendo historia

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 20 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL							ACUMULADO
180FIII10082	407038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "GENARO CODINA" EN FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 325,859.18	\$ -	\$ 322,975.95	\$ -	\$ 322,975.95	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10083	407032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EMANCIPACIÓN		1 DOMO	\$ 545,825.76	\$ 544,589.05	\$ 544,589.05	\$ 544,589.05	\$ 544,589.05	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10084	407037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERONIMO		1 DOMO	\$ 825,377.31	\$ 187,688.48	\$ 823,562.73	\$ 187,688.48	\$ 823,562.73	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10085	407030	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS		113 ML	\$ 297,617.00	\$ 138,988.39	\$ 138,988.39	\$ 138,988.39	\$ 138,988.39	N/A	\$ -	\$ -	47%	N/A	X			
180FIII10086	407036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD DE ERENDIRA		1 DOMO	\$ 864,052.12	\$ 207,589.46	\$ 861,834.81	\$ 207,589.46	\$ 861,834.81	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10087	407028	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SANTA ANITA		1 AULA	\$ 326,016.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X			
TOTAL HOJA 3						\$ 3,184,747.58	\$ 1,078,855.38	\$ 2,691,950.93	\$ 1,078,855.38	\$ 2,691,950.93		\$ -	\$ -						

LC. SAÚL MONTEAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 21_DE_24_

FONDO III

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindacatura


 C. MA. IRENE MAGALLANES MUIRES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 22 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
184FI11007	408009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		2,626 PZA	\$ 14,995,074.31	\$ -	\$ 3,299,174.38	\$ -	\$ 3,299,174.38	N/A	\$ -	\$ -	22%	80%	N/A	X
184FI11008	408007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		1,177 PZA	\$ 4,996,265.66	\$ 454,076.88	\$ 454,076.88	\$ 454,076.88	\$ 454,076.88	N/A	\$ -	\$ -	9%	55%	N/A	X
184FI11009	408008	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (25 M2. POR APOYO)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		499 PZA	\$ 2,998,489.60	\$ -	\$ 2,988,400.42	\$ -	\$ 2,988,400.42	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
184FI11010	408004	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES		684 APOYOS	\$ 1,999,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	37%	N/A	X
184FI11011	408001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA A BASE DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR (30 M2 POR APOYO)	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES		144 APOYOS	\$ 5,298,916.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	44%	N/A	X
					TOTAL	\$ 30,288,685.69	\$ 454,076.88	\$ 6,741,651.68	\$ 454,076.88	\$ 6,741,651.68		\$ -	\$ -				



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALLANES MUJERES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA:	05/12/2018
HOJA:	23_DE_24_

FONDO III



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

200.651.00 S
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
200.651.00 S
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL
Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO
3010-3041



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONCENTRADORA DE AGUA PO															
					\$106,050,192.26	-\$100,299,633.20	\$5,750,559.06	\$0.00	\$5,750,559.06	\$0.00	\$0.00	\$5,750,559.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401010 REHABILITACION DE TANQUES METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA EN VARIAS COMUNIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA					\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA					\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 401010 430 DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REHABILITACION DE TANQUES I															
					\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA					\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	401011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401012		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS Y TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401013		SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE BOMBAS EN POZO 3, 6 Y 8 EN COMUNIDAD CARRILLO, Y POZO EN COMUNIDAD PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
					\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda								
511	401013	430		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
							\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00								
							\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00								
							\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
511	401014			430		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
						6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
	6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
	DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
							\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00								
							\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00								
	511					401015	430		EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION Y CANCELACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.															
									\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00						
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00			\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00							
						\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00									
						\$0.00	\$881,970.61	\$881,97																

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401015	430											
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TANQUE EL	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.											
430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65	-\$169,878.65	\$2,392,703.62	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65	-\$169,878.65	\$2,392,703.62	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65	-\$169,878.65	\$2,392,703.62	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65	-\$169,878.65	\$2,392,703.62	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65
511	402001	430											
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65	-\$169,878.65	\$2,392,703.62	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65	-\$169,878.65	\$2,392,703.62	\$0.00	\$0.00	\$169,878.65

[illegible]

402002 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
511	402002	430	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL										
\$0.00 \$392,938.39 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$392,938.39 \$0.00										
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA										
\$0.00 \$392,938.39 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$392,938.39 \$0.00										

402007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL											
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$354,397.40	-\$354,397.40	\$350,828.34	\$354,397.40	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$354,397.40	-\$354,397.40	\$350,828.34	\$354,397.40	\$0.00
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$354,397.40	-\$354,397.40	\$350,828.34	\$354,397.40	\$0.00
6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$354,397.40	-\$354,397.40	\$350,828.34	\$354,397.40	\$0.00
402007	430											
511		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$354,397.40	-\$354,397.40	\$350,828.34	\$354,397.40	\$0.00

Fuente Financiamiento												
Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa										
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402010	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.											
	430	DESARROLLO SOCIAL										
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	511	402010 430	DESARROLLO SOCIAL									
			\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DRENA										
			\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402011	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
	430	DESARROLLO SOCIAL										
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DRENA										
			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL										
			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UJA

Fecha y 14/dic./2018
hora de Impresión 11:42 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	-\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	-\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$399,999.68	-\$399,999.68	\$233,987.59	\$399,999.68	\$399,999.68	\$0.00
402015				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$178,197.80	-\$178,197.80	\$87,885.98	\$178,197.80	\$178,197.80	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$178,197.80	-\$178,197.80	\$87,885.98	\$178,197.80	\$178,197.80	\$0.00
	6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$178,197.80	-\$178,197.80	\$87,885.98	\$178,197.80	\$178,197.80	\$0.00
511	402015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$178,197.80	-\$178,197.80	\$87,885.98	\$178,197.80	\$178,197.80	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$178,197.80	-\$178,197.80	\$87,885.98	\$178,197.80	\$178,197.80	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$178,197.80	-\$178,197.80	\$87,885.98	\$178,197.80	\$178,197.80	\$0.00
402024				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$344,878.10	\$344,878.10	-\$344,878.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 14/dic./2018
hora de Impresión 11:42 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda	
O b j e t o d e l G a s t o						Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
511	402024	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$344,878.10	\$344,878.10	-\$344,878.10	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$344,878.10	\$344,878.10	-\$344,878.10		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$344,878.10	\$344,878.10	-\$344,878.10		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$344,878.10	\$344,878.10	-\$344,878.10		
						\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$344,878.10	\$344,878.10	-\$344,878.10		
402025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.																
	430	DESARROLLO SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402025	430	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402026	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.																
							\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda	
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado				
430	DESARROLLO SOCIAL															
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	402026	430	DESARROLLO SOCIAL											\$0.00		
402027	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.															
	430	DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402027	430	DESARROLLO SOCIAL											\$0.00		
430	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.															
	430	DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402027	430	DESARROLLO SOCIAL											\$0.00		
430	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.															
	430	REHABILITACION DE RED DE DR														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402027	430	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.											\$0.00		

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
402028	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00		
			511	402028	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00
			511	402028	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00
			511	402028	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE C. CIRCUITO INFERIOR NORTE HASTA C. EXPROPIACION) EN COL. AMPLIACION DE AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00
			511	402028	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE C. CIRCUITO INFERIOR NORTE HASTA C. EXPROPIACION) EN COL. AMPLIACION DE AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00
			511	402028	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE C. CIRCUITO INFERIOR NORTE HASTA C. EXPROPIACION) EN COL. AMPLIACION DE AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00
			511	402028	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE C. CIRCUITO INFERIOR NORTE HASTA C. EXPROPIACION) EN COL. AMPLIACION DE AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$3,163,515.15	-\$3,163,515.15	\$2,326,531.49	\$3,163,515.15	\$3,163,515.15	\$0.00
402029	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			511	402029	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			511	402029	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			511	402029	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			511	402029	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			511	402029	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			511	402029	430	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2018 11:42 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UJA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado			
402030	430	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													
		AMPLIACION DE RED DE DRENA													
402031	430	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,678.36	-\$145,678.36	\$796,248.44	\$145,678.36	\$145,678.36	\$0.00

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 14/dic./2018
hora de Impresión 11:42 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402033	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
402034	430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.												
		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,722.74	-\$365,722.74	\$611,098.52	\$365,722.74	\$365,722.74
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,722.74	-\$365,722.74	\$611,098.52	\$365,722.74	\$365,722.74	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,722.74	-\$365,722.74	\$611,098.52	\$365,722.74	\$365,722.74	\$0.00
511	402034	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$365,722.74	-\$365,722.74	\$611,098.52	\$365,722.74	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$365,722.74	-\$365,722.74	\$611,098.52	\$365,722.74	\$365,722.74	\$0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$365,722.74	-\$365,722.74	\$611,098.52	\$365,722.74	\$365,722.74	\$0.00
402035	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I. MADERO, NIÑOS HEROES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CONSTITUCION EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.													

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado			
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402035	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													
		CONSTRUCCION DE RED DE DRI													
402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402036	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													

[illegible]

402037	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.										
430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA										
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D										
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON										
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON										
511	402037	430									
DESARROLLO SOCIAL											
AMPLIACION DE RED DE DRENA											

402038	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.									
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00
511	402038	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda	
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado				
511	402040	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,346,547.09	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$521,426.29	-\$521,426.29	\$2,825,120.80	\$521,426.29	\$521,426.29	\$0.00		
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,346,547.09	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$521,426.29	-\$521,426.29	\$2,825,120.80	\$521,426.29	\$521,426.29	\$0.00		
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$3,346,547.09	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$521,426.29	-\$521,426.29	\$2,825,120.80	\$521,426.29	\$521,426.29	\$0.00		
402041	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACACATECAS.																
		430	DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA														
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D														
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON														
511	402041	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
402042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO ZACATECAS																
		430	DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA														



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402042	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402043	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402044		6000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO ZACATECAS	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6000	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 14/dic./2018
hora de Impresión 11:42 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402044	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404001	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 14/dic./2018
hora de Impresión 11:42 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado			
404015	430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	404015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404020	430	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,263.78	-\$1,418,263.78	\$683,890.73	\$1,418,263.78	\$1,418,263.78	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,263.78	-\$1,418,263.78	\$683,890.73	\$1,418,263.78	\$1,418,263.78	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,263.78	-\$1,418,263.78	\$683,890.73	\$1,418,263.78	\$1,418,263.78	\$0.00
511	404020	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$683,890.73	\$1,418,263.78	\$1,418,263.78	\$0.00		
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$683,890.73	\$1,418,263.78	\$1,418,263.78	\$0.00	

Page 21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 11 DE 23

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018
18OFIII10046-404022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS
OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FII 09-18	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,157,307.30	3	\$ 414,125.22	0111424254	663696	28/11/2018	P10597	28/11/2018	C06795	28/11/2018	C7A3	26/10/2018	6141	POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS, BAJO EL CONTRATO MF DS IR FII 09-18	\$ 414,125.22
															SUMA \$	414,125.22

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE
UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,023,260.52

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,157,307.30

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 134,046.78

% AVANCE FINANCIERO 88%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 13_DE_23_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA:	407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO	180FIII10069-407040 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE DEL 2018

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON

UBICACIÓN: COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO

PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 323,708.28
PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ 106.38
% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA:	05/12/2018
HOJA:	16_DE_23_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA:	407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO	180FIII10079-407042 PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSÉ MA. LUIS MORA" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE DEL 2018

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSÉ MA. LUIS MORA"

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	195,024.87
PRESUPUESTO APROBADO:	\$	195,024.87
PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$	-
% AVANCE FINANCIERO		100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 22_DE_23

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA:	408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO	18AFIII10008-408007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE DEL 2018

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

TOTAL	\$ 454,076.88
-------	---------------

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 4,994,845.73

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 4,540,768.85

9%
% AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 23_DE_23_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2018

18AFIII10001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

NOVIEMBRE DEL 2018

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA PAGADO		PÓLIZA DEVENGO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	N/A	30/11/2018	N/A	30/11/2018	N/A	30/11/2018	N/A	N/A	VARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 123,730.24	
SUMAS												\$ 123,730.24	

TOTAL \$ 1,544,121.15

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,868,753.55

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 324,632.40

% AVANCE FINANCIERO 83%



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C06529 Del 15/NOV./2018

Fecha y 18/dic/2018
hora de Impresión 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: B64E - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABR. GP
Folio: 1988

Beneficiario: DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$354,397.40		GP Folio: 1988
0002	8260-511-402007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$354,397.40	GP Folio: 1988
0003	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	\$354,397.40		GP Folio: 1988
0004	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$106,319.22	GP Folio: 1988
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$248,078.18	GP Folio: 1988
Sumas iguales =>			\$708,794.80	\$708,794.80	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06494 Del 14/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: BB03 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO. GP
Folio: 1979

Beneficiario: GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402031-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$145,678.36		GP Folio: 1979
0002	8260-511-402031-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$145,678.36	GP Folio: 1979
0003	2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDIN	\$145,678.36		GP Folio: 1979
0004	1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDIN		\$43,703.51	GP Folio: 1979
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$101,974.85	GP Folio: 1979
Sumas iguales =>			\$291,356.72	\$291,356.72	

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 3C8F - Obra Pública : 402040 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HERO. GP
Folio: 1972

Beneficiario: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402040-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	\$521,426.29		GP Folio: 1972
0002	8260-511-402040-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		\$521,426.29	GP Folio: 1972
0003	2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTIN	\$521,426.29		GP Folio: 1972
0004	1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTIN		\$156,427.89	GP Folio: 1972
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$364,998.40	GP Folio: 1972
Sumas iguales =>			\$1,042,852.58	\$1,042,852.58	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06530 Del 15/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: D6DF - Obra Pública : 402015 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD ORILL. GP
Folio: 1989

Beneficiario: DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO

Cheque : T

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402015-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$178,197.80		GP Folio: 1989
0002	8260-511-402015-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$178,197.80	GP Folio: 1989
0003	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	\$178,197.80		GP Folio: 1989
0004	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$53,459.34	GP Folio: 1989
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$124,738.46	GP Folio: 1989
Sumas iguales =>			\$356,395.60	\$356,395.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06732 Del 26/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 96D4 - Obra Pública : 402011 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDA. GP
Folio: 2037

Beneficiario: ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402011-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$399,999.68		GP Folio: 2037
0002	8260-511-402011-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$399,999.68	GP Folio: 2037
0003	2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	\$399,999.68		GP Folio: 2037
0004	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES		\$119,999.90	GP Folio: 2037
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$279,999.78	GP Folio: 2037
Sumas iguales =>			\$799,999.36	\$799,999.36	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06490 Del 14/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: F228 - Obra Pública : 402024 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUN. GP
Folio: 1975

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$134,160.66		GP Folio: 1975
0002	8260-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$134,160.66	GP Folio: 1975
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$134,160.66		GP Folio: 1975
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$40,248.20	GP Folio: 1975
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$93,912.46	GP Folio: 1975
Sumas iguales =>			\$268,321.32	\$268,321.32	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06491 Del 14/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:17 a. m.
Pagina 1

Concepto: F233 - Obra Pública : 402024 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUN. GP
Folio: 1976

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$97,161.43		GP Folio: 1976
0002	8260-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$97,161.43	GP Folio: 1976
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$97,161.43		GP Folio: 1976
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$29,148.43	GP Folio: 1976
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$68,013.00	GP Folio: 1976
Sumas iguales =>			\$194,322.86	\$194,322.86	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06492 Del 14/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2018 11:17 a. m.
Pagina | 1

Concepto: F234 - Obra Pública : 402024 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUN. GP
Folio: 1977

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$113,556.01		GP Folio: 1977
0002	8260-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$113,556.01	GP Folio: 1977
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$113,556.01		GP Folio: 1977
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$34,066.80	GP Folio: 1977
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$79,489.21	GP Folio: 1977
Sumas iguales =>			\$227,112.02	\$227,112.02	

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C06604 Del 21/NOV./2018

Concepto: A247 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTO. GP Folio: 2030

Beneficiario: AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402034-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	\$365,722.74		GP Folio: 2030
0002	8260-511-402034-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		\$365,722.74	GP Folio: 2030
0003	2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$365,722.74		GP Folio: 2030
0004	1134-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$109,716.82	GP Folio: 2030
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$256,005.92	GP Folio: 2030
Sumas iguales =>			\$731,445.48	\$731,445.48	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06657 Del 23/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18 dic./2018 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: 5CCD - Obra Pública : 402028 - CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA. GP
Folio: 2035

Beneficiario: A-B CONSTRUCTORA SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$3,163,515.15		GP Folio: 2035
0002	8260-511-402028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$3,163,515.15	GP Folio: 2035
0003	2113-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV	\$3,163,515.15		GP Folio: 2035
0004	1134-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV		\$949,054.54	GP Folio: 2035
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$2,214,460.61	GP Folio: 2035
Sumas iguales =>			\$6,327,030.30	\$6,327,030.30	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06421 Del 08/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18 dic /2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: D3AE - Obra Pública : 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO AL.
GP Folio: 1945

Beneficiario: GENRY RAMOS DOMINGUEZ

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404020-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$1,418,263.78		GP Folio: 1945
0002	8260-511-404020-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$1,418,263.78	GP Folio: 1945
0003	2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$1,418,263.78		GP Folio: 1945
0004	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		\$425,479.13	GP Folio: 1945
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$992,784.65	GP Folio: 1945
Sumas iguales =>			\$2,836,527.56	\$2,836,527.56	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 18.dic./2018 11:17 a. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C06488 Del 26/NOV./2018

Concepto: 6D0C - Obra Pública : 404028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO.
GP Folio: 1973

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	\$458,304.92		GP Folio: 1973
0002	8260-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN		\$458,304.92	GP Folio: 1973
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$458,304.92		GP Folio: 1973
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$137,491.48	GP Folio: 1973
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$320,813.44	GP Folio: 1973
Sumas iguales =>			\$916,609.84	\$916,609.84	

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: C7A3 - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTR.
GP Folio: 2038

Beneficiario: EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404022-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$414,125.22		GP Folio: 2038
0002	8260-511-404022-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$414,125.22	GP Folio: 2038
0003	2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$414,125.22		GP Folio: 2038
0004	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$124,237.57	GP Folio: 2038
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$289,887.65	GP Folio: 2038
Sumas iguales =>			\$828,250.44	\$828,250.44	

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 7DF8 - Obra Pública : **404030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATE.**
GP Folio: 2039

Beneficiario: **JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404030-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$1,067,603.62		GP Folio: 2039
0002	8260-511-404030-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$1,067,603.62	GP Folio: 2039
0003	2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	\$1,067,603.62		GP Folio: 2039
0004	1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO		\$320,281.09	GP Folio: 2039
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$747,322.53	GP Folio: 2039
Sumas iguales =>			\$2,135,207.24	\$2,135,207.24	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06584 Del 21/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: A51D - Obra Pública : 407040 - CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. GP
Folio: 2027

Beneficiario: CARLOS DE LA TORRE GARCIA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407040-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$117,829.12		GP Folio: 2027
0002	8260-511-407040-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$117,829.12	GP Folio: 2027
0003	2113-000372	CARLOS DE LA TORRE GARCIA	\$117,829.12		GP Folio: 2027
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$117,829.12	GP Folio: 2027
Sumas iguales =>			\$235,658.24	\$235,658.24	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06587 Del 21/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: 304E - Obra Pública : 407041 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN T. GP
Folio: 2029

Beneficiario: CARLOS DE LA TORRE GARCIA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407041-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$208,081.57		GP Folio: 2029
0002	8260-511-407041-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$208,081.57	GP Folio: 2029
0003	2113-000372	CARLOS DE LA TORRE GARCIA	\$208,081.57		GP Folio: 2029
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$208,081.57	GP Folio: 2029
Sumas iguales =>			\$416,163.14	\$416,163.14	

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: F226 - Obra Pública : 407026 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO G.
GP Folio: 1978

Beneficiario: **ISIDRO MEDINA RAMOS**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407026-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$28,513.87		GP Folio: 1978
0002	8260-511-407026-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$28,513.87	GP Folio: 1978
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$28,513.87		GP Folio: 1978
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$8,554.16	GP Folio: 1978
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$19,959.71	GP Folio: 1978
Sumas iguales =>			\$57,027.74	\$57,027.74	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06486 Del 14/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página | 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 8836 - Obra Pública : 407042 - PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECU.

GP Folio: 1971

Beneficiario: LUIS ARMAS MEZA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407042-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$92,001.12		GP Folio: 1971
0002	8260-511-407042-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$92,001.12	GP Folio: 1971
0003	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	\$92,001.12		GP Folio: 1971
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$92,001.12	GP Folio: 1971
Sumas iguales =>			\$184,002.24	\$184,002.24	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: **C06304** Del 06/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: 63F2 - Obra Pública : 407029 - **PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA**
GP Folio: 1902

Beneficiario: **DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407029-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$114,274.80		GP Folio: 1902
0002	8260-511-407029-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$114,274.80	GP Folio: 1902
0003	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	\$114,274.80		GP Folio: 1902
0004	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$34,985.76	GP Folio: 1902
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$79,289.04	GP Folio: 1902
Sumas iguales =>			\$228,549.60	\$228,549.60	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06526 Del 15/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: 4F90 - Obra Pública : 407032 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (D. GP Folio: 1987

Beneficiario: OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407032-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$544,589.05		GP Folio: 1987
0002	8260-511-407032-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$544,589.05	GP Folio: 1987
0003	2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CER	\$544,589.05		GP Folio: 1987
0004	1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CER		\$163,376.71	GP Folio: 1987
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$381,212.34	GP Folio: 1987
Sumas iguales =>			\$1,089,178.10	\$1,089,178.10	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06489 Del 14/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18 dic /2018 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: C7E0 - Obra Pública : 407037 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (D. GP Folio: 1974

Beneficiario: RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407037-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$187,688.48		GP Folio: 1974
0002	8260-511-407037-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$187,688.48	GP Folio: 1974
0003	2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE	\$187,688.48		GP Folio: 1974
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$187,688.48	GP Folio: 1974
Sumas iguales =>			\$375,376.96	\$375,376.96	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06305 Del 06/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: E597 - Obra Pública : 407030 - CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN CO.
GP Folio: 1903

Beneficiario: DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407030-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$138,988.39		GP Folio: 1903
0002	8260-511-407030-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$138,988.39	GP Folio: 1903
0003	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	\$138,988.39		GP Folio: 1903
0004	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$44,550.29	GP Folio: 1903
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$94,438.10	GP Folio: 1903
Sumas iguales =>			\$277,976.78	\$277,976.78	

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 0A5A - Obra Pública : 407036 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (D. GP Folio: 1969

Beneficiario: ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407036-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$207,589.46		GP Folio: 1969
0002	8260-511-407036-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$207,589.46	GP Folio: 1969
0003	2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISL	\$207,589.46		GP Folio: 1969
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$207,589.46	GP Folio: 1969
Sumas iguales =>			\$415,178.92	\$415,178.92	

Ustr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 9713 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GP Folio: 1980

Beneficiario: **JUAN BARRON GUEVARA**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408007-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A	\$454,076.88		GP Folio: 1980
0002	8260-511-408007-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A		\$454,076.88	GP Folio: 1980
0003	2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	\$454,076.88		GP Folio: 1980
0004	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA		\$136,223.07	GP Folio: 1980
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$317,853.81	GP Folio: 1980
Sumas iguales =>			\$908,153.76	\$908,153.76	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06693 Del 16/NOV./2018

Concepto: FACT 4A15 SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVICION DE OBRA DE LA PRIMER QUINCEN DE NOVIEMBR. GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621

Beneficiario: VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$3,866.28		GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$3,866.28	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621
0003	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28		GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$3,532.98	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2621
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$333.30	
Sumas iguales =>			\$7,732.56	\$7,732.56	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06694 Del 16/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18.dic./2018 11.17 a. m.
Página 1

Concepto: FACT 5BD1 SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVICION DE OBRA DE LA PRIMER QUINCEN DE
NOVIEMBR. GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622

Beneficiario: **CARMINA HERNANDEZ MARES**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	\$12,888.76		GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI		\$12,888.76	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622
0003	2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	\$12,888.76		GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$11,777.66	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2622
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$1,111.10	
Sumas iguales =>			\$25,777.52	\$25,777.52	

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FACT 62DC SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISON DE OBRA DE LA PRIMER QUINCEN DE NOVIEMBR. GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623

Beneficiario: **EVERORTEGA CALDERA**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$7,733.72		GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFI		\$7,733.72	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623
0003	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	\$7,733.72		GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$7,067.02	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2623
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$666.70	
Sumas iguales =>			\$15,467.44	\$15,467.44	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06697 Del 16/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2018 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: FACT 9101 SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA PRIMER QUINCEN DE
NOVIEMBR. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624

Beneficiario: JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$6,443.80		GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$6,443.80	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624
0003	2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80		GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$5,888.30	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2624
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$555.50	
Sumas iguales =>			\$12,887.60	\$12,887.60	

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FACT F1BB SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA PRIMER QUINCEN DE NOVIEMBR. GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625

Beneficiario: **CLAUDIA LANDEROS SALAS**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$5,800.00		GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$5,800.00	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625
0003	2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00		GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$5,300.00	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2625
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$500.00	
Sumas iguales =>			\$11,600.00	\$11,600.00	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06701 Del 16/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: FACT C6D2 SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA PRIMER QUINCEN DE
NOVIEMBR. GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626

Beneficiario: ALEJANDRO CARRERA AGUILAR

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$5,155.04		GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$5,155.04	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626
0003	2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04		GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$4,710.64	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2626
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$444.40	
Sumas iguales =>			\$10,310.08	\$10,310.08	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06708 Del 16/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: FACT 9EAE SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISON DE OBRA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633

Beneficiario: **TIETA EDELIA GARCIA PEREZ**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	\$4,511.24		GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI		\$4,511.24	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633
0003	2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$4,511.24		GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$4,122.34	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2633
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$388.90	
Sumas iguales =>			\$9,022.48	\$9,022.48	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06709 Del 16/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18 dic /2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: FACT 903D SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVION DE OBRA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB. GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634

Beneficiario: **MAGALY URIBE RUEDAS**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$5,155.04		GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$5,155.04	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634
0003	2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	\$5,155.04		GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$4,710.64	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2634
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$444.40	
Sumas iguales =>			\$10,310.08	\$10,310.08	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06710 Del 16/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Pagina 1

Concepto: FACT E2AA SERVICIO PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISON DE OBRA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB. GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635

Beneficiario: ARTURO VARGAS GUTIERREZ

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	\$7,733.72		GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI		\$7,733.72	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635
0003	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$7,067.02	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635
0004	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$666.70	
0005	2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72		GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2635
Sumas iguales =>			\$15,467.44	\$15,467.44	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06808 Del 30/NOV./2018

Concepto: FACT 0C2B SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE DESARROLO SOCIAL. GP
CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672

Beneficiario: CLAUDIA LANDEROS SALAS

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	\$5,800.00		GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI		\$5,800.00	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672
0003	2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00		GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$5,300.00	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2672
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$500.00	
Sumas iguales =>			\$11,600.00	\$11,600.00	



Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06813 Del 30/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18 dic /2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: FACT. 03A22 SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676

Beneficiario: **CARMINA HERNANDEZ MARES**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$12,888.76		GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$12,888.76	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676
0003	2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	\$12,888.76		GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$11,777.66	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2676
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$1,111.10	
Sumas iguales =>			\$25,777.52	\$25,777.52	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06814 Del 30/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:17 a. m.
Pagina 1

Concepto: FACT. A7A9E SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677

Beneficiario: EVER ORTEGA CALDERA

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$7,733.72		GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$7,733.72	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677
0003	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	\$7,733.72		GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$7,067.02	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2677
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$666.70	
Sumas iguales =>			\$15,467.44	\$15,467.44	

MUNICIPIO DE FRESNILLO**Estado de Zacatecas**

Póliza: C06815 Del 30/NOV./2018

Concepto: FACT.F4231 SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVI. GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678Beneficiario: **ARTURO VARGAS GUTIERREZ**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$7,733.72		GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$7,733.72	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678
0003	2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72		GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678
0004	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$666.70	
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$7,067.02	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2678
Sumas iguales =>			\$15,467.44	\$15,467.44	

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FACT. E134C SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681

Beneficiario: **ALEJANDRO CARRERA AGUILAR**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$5,155.04		GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$5,155.04	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681
0003	2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04		GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$4,710.64	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2681
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$444.40	
Sumas iguales =>			\$10,310.08	\$10,310.08	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06821 Del 30/NOV./2018

Concepto: FACT AB67 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN LA SUPERVION DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE DESA. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682

Beneficiario: TIETA EDELIA GARCIA PEREZ

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$4,511.24		GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$4,511.24	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682
0003	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$388.90	
0004	2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$4,511.24		GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$4,122.34	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2682
Sumas iguales =>			\$9,022.48	\$9,022.48	



Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06822 Del 30/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Pagina 1

Concepto: FACT. 89ACA SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683

Beneficiario: JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$6,443.80		GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$6,443.80	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683
0003	2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80		GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$5,888.30	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2683
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$555.50	
Sumas iguales =>			\$12,887.60	\$12,887.60	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06826 Del 30/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Página 1

Concepto: FACT. E080D SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687

Beneficiario: VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	\$3,866.28		GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI		\$3,866.28	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687
0003	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28		GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$3,532.98	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2687
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$333.30	
Sumas iguales =>			\$7,732.56	\$7,732.56	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06830 Del 30/NOV./2018

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 11:17 a. m.
Pagina 1

Concepto: FACT. 76F83 SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689

Beneficiario: **MAGALY URIBE RUEDAS**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	\$5,155.04		GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689
0002	8260-511-412001-430-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI		\$5,155.04	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689
0003	2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	\$5,155.04		GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$4,710.64	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 2689
0005	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLE		\$444.40	
Sumas iguales =>			\$10,310.08	\$10,310.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE NOVIEMBRE

APORTACIONES PARA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	%
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA		
18OFIII10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2,456 ML	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	CONVENIO
18OFIII10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION, RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018	COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA		1,931 ML	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	CONVENIO
18OFIII10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	CONVENIO
18OFIII10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	CONVENIO

LIC. SANTIAGO ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 2 DE 2.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FRII10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAI) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ.		1 POZO	\$ 425,078.00	\$ -	\$ 425,078.00	\$ -	\$ 425,078.00	N/A	\$ -	\$ -	N/A	100%	N/A	CONVENIO
180FRII10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAI) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 330,153.00	\$ -	\$ 330,153.00	\$ -	\$ 330,153.00	N/A	\$ -	\$ -	N/A	100%	N/A	CONVENIO
180FRII0024	A09004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAI) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.00	\$ -	\$ 1,245,032.00	\$ -	\$ 1,245,032.00	N/A	\$ -	\$ -	N/A	100%	N/A	CONVENIO
TOTAL HOJA 2						\$ 2,001,263.00	- \$	2,001,263.00 \$	-	2,001,263.00		\$ -	- \$				
TOTAL						\$ 3,987,055.00	- \$	3,987,055.00 \$	-	3,987,055.00		\$ -	- \$				

LIC. SAUL MORALES ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN MUÑOZ
SINDICA MUNICIPAL
SINDICATOS RACIONALIZACIÓN

C. MA IRENE MASHATZESQUIARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE NOVIEMBRE

APARURAL 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 579 APARURAL 2018
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			POR ADMON. DIRECTA			POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FII10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2,456 ML	\$ 3,179,387.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X	
180FII10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA		1,931 ML	\$ 1,224,459.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X	
180FII10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 1,613,844.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X	
180FII10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD CJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 2,022,303.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$ 8,039,994.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					

LIC. SAUL NOTREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MAIRENE MARTÍNEZ MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 579 APARURAL 2018
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO				
180FII10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 2,114,153.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
180FII10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 1,627,333.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
180FII10014	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 5,650,388.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 9,422,276.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL						\$ 17,462,270.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				



LIC. RAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y 14/dic./2018

hora de Impresión 11:44 a. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
577	APARURAL REMANENTES 2017	A07001	APARURAL REMANENTES 2017	430	DESARROLLO SOCIAL											
						AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$138,433.40	\$138,433.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,433.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						PROGRAMA DE ZONAS PRIORIT,	\$0.00	\$1,477,973.18	\$1,477,973.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,973.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS POR REINTE	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
579	APARURAL 2018	A09001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.	430	DESARROLLO SOCIAL											
						APARURAL REMANENTES 2017	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						APARURAL REMANENTES 2017	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS POR REINTE	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000			INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
579	A09001	430												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE C			\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A09002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
579	A09002	430	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA C			\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A09003	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.													

[illegible]



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018
U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2018 11:44 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
		Objeto del Gasto														
A09005	430	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
579	A09005	430	DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
A09006	430	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
579	A09006	430	DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

U. Administrativa: 430



Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 14/dic./2018

hora de Impresión 11:44 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				</											



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE NOVIEMBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
HABITAT 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/12/2018
HOJA: 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 521 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - HABITAT 2018
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
18HAB10001	601001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRRO	COLONIA LIENZO CHARRRO, FRESNILLO, ZACATECAS		4,120 M2	\$ 2,274,600.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X	
18HAB10002	601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA FELIPE ANGELES	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS		1,638 M2	\$ 828,657.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X	
18HAB10003	601004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HABITAT COLONIA ECOLOGICA	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS		1,380 M2	\$ 652,665.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X	
TOTAL \$						3,755,924.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					

LIC. RAÚL MONTEAL VARGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICATO MUNICIPAL
Seguimos haciendo historia
Sindicatura

11 de diciembre de 2018
2018-2021
C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018
U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2018 11:44 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda															
521	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	601002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO	430	DESARROLLO SOCIAL																									
601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES	430	DESARROLLO SOCIAL																											



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y 14/dic./2018

hora de Impresión 11:44 a. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
521	601003	430	6140	DIVISI3N DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$793,891.00	\$793,891.00	\$0.00	\$793,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$793,891.00	\$793,891.00	\$0.00	\$793,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$793,891.00	\$793,891.00	\$0.00	\$793,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		