

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
PERIODO QUE SE ENTREGA: JUNIO DE 2019

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE	X ACTAS DE CABILDO	
DRENAJES Y LETRINAS	X PROPUESTA DE INVERSIÓN	
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACIÓN	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECUSOS	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X RECIBOS DE INGRESOS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X 3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	
GASTOS INDIRECTOS	X FORTALECE	
APORTACIONES	X FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSIÓN	FISE 2019	
OFICIOS DE APROBACIÓN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	
HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS	
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
PERIODO QUE SE ENTREGA: JUNIO DE 2019

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA	
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE	X ACTAS DE CABILDO	
DRENAJES Y LETRINAS	X PROPUESTA DE INVERSION	
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION	
URBANIZACION MUNICIPAL	X HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X RECIBOS DE INGRESOS	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X 3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
GASTOS INDIRECTOS	X FORTALECE	
APORTACIONES	X FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSION	FISE 2019	
OFICIOS DE APROBACION	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	
HOJAS DE LIBERACION DE RECURSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS	
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE	
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL AVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIÑARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE JUNIO 2019

FONDO III 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 1 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
190PFIII10001	401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS PIEDRAS	23°04'58.0"N 102°53'08.0"O	300.0 MTS	\$2,236,574.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10002	401003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES LOS LIRIOS Y PROVIDENCIA DE RIVERA, UBICADO EN LA COMUNIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZAC.	LOS LIRIOS	23°06'05.0"N 102°49'31.0"O	300.0 MTS	\$1,778,557.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10003	401004	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES LAS CRUCES Y SANTA TERESA CERRO GORDO (LAS JARILLAS) UBICADO EN LA COMUNIDAD SANTA TERESA, FRESNILLO, ZACATECAS.	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	300.0 MTS	\$2,348,255.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10004	401005	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MARCOS DE ABREGO	23°07'57.0"N 103°19'28.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$2,191,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10005	401006	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DE RAMOS	23°14'52.0"N 103°07'17.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$899,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$9,453,883.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MACÍANES MUJARES
DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 2_DE_20_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL							ACUMULADO
190PFIII10006	401007	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS	VASCO DE QUIROGA	23°21'12.0"N 103°28'34.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$2,122,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10007	401008	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$3,720,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10008	401009	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	LA LUZ	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$2,235,693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10009	401010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.	LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO)	23°33'35.0"N 102°53'17.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$113,161.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10010	401011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.	FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO)	23°15'43.0"N 103°16'31.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$88,036.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Seguimos haciendo historia
Sindicatura

C. MA. IRENE MAGALÁN VILLALBA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 25/07/2019
HOJA: 3_DE_20_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					
190PFIII10011	401013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS	URITE	23°19'19.0"N 103°14'51.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$128,187.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10012	401014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ISIDRO DE CERRO GORDO	23°13'38.0"N 102°54'41.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$161,498.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10013	401015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA DEL MEZQUITE	23°24'58.0"N 102°34'22.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$75,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10014	401018	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	GUADALUPE DE TRUJILLO	23°04'07.0"N 103°12'22.0"O	1.0 TANQUE	\$119,452.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10015	401019	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	EL EPAZOTE	23°10'41.0"N 103°08'54.0"O	1.0 TANQUE	\$118,694.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10016	401020	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AMERICAS	23°10'33.2"N 102°53'21.9"O	775.0 ML	\$712,159.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$1,315,507.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00			\$0.00	
TOTAL AGUA POTABLE						\$19,049,082.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00			\$0.00	



LIC. SAÚL MORREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 4_DE_20_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
190PFIII10017	402001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARRA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ARBOLEDAS	23°11'44.6"N 102°51'13.9"O	438.0 ML	\$399,468.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10018	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: SAN LUIS Y HERMOSILLO, EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA MÉXICO	23°11'49.8"N 102°52'27.2"O	433.0 ML	\$420,749.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10019	402004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO MARCONI, CALLE JUAN PABLO II, PRIVADA VILLAVICENCIO Y SAN HIPOLITO, COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.	COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES	23°11'26.7"N 102°50'47.2"O	384.0 ML	\$336,544.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10020	402005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: OTOÑO, PRIMAVERA, SIN NOMBRE Y LATERAL DE LA CARRETERA A BAÑON EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'21.5"N 102°47'16.7"O	1,812.5 ML	\$1,333,989.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10021	402006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LOCALIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLAN DE VALLECITOS	23°24'44.0"N 102°50'56.0"O	514.0 ML	\$932,559.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10022	402008	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALERA Y SANTA CRUZ EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA OBRERA	23°11'13.2"N 102°51'15.8"O	264.5 ML	\$607,797.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$4,031,108.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	N/A	X

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC. DE FRESNILLO

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

LIC. MA IRENE MAGALONES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 5_DE_20_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO		
190PFI0023	402009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO	23°14'06.0"N 102°55'37.0"O	685.0 ML	\$608,742.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI0024	402011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERONIMO	23°08'40.0"N 103°09'14.7"O	364.5 ML	\$227,908.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI0025	402012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ	23°02'37.4"N 103°11'14.1"O	422.5 ML	\$482,649.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI0026	402013	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR DE LOCALIDAD NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	NORIA DE SANTA ROSA	22°53'35.0"N 103°07'34.0"O	674.5 ML	\$447,084.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI0027	402014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, IGNACIO ZARAGOZA Y MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ROSA	22°55'40.0"N 103°06'49.0"O	2,264.30 ML	\$1,807,234.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI0028	402016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LAS AMERICAS	23°10'33.2"N 102°53'21.9"O	1,060.0 ML	\$2,264,577.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$5,838,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. SAUL MONTIEL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MAIRENE MAGALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 25/07/2019
HOJA: 6_DE_20_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
190PFIII10029	402017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIX U GOMEZ, BENITO JUÁREZ, ZACATECAS, FCO I MADERO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°01'21.3"N 103°14'25.3°O	3,310.50 ML	\$2,490,195.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10030	402018	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTIAGUILLO	23°08'47.1"N 102°39'05.2°O	211.5 ML 2.0 BIODIGESTORES	\$867,843.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10031	402019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TECOLOTLILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	MESA DEL TECOLOTLILLO	23°18'59.0"N 103°08'50.9°O	474.0 ML 1.0 BIODIGESTOR	\$605,418.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10032	402020	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	BAÑUELOS	23°21'32.3"N 103°00'40.9°O	375.0 ML	\$362,602.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10033	402021	AMPLIACIÓN DE RED DRE DRENAJE EN CALLES SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJUELOS	23°04'34.7"N 102°42'53.8"W	350.0 ML	\$259,952.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
190PFIII10034	402022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUCIO BLANCO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	23°10'15.2"N 102°51'20.8°O	150.0 ML	\$318,226.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$4,904,238.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	TOTAL INCREMENTO	



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALÁN ÁLVAREZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 25/07/2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	MENSUAL	ACUMULADO					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
19OPFIII10035	402023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANA MARIA ZAPATA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BELLAVISTA	23°10'11.2"N 102°53'23.0"W	198.0 ML	\$185,999.13	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
19OPFIII10036	402025	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRES Y MATAMOROS EN LA COLONIA LOS PRADOS FRESNILLO, ZACATECAS	LOS PRADOS	23°11'53.7"N 102°53'15.6"W	180.0 ML	\$141,987.27	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
19OPFIII10037	402035	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"W	92.0 ML	\$225,758.90	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
					TOTAL HOJA 4	\$553,745.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00				
					TOTAL DRENAJES Y LETRINAS	\$15,327,291.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00				

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

00	\$0.00	00	\$0.00
00	\$0.00	00	\$0.00



C. MA IRENE MAGALDANES MORALES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 8 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO				
190PFIII10038	404002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. ARTE MEXICANO	23°09'46.1"N 102°50'08.3"O	368.5 M2	\$240,593.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10039	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CATARINAS	23°05'23.9"N 102°36'59.2"O	2,657.5 M2	\$1,785,492.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10040	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL REFUGIO DE ABREGO	23°10'23.8"N 103°18'08.5"O	2,911.5 M2	\$1,837,858.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10041	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN IGNACIO	23°19'37.6"N 102°59'42.1"O	1810.5 M2	\$1,124,420.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10042	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	3,800.0 M2	\$2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10043	404007	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	580.0 M3	\$2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$8,988,364.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00				



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
Zacatecas, Zacatecas, México

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
Zacatecas, Zacatecas, México

GUAYRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Oficina de Desarrollo Social

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 9 DE 20

[illegible]

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 25/07/2019
HOJA: 10 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS									
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
190PFI010048	405001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACCIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. ARTE MEXICANO	23°09'46.1"N 102°50'08.3"O	500.0 ML	\$580,802.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI010049	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PAVORALES Y JILGUEROS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA LAS AVES	23°09'55.5"N 102°54'03.2"O	9.0 POSTES	\$423,236.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI010050	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA ENCANTADA	23°27'48.8"N 102°52'29.6"O	6.0 POSTES	311,203.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI010051	405004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMÍREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FELIPE ANGELES	23°11'03.7"N 102°50'56.0"O	2.0 POSTES	\$430,750.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI010052	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	12.0 POSTES	\$497,102.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI010053	405006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JUAN DA LA CASIMIRA	23°07'33.2"N 103°15'50.0"O	3.0 POSTES	\$107,919.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$2,351,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0%	0%	N/A	X		



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. MARÍA TRENE MAGALDINO SAMAYORES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 11_DE_20_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS									
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	%			ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
190PFI0110054	405007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SEGUNDA DE JOAQUIN ARRIETA MARTE Y TIERRA DE LA COLONIA RAMÓN AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA RAMÓN AMARO	23°10'22.2"N 102°51'10.6"O	10.0 POSTES	\$486,844.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI0110055	405008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SATELITE	23°11'25.6"N 102°50'26.2"O	16.0 POSTES	\$689,116.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI0110056	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'05.9"N 102°53'49.9"O	10.0 POSTES	\$425,105.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI0110057	405010	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LÁZARO CARDENAS Y PROLONGACION PINO SUAREZ EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'34.9"N 103°04'04.7"O	11.0 POSTES	\$509,567.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI0110058	405011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAHONEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUIN	23°11'18.7"N 102°51'01.8"O	9.0 POSTES	\$451,690.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI0110059	405012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'59.1"N 102°51'39.8"O	9.0 POSTES	\$481,478.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$3,043,802.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL por Hacienda y Justicia
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
LIC. MA IRENE MAGALLÁN DE VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 12 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
190PFI010060	405013	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL ALAMITO	23°08'28.0"N 103°02'30.0"O	6.0 POSTES	\$283,575.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI010061	405015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALITRILLO	23°10'01.0"N 103°12'33.0"O	12.0 POSTES	\$596,161.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI010062	405016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MIGUEL DE SOSA	23°09'07.0"N 102°48'17.0"O	12.0 POSTES	\$534,247.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFI010063	405019	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIDO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS	LUIS DONALDO COLOSIDO (ANTES EL TERRADERO)	23°33'29.7"N 102°53'20.1"O	20.0 POSTES	\$931,494.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$2,345,479.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TOTAL ELECTRIFICACIÓN						\$7,740,297.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Sigueamos haciendo historia
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
C. MATRÉN MAGALÁN GARCÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 13 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
190PFIII10064	407001	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJUELOS	23°04'34.7"N 102°42'53.8"O	302.5 ML	\$303,478.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10065	407002	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR POPULAR	23°11'26.7"N 102°52'35.9"O	49.5 ML	\$77,324.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10066	407003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA) EN LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS	MILPILLAS DE LA SIERRA	23°05'13.8"N 103°40'41.9"O	159.0 ML	\$155,820.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10067	407004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°08'55.9"N 102°50'38.2"O	285.0 ML	\$209,107.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10068	407005	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MIGUEL DE SOSA	23°09'07.0"N 102°48'17.0"O	243.0 ML	\$303,024.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10069	407006	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" EN FRACC SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. SAN FELIPE	23°10'43.6"N 102°48'31.5"O	274.5 ML	\$272,951.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL INDICATIVA

MAJUNTAJUNTO 2018-2021
C. MARIBEL MAGALÁN JIMÉNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 14 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
190PFIII10070	407007	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'35.1"N 102°50'35.7"O	244.0 ML	\$250,182.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10071	407008	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "GALILEO GALILEI" COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	EMILIANO ZAPATA	23°11'36.8"N 102°51'52.8"O	625.0 ML	\$624,212.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10072	407009	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS	RANCHO GRANDE	23°27'07.9"N 102°57'42.3"O	156.0 ML	\$147,679.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10073	407010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA MINERA	23°10'06.8"N 102°52'31.3"O	135.0 ML	\$87,541.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10074	407011	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL VALLE	23°10'10.5"N 102°53'45.7"O	99.5 ML	\$202,672.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10075	407012	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'34.9"N 103°04'04.7"O	433.0 ML	\$877,115.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$2,189,404.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. SAUL MONTREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

C. MARTINE MAGALI JIMÉNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 15 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MÉS QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO			
190PFIII10076	407013	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ COL ESPARZA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA	23°10'05.4"N 102°52'46.2"O	516.0 ML	\$933,946.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10077	407014	MEJORAMIENTO DE BORDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FRANCISCO VILLA	23°10'26.5"N 102°51'18.3"O	602.0 ML	\$141,431.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10078	407015	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "FERNANDO CALDERON" DE LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	BUENAVISTA DE TRUJILLO	23°09'07.0"N 103°11'24.0"O	102.0 ML	\$213,940.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10079	407016	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"O	430.0 ML	\$923,781.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10080	407017	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 MANUEL M. PONCE DE LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PATRIA Y LIBERTAD	23°11'36.1"N 102°52'45.0"O	492.0 ML	\$993,097.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10081	407018	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD PLENTIUD, FRESNILLO, ZACATECAS	PLENTIUD	23°13'53.6"N 103°04'35.9"O	84.5 ML	\$175,897.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 3							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLÁN MARTÍNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 16 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
190PFIII10082	407019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA MANUEL M PONCE DE LA LOCALIDAD PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO II	23°08'40.1"N 102°41'08.7°O	1.0 DOMO	\$602,766.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10083	407020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBLA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0°W	1.0 DOMO	\$602,766.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10084	407021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAURO G. CALOCHA DE LA COMUNIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA MANGA	23°16'57.6"N 102°58'38.3°O	1.0 DOMO	\$816,382.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10085	407022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MORELOS	23°19'22.0"N 103°00'52.0°O	1.0 DOMO	\$816,382.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10086	407023	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA SPENCER NYCE COOK DE LA COLONIA LAS AVES DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AVES	23°09'55.5°N 102°54'03.2°O	1.0 DOMO	\$892,546.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10087	407024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA RICARDO MONREAL, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	RICARDO MONREAL	23°10'02.9°N 102°53'07.5°O	1.0 DOMO	\$414,292.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 4						\$4,145,136.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00					

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. IRENE MORALES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO
2019-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 17 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
190PFIII10088	407025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA INSURGENTES	23°10'09.5"N 102°51'34.9"O	1.0 DOMO	\$713,326.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10089	407026	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL FRACCIONAMIENTO ABEL DAVILA, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. ABEL DAVILA	23°09'48.1"N 102°50'14.7"O	1.0 DOMO	\$529,936.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10090	407027	COSNTRUCCÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN JOSE RIOS" EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'08.8"N 102°53'38.0"O	96.0 M2	\$567,016.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10091	407031	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 4 "JOSE MA. VAZQUEZ" EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BENITO JUAREZ	23°11'07.0"N 102°52'08.3"O	192.0 M2	\$1,019,369.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10092	407032	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO III	23°08'31.6"N 102°42'56.6"O	48.0 M2	\$399,109.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10093	407033	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL NO 1 "BENTO JUAREZ" EN COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PERIODISTAS	23°10'48.6"N 102°52'31.3"O	64.20 M2	\$748,236.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10094	407034	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GRACIA SALINAS" EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE PLATEROS	23°11'26.4"N 102°52'37.4"O	64.20 M2	\$733,440.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 5							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL INFRA. BÁSICA EDUCATIVA							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. CAROLINE MACIEL MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 18_DE_20_

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
	Número (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
190PFIII10095	408002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	847.0 PZ\$	\$4,997,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%		X
190PFIII10096	408003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	576.0 PZ\$	\$2,995,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%		X
190PFIII10097	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361.0 PZ\$	\$1,496,346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%		X
					TOTAL MEJ. A LA VIVIENDA	\$9,488,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00				

REAGENDAMIENTO
2019-2021

C. MA. IRENE MAGALANES VIDALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección de
Desarrollo Social



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 19 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
19GFI/III10001	412001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.74" N 102°52'4.61" O	N/A	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
19GFI/III10002	412001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.74" N 102°52'4.61" O	7 VEHÍCULOS	\$ 1,115,000.00	\$ 868,823.76	\$ 868,823.76	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
19GFI/III10003	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°10'32.74" N 102°52'4.61" O	N/A	\$ 2,100,000.00	\$ 176,575.20	\$ 868,692.68	\$ 176,575.20	\$ 868,692.68	\$ 868,692.68	N/A	\$ -	\$ -	33%	33%	N/A	X
19GFI/III10004	412001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.74" N 102°52'4.61" O	N/A	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL GASTOS INDIRECTOS							\$ 3,315,000.00	\$ 1,045,398.96	\$ 1,737,516.44	\$ 176,575.20	\$ 868,692.68		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA TRENE MAGALHÃES MORAES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA:	25/07/2019
HOJA:	20_DE_20__

[illegible]



CITIA IRENE MAGALANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430



Usc: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FE_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		O b j e t o d e l G a s t o													
511	FONDO III - 2019														
	401001	CONCENTRADORA DE FONDO III 2019													
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		-\$83,530,214.75	\$109,607,728.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		-\$83,530,214.75	\$109,607,728.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		-\$83,530,214.75	\$109,607,728.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6122	CONCENTRADORA RAMO 33		-\$83,530,214.75	\$109,607,728.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401001	430													
	DESARROLLO SOCIAL			-\$83,530,214.75	\$109,607,728.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE FONDO III			-\$83,530,214.75	\$109,607,728.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	430													
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL			\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE FONDO III			\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS			\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				\$0.00	\$2,236,574.35	\$2,236,574.35	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$2,236,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RELOCALIZACIÓN DE POZO PAF															

Page 4

Page 5

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
401010	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$113,161.89	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$113,161.89	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$113,161.89	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$113,161.89	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE											\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.											\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00
				INVERSIÓN PÚBLICA											\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											\$0.00	\$113,161.89	\$0.00	\$0.00
401011	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$88,036.80	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$88,036.80	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$88,036.80	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$88,036.80	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE											\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.											\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00
				INVERSIÓN PÚBLICA											\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											\$0.00	\$88,036.80	\$0.00	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
13/sep./2019 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto												
401013	511	401013	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS.										
				DESARROLLO SOCIAL										
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$128,187.30	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$128,187.30	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$128,187.30	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$128,187.30	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$128,187.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL										
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE										
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS.										
				401014	511	401013	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS.						
DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$161,498.68					\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$161,498.68					\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$161,498.68					\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE														
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS.														
DESARROLLO SOCIAL														
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE														



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto						Devengado	Comprometer						
511	401014	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	DESARROLLO SOCIAL										
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.										
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,452.14	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	DESARROLLO SOCIAL										



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	401018	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$119,452.14	\$119,452.14	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$119,452.14	\$119,452.14	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$119,452.14	\$119,452.14	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$119,452.14	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		REHABILITACIÓN DE TANQUE M				\$0.00	\$119,452.14	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$119,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	401019	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	401020		REHABILITACIÓN DE TANQUE M				\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	\$118,694.24	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$118,694.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.											



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
13/sep./2019 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$712,159.51	\$712,159.51	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$712,159.51	\$712,159.51	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$712,159.51	\$712,159.51	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$712,159.51	\$712,159.51	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$712,159.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL												\$0.00	
402001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARRA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL												\$0.00	
511	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARRA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$399,468.21	\$399,468.21	\$394,935.85	\$4,532.36	\$0.00	\$394,935.85	\$399,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL												\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
402003		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: SAN LUIS Y HERMOSILLO, EN COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430		DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$420,749.53	\$420,749.53	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$420,749.53	\$420,749.53	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$420,749.53	\$420,749.53	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$420,749.53	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$420,749.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL												
		DESARROLLO SOCIAL												
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA												
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA												
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA												
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA												
402004		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO MARCONI, CALLE JUAN PABLO II, PRIVADA VILLAVICENCIO Y SAN HIPOLITO, COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.												
430		DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$336,544.15	\$336,544.15	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$336,544.15	\$336,544.15	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$336,544.15	\$336,544.15	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$336,544.15	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL												
		DESARROLLO SOCIAL												
		DESARROLLO SOCIAL												
		DESARROLLO SOCIAL												



UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA													
					\$0.00	\$336,544.15	\$336,544.15	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$336,544.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402005		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: OTOÑO, PRIMAVERA, SIN NOMBRE Y LATERAL DE LA CARRETERA A BAÑON EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
					\$0.00	\$1,333,989.74	\$1,333,989.74	\$1,235,770.68	\$98,219.06	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,333,989.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
					\$0.00	\$1,333,989.74	\$1,333,989.74	\$1,235,770.68	\$98,219.06	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,333,989.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
					\$0.00	\$1,333,989.74	\$1,333,989.74	\$1,235,770.68	\$98,219.06	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,333,989.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
					\$0.00	\$1,333,989.74	\$1,333,989.74	\$1,235,770.68	\$98,219.06	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,333,989.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		511	DESARROLLO SOCIAL												
					\$0.00	\$1,333,989.74	\$1,333,989.74	\$1,235,770.68	\$98,219.06	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,333,989.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA													
					\$0.00	\$1,333,989.74	\$1,333,989.74	\$1,235,770.68	\$98,219.06	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,333,989.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402006		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LOCALIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
					\$0.00	\$932,559.10	\$932,559.10	\$875,396.96	\$57,162.14	\$0.00	\$875,396.96	\$932,559.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
					\$0.00	\$932,559.10	\$932,559.10	\$875,396.96	\$57,162.14	\$0.00	\$875,396.96	\$932,559.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
					\$0.00	\$932,559.10	\$932,559.10	\$875,396.96	\$57,162.14	\$0.00	\$875,396.96	\$932,559.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$932,559.10	\$932,559.10	\$875,396.96	\$57,162.14	\$0.00	\$875,396.96	\$932,559.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											
				\$0.00	\$932,559.10	\$932,559.10	\$875,396.96	\$57,162.14	\$0.00	\$875,396.96	\$932,559.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA				\$0.00	\$932,559.10	\$932,559.10	\$875,396.96	\$57,162.14	\$0.00	\$875,396.96	\$932,559.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALERA Y SANTA CRUZ EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000	6100	6140	6141	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$607,797.97	\$607,797.97	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
				\$0.00	\$607,797.97	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$607,797.97	\$607,797.97	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											
				\$0.00	\$607,797.97	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DR				\$0.00	\$607,797.97	\$607,797.97	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$607,797.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000	6100	6140	6141	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$608,742.93	\$608,742.93	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											
				\$0.00	\$608,742.93	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
13/sep./2019 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA		\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	\$608,742.93	\$0.00	\$0.00	
			430											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000											
			INVERSIÓN PÚBLICA											
			6100											
511	402011	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA		\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	\$227,908.67	\$0.00	\$0.00	
			402012											
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTÍNEZ, FRESNILLO, ZACATECAS.											



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2019 02:50 p. m.

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
430	DESARROLLO SOCIAL															
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$482,649.74	\$482,649.74	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$482,649.74	\$482,649.74	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$482,649.74	\$482,649.74	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$482,649.74	\$482,649.74	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$482,649.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
511	402012	430	DESARROLLO SOCIAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402014	430	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, IGNACIO ZARAGOZA Y MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,807,234.59	\$1,807,234.59	\$1,778,821.56	\$28,413.03	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,807,234.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,807,234.59	\$1,807,234.59	\$1,778,821.56	\$28,413.03	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,807,234.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,807,234.59	\$1,807,234.59	\$1,778,821.56	\$28,413.03	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,807,234.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,807,234.59	\$1,807,234.59	\$1,778,821.56	\$28,413.03	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,807,234.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL														
		\$0.00	\$1,807,234.59	\$1,807,234.59	\$1,778,821.56	\$28,413.03	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,807,234.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI														
		\$0.00	\$1,807,234.59	\$1,807,234.59	\$1,778,821.56	\$28,413.03	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,807,234.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
402016	430	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,264,577.39	\$2,264,577.39	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,264,577.39	\$2,264,577.39	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,264,577.39	\$2,264,577.39	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,264,577.39	\$2,264,577.39	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL														
		\$0.00	\$2,264,577.39	\$2,264,577.39	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI														
		\$0.00	\$2,264,577.39	\$2,264,577.39	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$2,264,577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

13/sep./2019
02:50 p. m.



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por	
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
402017	430	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIX U GOMEZ, BENITO JUÁREZ, ZACATECAS, FCO I MADERO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,490,195.46	\$2,490,195.46	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$2,490,195.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402018	430	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL													

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR					\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402019 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TECOLOTITO, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$605,418.22	\$605,418.22	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$605,418.22	\$605,418.22	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$605,418.22	\$605,418.22	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$605,418.22	\$605,418.22	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$605,418.22	\$605,418.22	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR					\$0.00	\$605,418.22	\$605,418.22	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$605,418.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402020 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$362,602.31	\$362,602.31	\$0.00	\$362,602.31	\$0.00	\$0.00	\$362,602.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 19

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.



Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402022	430	430											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	\$0.00	\$318,226.42	\$318,226.42	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	\$0.00	\$318,226.42	\$318,226.42	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	\$0.00	\$318,226.42	\$318,226.42	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402023	430	430	\$0.00	\$318,226.42	\$318,226.42	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$318,226.42	\$318,226.42	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$318,226.42	\$318,226.42	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$318,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			430											
			DESARROLLO SOCIAL											
511	402023	430	430											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	\$0.00	\$185,999.13	\$185,999.13	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	\$0.00	\$185,999.13	\$185,999.13	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	\$0.00	\$185,999.13	\$185,999.13	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402023	430	430	\$0.00	\$185,999.13	\$185,999.13	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$185,999.13	\$185,999.13	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$185,999.13	\$185,999.13	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$185,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			430											
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA											

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

402025

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRES Y MATAMOROS EN LA COLONIA LOS PRADOS FRESNILLO, ZACATECAS

11	402025	430	6000	DESARROLLO SOCIAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$141,987.27	\$141,987.27	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$141,987.27	\$141,987.27	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$141,987.27	\$141,987.27	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$141,987.27	\$141,987.27	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$141,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA

402035

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,758.90	\$225,758.90	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$225,758.90	\$225,758.90	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$225,758.90	\$225,758.90	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$225,758.90	\$225,758.90	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402035	430													
11		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$225,758.90	\$225,758.90	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$225,758.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PX_UA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404002	430	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS		DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$240,593.28	\$240,593.28	\$239,560.16	\$1,033.12	\$0.00	\$239,560.16	\$240,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$240,593.28	\$240,593.28	\$239,560.16	\$1,033.12	\$0.00	\$239,560.16	\$240,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$240,593.28	\$240,593.28	\$239,560.16	\$1,033.12	\$0.00	\$239,560.16	\$240,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$240,593.28	\$240,593.28	\$239,560.16	\$1,033.12	\$0.00	\$239,560.16	\$240,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404002	430		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$240,593.28	\$240,593.28	\$239,560.16	\$1,033.12	\$0.00	\$239,560.16	\$240,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404003	430	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS		DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,785,492.08	\$1,785,492.08	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,785,492.08	\$1,785,492.08	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,785,492.08	\$1,785,492.08	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL												



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
13/sep./2019 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,785,492.08	\$1,785,492.08	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,785,492.08	\$1,785,492.08	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,785,492.08	\$1,785,492.08	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,837,858.36	\$1,837,858.36	\$1,836,573.72	\$1,284.64	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,837,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,837,858.36	\$1,837,858.36	\$1,836,573.72	\$1,284.64	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,837,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,837,858.36	\$1,837,858.36	\$1,836,573.72	\$1,284.64	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,837,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6141			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,837,858.36	\$1,837,858.36	\$1,836,573.72	\$1,284.64	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,837,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404004	430		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,837,858.36	\$1,837,858.36	\$1,836,573.72	\$1,284.64	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,837,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,837,858.36	\$1,837,858.36	\$1,836,573.72	\$1,284.64	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,837,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,124,420.77	\$1,124,420.77	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



III MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404006	430	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,420.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404007		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.												



UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$865,496.14	\$865,496.14	\$864,076.36	\$1,419.78	\$0.00	\$864,076.36	\$865,496.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$865,496.14	\$865,496.14	\$864,076.36	\$1,419.78	\$0.00	\$864,076.36	\$865,496.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$865,496.14	\$865,496.14	\$864,076.36	\$1,419.78	\$0.00	\$864,076.36	\$865,496.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$865,496.14	\$865,496.14	\$864,076.36	\$1,419.78	\$0.00	\$864,076.36	\$865,496.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
	DESARROLLO SOCIAL													
404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.													



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FE_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404011	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	DESARROLLO SOCIAL												
			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$728,491.63	\$728,491.63	\$0.00	\$728,491.63	\$0.00	\$0.00	\$728,491.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404011	430	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACCIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL												
			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$0.00	\$580,802.64	\$580,802.64	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$580,802.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PAVOREALES Y JILGUEROS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$423,236.54	\$423,236.54	\$422,498.53	\$738.01	\$0.00	\$422,498.53	\$423,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$423,236.54	\$423,236.54	\$422,498.53	\$738.01	\$0.00	\$422,498.53	\$423,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$423,236.54	\$423,236.54	\$422,498.53	\$738.01	\$0.00	\$422,498.53	\$423,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$423,236.54	\$423,236.54	\$422,498.53	\$738.01	\$0.00	\$422,498.53	\$423,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$423,236.54	\$423,236.54	\$422,498.53	\$738.01	\$0.00	\$422,498.53	\$423,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$0.00	\$423,236.54	\$423,236.54	\$422,498.53	\$738.01	\$0.00	\$422,498.53	\$423,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
405003				DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$311,203.98	\$311,203.98	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00



...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
405004	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES , FRESNILLO, ZACATECAS.	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$311,203.98	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$311,203.98	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$311,203.98	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$311,203.98	\$311,203.98	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	
							\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$311,203.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405005	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS.	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$430,750.84	\$429,855.17	\$895.67	\$0.00	\$429,855.17	\$430,750.84	\$0.00	\$0.00



...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o														
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$497,102.66	\$496,410.11	\$692.55	\$0.00	\$496,410.11	\$497,102.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$497,102.66	\$496,410.11	\$692.55	\$0.00	\$496,410.11	\$497,102.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$497,102.66	\$496,410.11	\$692.55	\$0.00	\$496,410.11	\$497,102.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	511	405005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$497,102.66	\$496,410.11	\$692.55	\$0.00	\$497,102.66	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$497,102.66	\$496,410.11	\$692.55	\$0.00	\$496,410.11	\$497,102.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/					\$0.00	\$497,102.66	\$496,410.11	\$692.55	\$0.00	\$496,410.11	\$497,102.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$107,919.16	\$107,775.89	\$143.27	\$0.00	\$107,775.89	\$107,919.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$107,919.16	\$107,775.89	\$143.27	\$0.00	\$107,775.89	\$107,919.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$107,919.16	\$107,775.89	\$143.27	\$0.00	\$107,775.89	\$107,919.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	511	405006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$107,919.16	\$107,775.89	\$143.27	\$0.00	\$107,919.16	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$107,919.16	\$107,775.89	\$143.27	\$0.00	\$107,775.89	\$107,919.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/					\$0.00	\$107,919.16	\$107,775.89	\$143.27	\$0.00	\$107,775.89	\$107,919.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405007	430		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SEGUNDA DE JOAQUIN ARRIETA MARTE Y TIERRA DE LA COLONIA RAMÓN AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405007	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$486,844.08	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$486,844.08	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$0.00	\$486,844.08	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$486,844.08	\$486,844.08	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$486,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATÉLITE FRESNILLO, ZACATECAS											
405008	430		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATÉLITE FRESNILLO, ZACATECAS											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405008	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$689,116.21	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$689,116.21	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$0.00	\$689,116.21	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$689,116.21	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATÉLITE FRESNILLO, ZACATECAS											



Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405009	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
			6000	\$0.00	\$689,116.21	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$689,116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	\$0.00	\$425,105.43	\$425,105.43	\$424,858.11	\$247.32	\$0.00	\$424,858.11	\$425,105.43	\$0.00	\$0.00	
			6100	\$0.00	\$425,105.43	\$425,105.43	\$424,858.11	\$247.32	\$0.00	\$424,858.11	\$425,105.43	\$0.00	\$0.00	
			6130	\$0.00	\$425,105.43	\$425,105.43	\$424,858.11	\$247.32	\$0.00	\$424,858.11	\$425,105.43	\$0.00	\$0.00	
			6131	\$0.00	\$425,105.43	\$425,105.43	\$424,858.11	\$247.32	\$0.00	\$424,858.11	\$425,105.43	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL											
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
405010	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LÁZARO CARDENAS Y PROLONGACIÓN PINO SUAREZ EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	\$0.00	\$509,567.19	\$509,567.19	\$507,848.14	\$1,719.05	\$0.00	\$507,848.14	\$509,567.19	\$0.00	\$0.00	
			6100	\$0.00	\$509,567.19	\$509,567.19	\$507,848.14	\$1,719.05	\$0.00	\$507,848.14	\$509,567.19	\$0.00	\$0.00	
			6130	\$0.00	\$509,567.19	\$509,567.19	\$507,848.14	\$1,719.05	\$0.00	\$507,848.14	\$509,567.19	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL											
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
			DESARROLLO SOCIAL											
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											



...UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
13/sep./2019 02:50 p. m.



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405010	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$509,567.19	\$509,567.19	\$507,848.14	\$1,719.05	\$0.00	\$507,848.14	\$509,567.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$509,567.19	\$509,567.19	\$507,848.14	\$1,719.05	\$0.00	\$507,848.14	\$509,567.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA,		\$0.00	\$509,567.19	\$509,567.19	\$507,848.14	\$1,719.05	\$0.00	\$507,848.14	\$509,567.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405011				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAHONEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.												
		430		DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$451,690.94	\$451,690.94	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$451,690.94	\$451,690.94	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$451,690.94	\$451,690.94	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$451,690.94	\$451,690.94	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$451,690.94	\$451,690.94	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA,		\$0.00	\$451,690.94	\$451,690.94	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZACATECAS.												
405012				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZACATECAS.												
		430		DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$481,478.45	\$481,478.45	\$479,902.58	\$1,575.87	\$0.00	\$479,902.58	\$481,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FE_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto										Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar					
511	405012	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$481,478.45	\$0.00	\$481,478.45	\$479,902.58	\$1,575.87	\$0.00	\$479,902.58	\$481,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$481,478.45	\$0.00	\$481,478.45	\$479,902.58	\$1,575.87	\$0.00	\$479,902.58	\$481,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$481,478.45	\$0.00	\$481,478.45	\$479,902.58	\$1,575.87	\$0.00	\$479,902.58	\$481,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$481,478.45	\$0.00	\$481,478.45	\$479,902.58	\$1,575.87	\$0.00	\$479,902.58	\$481,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$481,478.45	\$0.00	\$481,478.45	\$479,902.58	\$1,575.87	\$0.00	\$479,902.58	\$481,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405013	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$283,575.48	\$0.00	\$283,575.48	\$279,823.55	\$3,751.93	\$0.00	\$279,823.55	\$283,575.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$283,575.48	\$0.00	\$283,575.48	\$279,823.55	\$3,751.93	\$0.00	\$279,823.55	\$283,575.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$283,575.48	\$0.00	\$283,575.48	\$279,823.55	\$3,751.93	\$0.00	\$279,823.55	\$283,575.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$283,575.48	\$0.00	\$283,575.48	\$279,823.55	\$3,751.93	\$0.00	\$279,823.55	\$283,575.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$283,575.48	\$0.00	\$283,575.48	\$279,823.55	\$3,751.93	\$0.00	\$279,823.55	\$283,575.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405015			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$283,575.48	\$0.00	\$283,575.48	\$279,823.55	\$3,751.93	\$0.00	\$279,823.55	\$283,575.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
			DESARROLLO SOCIAL												
			INVERSIÓN PÚBLICA												



Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													Cuentas por Pagar
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado			
405019	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$931,494.86	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$931,494.86	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$931,494.86	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
405019	430	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$931,494.86	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,494.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL														
		DESARROLLO SOCIAL														
		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/														
		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/														
407001	430	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
407001	430	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL														
		DESARROLLO SOCIAL														

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER	\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407002		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS											
430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407002	430	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL											
		\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER	\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407003		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA) EN LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407003	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$155,820.26	\$155,820.26	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$155,820.26	\$155,820.26	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER		\$0.00	\$155,820.26	\$155,820.26	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407004				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430				DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407004	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER		\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407005				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o													
511	407005	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER		\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407006	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" EN FRACC SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS.										
			DESARROLLO SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407006	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS										
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" EN FRACC SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS.										
			DESARROLLO SOCIAL										

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407007	430		DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER		\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407008	430		CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "GALILEO GALILEI" COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS												
				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER		\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
hora de Impresión

13/sep./2019
02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto												
407009	430	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE FRESNILLO, ZACATECAS.												
		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL												
		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER												
		DESARROLLO SOCIAL												
		DESARROLLO SOCIAL												
407010	430	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONINA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS												
		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$87,541.91	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$87,541.91	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$87,541.91	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$87,541.91	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL												
		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER												
		DESARROLLO SOCIAL												
		DESARROLLO SOCIAL												



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
13/sep./2019
02:50 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER													
			\$0.00	\$87,541.91	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
407011													
430 DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$202,672.68	\$202,672.68	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$202,672.68	\$202,672.68	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$202,672.68	\$202,672.68	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$202,672.68	\$202,672.68	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407011	430											
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$202,672.68	\$202,672.68	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS													
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER													
			\$0.00	\$202,672.68	\$202,672.68	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$202,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS													
407012													
430 DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$877,115.16	\$877,115.16	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$877,115.16	\$877,115.16	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$877,115.16	\$877,115.16	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407012	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$877,115.16	\$877,115.16	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$877,115.16	\$877,115.16	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER		\$0.00	\$877,115.16	\$877,115.16	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$877,115.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407013	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ COL ESPARZA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.															
		430		DESARROLLO SOCIAL												
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$933,946.87	\$933,946.87	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$933,946.87	\$933,946.87	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$933,946.87	\$933,946.87	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$933,946.87	\$933,946.87	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407013	430		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$933,946.87	\$933,946.87	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER		\$0.00	\$933,946.87	\$933,946.87	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$933,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO, ZACATECAS												
		430		DESARROLLO SOCIAL												
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$141,431.91	\$141,431.91	\$0.00	\$141,431.91	\$0.00	\$0.00	\$141,431.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 44

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$923,781.35	\$923,781.35	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$923,781.35	\$923,781.35	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$923,781.35	\$923,781.35	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$923,781.35	\$923,781.35	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1	407016	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$923,781.35	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$923,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
407017	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 MANUEL M. PONCE DE LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$993,097.30	\$993,097.30	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$993,097.30	\$993,097.30	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$993,097.30	\$993,097.30	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407017	430	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$993,097.30	\$993,097.30	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$993,097.30	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$993,097.30	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$993,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

13/sep./2019

hora de Impresión

02:50 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407018	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$175,897.70	\$175,897.70	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$175,897.70	\$175,897.70	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$175,897.70	\$175,897.70	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$175,897.70	\$175,897.70	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	511	407018	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$175,897.70	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$175,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA MANUEL M PONCE DE LA LOCALIDAD PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	511	407019	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E							\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	DESARROLLO SOCIAL														
511	407020	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL							\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E							\$0.00	\$602,766.65	\$602,766.65	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$602,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAURO G. CALOCA DE LA COMUNIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZACATECAS	DESARROLLO SOCIAL														
6000		INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA					\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407021	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407022		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS												
430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E				\$0.00	\$816,382.43	\$816,382.43	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$816,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407023		CONSTRUCCIÓN DE AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA SPENCER NYCE COOK DE LA COLONIA LAS AVES DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS												
430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$892,546.07	\$892,546.07	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento													
Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407023	430											
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$892,546.07	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$892,546.07	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$892,546.07	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$892,546.07	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE IM			\$0.00	\$892,546.07	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$892,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA RICARDO MONREAL, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.												
511	407024	430											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$414,292.76	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$414,292.76	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$414,292.76	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$414,292.76	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$414,292.76	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E			\$0.00	\$414,292.76	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$414,292.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO , ZACATECAS.												



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

13/sep./2019
02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL															
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	
511	407025	430	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00		
				\$0.00	\$713,326.58	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00	\$713,326.58	\$0.00	\$0.00		
407026	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL FRACCIONAMIENTO ABEL DAVILA, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.															
	430	DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	
511	407026	430	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00		
				\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00		
				\$0.00	\$529,936.23	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00	\$529,936.23	\$0.00	\$0.00		



NICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407027	430	COSNSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN JOSE RIOS" EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$567,016.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407031	430	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 4 "JOSE MA. VAZQUEZ" EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
				\$0.00	\$1,019,369.64	\$1,019,369.64	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$1,019,369.64	\$0.00	\$0.00				
407032	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS															
430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1	407032	430					\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00				
				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00				
				\$0.00	\$399,109.38	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$399,109.38	\$0.00	\$0.00				
407033	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL NO 1 "BENITO JUAREZ" EN COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS															
430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA				\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407033	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL											
			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO:											
407034		430	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GRACIA SALINAS" EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,440.14	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407034	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$733,440.14	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$733,440.14	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$733,440.14	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$733,440.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002		430	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,997,300.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408002	430												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,997,300.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN	\$0.00	\$4,997,300.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN	\$0.00	\$4,997,300.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$4,997,300.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE				\$0.00	\$4,997,300.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408003			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP											
430			DESARROLLO SOCIAL											
511	408003	430												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,995,200.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,995,200.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN	\$0.00	\$2,995,200.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,995,200.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE				\$0.00	\$2,995,200.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408005			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS											

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000		\$0.00	\$1,496,346.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100		\$0.00	\$1,496,346.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6170		\$0.00	\$1,496,346.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6171		\$0.00	\$1,496,346.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,496,346.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00		
	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL			\$0.00	\$1,496,346.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,346.00	\$0.00	\$0.00		
	GASTOS INDIRECTOS 2019														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		2000		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2900			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2960			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2961			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3000			\$0.00	\$3,265,000.00	\$3,265,000.00	\$176,575.20	\$1,527,483.56	\$1,045,398.96	-\$868,823.76	\$2,219,601.04	\$176,575.20	\$176,575.20	\$868,823.76		
3200			\$0.00	\$1,115,000.00	\$1,115,000.00	\$0.00	\$246,176.24	\$868,823.76	-\$868,823.76	\$246,176.24	\$0.00	\$0.00	\$868,823.76		
3250			\$0.00	\$1,115,000.00	\$1,115,000.00	\$0.00	\$246,176.24	\$868,823.76	-\$868,823.76	\$246,176.24	\$0.00	\$0.00	\$868,823.76		
3252			\$0.00	\$1,115,000.00	\$1,115,000.00	\$0.00	\$246,176.24	\$868,823.76	-\$868,823.76	\$246,176.24	\$0.00	\$0.00	\$868,823.76		
3300			\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$176,575.20	\$1,231,307.32	\$176,575.20	\$0.00	\$1,923,424.80	\$176,575.20	\$176,575.20	\$0.00		



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2019 02:50 p. m.



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
511	412001	430	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$176,575.20	\$1,231,307.32	\$176,575.20	\$0.00	\$1,923,424.80	\$176,575.20	\$0.00
			3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$176,575.20	\$1,231,307.32	\$176,575.20	\$0.00	\$1,923,424.80	\$176,575.20	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
			3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$3,315,000.00	\$3,315,000.00	\$176,575.20	\$1,577,483.56	\$1,045,398.96	-\$868,823.76	\$2,269,601.04	\$176,575.20	\$868,823.76
GASTOS INDIRECTOS 2019					\$0.00	\$3,315,000.00	\$3,315,000.00	\$176,575.20	\$1,577,483.56	\$1,045,398.96	-\$868,823.76	\$2,269,601.04	\$176,575.20	\$868,823.76
413001 APORTACION CONVENIO FISE 2019 SEDUVOT														
430 DESARROLLO SOCIAL														
511	413001	430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIÓN	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
APORTACION CONVENIO FISE 2019 SEDUVOT				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 25/07/2019
HOJA: 2 DE 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO	19GIFIII10003 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA:	JUNIO DEL 2019

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
1042516717	S/N	26/06/2019	P07819	17/06/2019	C01845	26/06/2019	294E	17/06/2019	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07850	17/06/2019	C01868	26/06/2019	D787	17/06/2019	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07881	17/06/2019	C01872	26/06/2019	61A5	17/06/2019	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07930	17/06/2019	C01896	26/06/2019	1E04	17/06/2019	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07901	17/06/2019	C01883	26/06/2019	3560	17/06/2019	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07680	26/06/2019	C01812	26/06/2019	1DCE	26/06/2019	CARMINA HERNANDEZ MARES	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 28,355.04	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07925	17/06/2019	C01894	26/06/2019	1559	17/06/2019	MAGALY URIBE RUEDAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07894	17/06/2019	C01879	26/06/2019	F4C9	17/06/2019	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07934	17/06/2019	C01899	26/06/2019	A4AD	17/06/2019	MIGUEL MINIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 11,600.00	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07922	17/06/2019	C03101	26/06/2019	04CE	17/06/2019	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	
1042516717	S/N	26/06/2019	P07799	17/06/2019	C01840	26/06/2019	6FAE	17/06/2019	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	
SUMAS												\$ 176,575.20	

TOTAL ACUMULADO \$ 868,692.68

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,100,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,231,307.32

% AVANCE FINANCIERO 33%