

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: NOVIEMBRE 2020

29/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	FISE 2020	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL AVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: NOVIEMBRE 2020

29/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	FISE 2020	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO.

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL AMLA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE NOVIEMBRE 2020

FISE 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/12/2020
HOJA: 1_DE_2_

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFISE01	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS	FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA)	23°25'09.0"N 102°40'35.0"O	2,711.50 ML	\$ 2,453,134.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
20OPFISE02	B01004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'05.7"N 102°53'28.2"O	382.50 ML	\$ 597,927.12	\$ 153,630.88	\$ 153,630.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	26%	90%	N/A	X
20OPFISE03	B01005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA RICARDO MONREAL	23°10'06.0"N 102°53'07.6"O	1,405.00 M2	\$ 824,544.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
20OPFISE04	B01006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERGEL EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	PLENITUD	23°13'44.6"N 103°04'48.6"O	4,315.75 M2	\$ 2,437,639.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
20OPFISE05	B01017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN	23°11'18.4"N 102°51'00.8"O	16.00 POSTES	\$ 818,554.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 7,131,800.65	\$ 153,630.88	\$ 153,630.88	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN MENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/12/2020
HOJA: 2_DE_2_

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFISE06	B01018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'51.0"N 102°50'36.3"O	1.00 DOMO	\$ 1,002,261.01	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29	N/A	\$ -	\$ -	66%	80%	N/A	X
20OPFISE07	B01019	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'32.8"N 103°00'40.1"O	177.00 ML	\$ 373,940.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 1,376,201.70	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29		\$ -	\$ -				
TOTAL FISE 2020						\$ 8,508,002.35	\$ 817,174.17	\$ 817,174.17	\$ 663,543.29	\$ 663,543.29		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/feb./2021
hora de Impresión 10:08 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
621	FISE 2020													
	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS												
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$2,453,134.70	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,134.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	B01004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$153,630.88	-\$153,630.88	\$444,296.24	\$153,630.88	\$0.00	\$153,630.88
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$153,630.88	-\$153,630.88	\$444,296.24	\$153,630.88	\$0.00	\$153,630.88
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$153,630.88	-\$153,630.88	\$444,296.24	\$153,630.88	\$0.00	\$153,630.88
621	B01004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$153,630.88	-\$153,630.88	\$444,296.24	\$153,630.88	\$153,630.88
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$153,630.88	-\$153,630.88	\$444,296.24	\$153,630.88	\$153,630.88



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/feb./2021
hora de Impresión 10:08 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$597,927.12	\$597,927.12	\$0.00	\$0.00	\$153,630.88	-\$153,630.88	\$444,296.24	\$153,630.88	\$0.00	\$153,630.88
B01005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$824,544.77	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERGEL EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2021 10:08 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
621	B01006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$2,437,639.72	\$2,437,639.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01017			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS															
430			DESARROLLO SOCIAL															
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC				\$0.00	\$818,554.34	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01018			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS															
430			DESARROLLO SOCIAL															
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$663,543.29	-\$663,543.29	\$338,717.72	\$663,543.29	\$663,543.29	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 18/feb./2021
hora de Impresión 10:08 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
621	B01018	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$663,543.29	-\$663,543.29	\$338,717.72	\$663,543.29	\$663,543.29	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$663,543.29	-\$663,543.29	\$338,717.72	\$663,543.29	\$663,543.29	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$663,543.29	-\$663,543.29	\$338,717.72	\$663,543.29	\$663,543.29	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$663,543.29	-\$663,543.29	\$338,717.72	\$663,543.29	\$663,543.29	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E		\$0.00	\$1,002,261.01	\$1,002,261.01	\$0.00	\$0.00	\$663,543.29	-\$663,543.29	\$338,717.72	\$663,543.29	\$663,543.29	\$0.00
B01019			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR "AGUSTÍN GUZMÁN MONTREAL" EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
621	B01019	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$373,940.69	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FISE 2020		\$0.00	\$8,508,002.35	\$8,508,002.35	\$2,437,639.72	\$0.00	\$817,174.17	\$1,620,465.55	\$7,690,828.18	\$817,174.17	\$663,543.29	\$153,630.88
Total Final			\$0.00	\$8,508,002.35	\$8,508,002.35	\$2,437,639.72	\$0.00	\$817,174.17	\$1,620,465.55	\$7,690,828.18	\$817,174.17	\$663,543.29	\$153,630.88		



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/12/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

621 FISE 2020

621 FISE 2020

20OPFISE02 - B01004 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA: 1

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FISE-01-20	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$ 597,927.12	1	\$ 153,630.88	115684668	S/N	-	P26327	18/11/2020	-	-	3AC3	18/11/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FISE-01-20	\$ 153,630.88
SUMA																\$ 153,630.88

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIENZO CHARRO

COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 153,630.88

PRESUPUESTO APROBADO \$ 597,927.12

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 444,296.24

% AVANCE FINANCIERO 26%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROGRAMA FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/12/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621 FISE 2020
PROYECTO: 20OPFISE06 - B01018 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA: 2

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FISE-02-20	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	\$ 1,002,261.01	1	\$ 663,543.29	115684668	S/N	27/11/2020	P23783	18/11/2020	C07167	27/11/2020	AEBA	18/11/2020	6191	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ" EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FISE-02-20	\$ 663,543.29
SUMA																\$ 663,543.29

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GAYTAN LÓPEZ"
UBICACIÓN: LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 663,543.29

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,002,261.01

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 338,717.72

% AVANCE FINANCIERO 66%