

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.  
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18  
HOJA 15 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10060	405020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA	COMUNIDAD LA ENCANTADA		11 POSTE DE 12 M 2 POSTE DE 7 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 386,657.26	\$ -	\$ 386,657.26	\$ 386,657.26	\$ 386,657.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10061	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERRERY.	COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACION AZTECA		2 POSTE DE 12 M 1 POSTE DE 9 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 286,979.39	\$ -	\$ 272,384.92	\$ -	\$ 272,384.92	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10062	405015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		4 POSTES	\$ 143,733.00	\$ -	\$ 142,441.85	\$ -	\$ 142,441.85	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10063		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.		4 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 229,426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
18OFIII10064	405016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AYUTLA Y CIPRESES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.		16 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 486,322.00	\$ -	\$ 483,988.93	\$ 483,988.93	\$ 483,988.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 1,533,117.65	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ 870,646.19	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.  
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18  
HOJA\_16\_DE\_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10065	405018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCIA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA SOLEDAD		13 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 669,631.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
18OFIII10066	405021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PANFILO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		7 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 627,909.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
18OFIII10067	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES		14 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 928,807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
18OFIII10068	405022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION CARRETERA A MONTEMARIANA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA		16 POSTES 3 TRANSFORMADOR	\$ 1,070,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,296,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 4,829,904.65	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ 870,646.19	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL