

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
 HOJA_5_DE_24__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10015	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	COMUNIDAD MONTEMARIANA	23° 19'34.67" N 103° 6'44.83" O	257 ML	\$ 393,463.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
18OFIII10016	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)	COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)		3186.86 ML	\$ 2,563,855.40	\$ -	\$ 1,364,843.87	\$ 277,931.66	\$ 1,364,843.87	N/A	\$ -	\$ -	53%	75%	N/A	X
18OFIII10018	402032	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JERONIMO		466.52 ML	\$ 374,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10019	402035	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I MADERO, NIÑOS HEROES,JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CONSTITUCION EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA CANTERA		1947.60 ML	\$ 2,074,565.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
18OFIII10020	402007	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO		293.20 ML 100 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 705,701.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 6,112,076.86	\$ -	\$ 1,364,843.87	\$ 277,931.66	\$ 1,364,843.87		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
 HOJA_6_DE_24__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10021	402031	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)		442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 942,625.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
18OFIII10022	402025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS		16 ML 20 DSCARGAS	\$ 302,299.48		\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10023	402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE		538 ML	\$ 778,337.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X
18OFIII10024		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,268,295.17	\$ -	\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
 HOJA_7_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10025	402033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		2516 ML 70 DESCARGAS	\$ 2,097,472.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10026	402030	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 202,181.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10027	402039	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO		205 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 329,270.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10028	402040	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE,BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LAS CATARINAS		2872 ML 325 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 3,351,498.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
18OFIII10029	402037	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL EPAZOTE		568 ML	\$ 382,428.53	\$ -	\$ 381,689.57	\$ 381,689.57	\$ 381,689.57	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10030	402036	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA		112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 326,444.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 6,689,295.34	\$ -	\$ 381,689.57	\$ 381,689.57	\$ 381,689.57		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
 HOJA_8_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10031	402029	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 631,640.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10032	402015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO		106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 266,461.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
18OFIII10033	402011	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO		1051 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 634,480.51	\$ -	\$ 233,987.58	\$ 233,987.58	\$ 233,987.58	N/A	\$ -	\$ -	37%	80%	N/A	X
18OFIII10034	402010	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		1186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 884,165.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
18OFIII10035	402027	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD NUEVO DIA		257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 384,929.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
18OFIII10036	402024	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA		600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 953,568.89	\$ -	\$ 344,878.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	36%	55%	N/A	X
18OFIII10037		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD JARILLAS		16 BIODIGESTORES	\$ 251,075.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 4,006,323.28	\$ -	\$ 578,865.68	\$ 233,987.58	\$ 233,987.58		\$ -	\$ -				

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18
HOJA_9_DE_24__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10038	402034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE		74 BIODIGESTORES	\$ 979,250.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
18OFIII10039	402038	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		1331.4 ML	\$ 1,492,961.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
18OFIII10040		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		195 ML	\$ 322,726.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10041		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES.	COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES		64.1 ML	\$ 136,444.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10042		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		636.1 ML	\$ 442,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 5						\$ 3,373,656.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 23,449,647.09	\$ -	\$ 2,627,293.98	\$ 893,608.81	\$ 2,282,415.88		\$ -	\$ -				

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL