

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18
 HOJA_15_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10060	405020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA	COMUNIDAD LA ENCANTADA		11 POSTE DE 12 M 2 POSTE DE 7 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 386,657.26	\$ 386,657.26	\$ 386,657.26	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10061	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERRERY.	COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACION AZTECA		2 POSTE DE 12 M 1 POSTE DE 9 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 286,979.39	\$ 272,384.92	\$ 272,384.92	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10062		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		4 POSTES	\$ 143,733.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
18OFIII10063		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.		4 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 229,426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
18OFIII10064		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AYUTLA Y CIPRESES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.		16 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 486,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 1,533,117.65	\$ 659,042.18	\$ 659,042.18	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18
HOJA_16_DE_24_____

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10065		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCIA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA SOLEDAD		13 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 669,631.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
18OFIII10066		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PANFILO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		7 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 627,909.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
18OFIII10067		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES		14 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 928,807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X
18OFIII10068		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION CARRETERA A MONTEMARIANA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA		16 POSTES 3 TRANSFORMADOR	\$ 1,070,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,296,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 4,829,904.65	\$ 659,042.18	\$ 659,042.18	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL