

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE, 402 DRENAJE Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA: JULIO 2018

FECHA 02/09/18  
 HOJA\_10\_DE\_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10017	402028	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÒN Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÒN) EN COLONIA AMPLIACIÒN AZTECA Y COLONIA MEXICO	COLONIA AMPLIACIÒN AZTECA Y COLONIA MEXICO		2300 ML	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL