

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

### SECRETARÍA DE FINANZAS

#### CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 DEL SISTEMA DE FORMATO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES SEAN TRANSFERIDOS POR CONCEPTOS DE APORTACIONES FEDERALES, CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN O REASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS.

Con fundamento en la Guía de Criterios para el reporte del Ejercicio, [Ley de] Resultados de los Recursos Federales Transferidos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informa el resultado del **Cuarto Trimestre del ejercicio 2017**, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos a través del Sistema al que hacen referencia los artículos 85 y 86 del Código Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Contabilidad Fiscal. La información completa por componente de captura se puede consultar y descargar a través de la siguiente liga:

[http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119](http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=119)

#### I.- Gestión de Proyectos.

Aspectos generales	Reportado al Cuarto Trimestre
1. Número total de proyectos validados al trimestre	4510
2. Monto total aprobado de los proyectos validados	\$ 2,941'467,73
3. Monto total pagado de los proyectos validados *	\$ 1'559,544,4
4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados	68.10%
5. Número de municipios en los que se validaron proyectos*	58
6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos*	100%

Se incluyen los reportes denominados "Detalle Obra por Obra" y "Detalle Programa" que contempla las Aportaciones Federales, Subsidios y Convenio

... por el Sistema de Formato Único.

# Pública

## UNICO

DE LOS  
EPTO DE  
ERIA DE

Destino y  
etaría de  
**estre del**  
federales  
de la Ley  
ordinación  
onsultar y

d=469&lt

<b>cuarto</b>
e
35.00
27.00

glose por  
s emitido



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Zacatecas</b>	5,993	59	59
<b>Zacatecas</b>	2,170	59	59

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 8163

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC00160200673600	Pavimento En Calle Revolución, Col. Plan De Ayala En Cabezera Municipal. -4987	2482252	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674359	Pavimento En La Calle Independencia, Col. Centro En La Cabezera Municipal-4988	2482190	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675045	Pavimento En La Calle Gomez Farias Entre Calle Sulfato Y Calle Morelos, Col. Centro En Cabezera Municipal-4990	2482006	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675607	Pavimento En La Calle Gomez Farias Entre Calle Morelos Y Calle Alvaro Obregon, Col. Centro En Cabezera Municipal-4989	2481882	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300734598	Pavimento En La Calle Independencia, Col. Centro En La Cabezera Municipal - 2574	2574	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 8163

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160300735667	Pavimento En Calle Revolución, Col. Plan De Ayala En Cabezera Municipal. - 2573	2573	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300735668	Pavimento En La Calle Gomez Farias Entre Calle Sulfato Y Calle Morelos, Col. Centro En Cabezera Municipal - 2576	2576	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300736270	Pavimento En La Calle Gomez Farias Entre Calle Morelos Y Calle Alvaro Obregon, Col. Centro En Cabezera Municipal - 2575	2575	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200897195	Construccion De Centro Cultural Daniel Peralta 2da Etapa, Col. Magisterial, Cabezera Municipal. - 5704622	5704622	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,139,000	\$3,005,994	\$3,005,994	\$3,005,994	\$3,005,994	\$901,798	\$901,798	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00		Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
ZAC17170200897196	Pavimentación De Calle Dr Ignacio Hierro, Col. Centro, Cabezera Municipal - 5733629	5733629	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,453,000	\$3,423,589	\$3,423,589	\$3,423,589	\$3,423,589	\$1,027,077	\$1,027,077	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00		Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 8163

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC1717020098006	Construcción De Domo En Cancha De Basquetbol En Areas Deportivas Del Gimnasio Municipal, Col. Magisterial, Cabecera Municipal - 5704748	5704748	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$841,000	\$830,885	\$830,885	\$830,885	\$830,885	\$249,265	\$249,265	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: se pago el anticipo correspondiente al 30% / Física: proceso de construcción / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ZAC17170200900465	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Obras Complementarias En Av. Hidalgo Entre La C. Siglo XXI Y Carretera Proaño, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5703941	5703941	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$290,000	\$286,522	\$286,522	\$286,522	\$286,522	\$286,522	\$106,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION 1 / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
ZAC17170200902065	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Y Construcción De Plaza Entre C. Alameda Y C. Plaza Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733380	5733380	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,660,000	\$3,586,621	\$3,586,621	\$3,586,621	\$3,586,621	\$1,075,986	\$1,075,986	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro:
ZAC17170200902066	Pavimentación De Calle Francisco Sarabia Y Calle America, Col. Centro, Cabecera Municipal, - 5704562	5704562	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,457,000	\$2,427,559	\$2,427,559	\$2,427,559	\$2,427,559	\$918,209	\$918,209	37.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	56.00	Financiera: SE TIENE PAGADO ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Física: / Registro:
ZAC17170200902843	Pavimentación De Calle Ginos Entre C. Jardín Madero Y Calle Belisario Dominguez Y Pavimentación De Calle Belisario Dominguez Entre C. Jardín Madero Y C. García De La Cadena, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733320	5733320	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,160,000	\$2,131,291	\$2,131,291	\$2,131,291	\$2,131,291	\$639,387	\$639,387	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 8163

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170300957394	Pavimentación De Calle Francisco Sarabia Y Calle America, Col. Centro, Cabecera Municipal. - 5704562 - 5707	5707	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300958852	Pavimentación De Calle Dr Ignacio Hierro, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733629 - 5816	5816	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300959232	Construcción De Centro Cultural Daniel Peralta 2da Etapa, Col. Magisterial, Cabecera Municipal. - 5704622 - 5708	5708	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300960146	Construcción De Domo En Cancha De Basquetbol En Areas Deportivas Del Gimnasio Municipal, Col. Magisterial, Cabecera Municipal - 5704748 - 5710	5710	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300961111	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Y Construcción De Plaza Entre C. Alameda Y C. Plaza Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733380 - 5814	5814	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 8163

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300961872	Construcción de Banquetas, Guarniciones Y Obras Complementarias En Av. Hidalgo Entre La C. Siglo Xxi Y Carretera Proaño, Col. Centro, Cabezera Municipal - 5703941 - 5698	5698	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios	U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.