

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION
 SUB-PROGRAMA: PAICE
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

FECH 16/04/2019

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
	101004	REINTEGROS PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	FRESNILLO	23°69'50.61" N, 102°52'15.05" O		\$ 132,739.26		\$ 132,739.26		\$ 132,739.26		\$ -	\$ -	100			X
MF OP CP PAICE-01-18	801001	REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	FRESNILLO	23°69'50.61" N, 102°52'15.05" O	1289.66 M2	\$ 10,979,952.30		\$ 7,476,141.77	\$ 3,343,025.23	\$ 10,977,353.40		\$ -	\$ -	98	100		X
TOTALES:						\$ 11,112,691.56	\$ -	\$ 7,608,881.03	\$ 3,343,025.23	\$ 11,110,092.66							

 LIC.SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES
 ENCARGADO DE LA DIRECCION RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 Ó FONDO
 (OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO
 ECÓNOMICO Y SOCIAL/ TESORERO MUNICIPAL)