

**INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.**

**✚ Reparación de Fugas:**

<b>Abril</b>	○ Fuga en línea de conducción de 10" que alimenta al cárcamo Huicot.
	○ Fuga en línea de conducción de 18" que viene del Sistema Pardillo. La reparación se realizó en la Colonia Napoleón Gómez Sada.
<b>Mayo</b>	○ Fuga en línea de conducción de 12" que parte del rebombeo Huicot al cerro del Xoconostle.
<b>Junio</b>	○ Fuga en la línea de conducción de p.v.c. de 10" que parte de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot.
	○ Fuga en la línea de conducción de p.v.c. de 10" que parte de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot.
	○ Fuga en línea de conducción de 14" que parte de rebombeo Pardillo a las colonias del sureste de la Ciudad.
	○ Fuga en línea de conducción de acero de 18" que parte del rebombeo Pardillo al tanque de la Colonia Emiliano Zapata.
	○ Fuga en línea de conducción de acero de 18" que parte del rebombeo Pardillo al tanque de la Colonia Emiliano Zapata.
<b><u>TOTAL DE 08 FUGAS REPARADAS</u></b>	

**✚ Pérdidas:**

<b>Abril</b>	○ Robo de material del pozo No. 15 Rancho la Luz, 100 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
<b>Mayo</b>	○ Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
	○ Robo de material en pozo No. 14 de Rancho la Luz. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
	○ Robo de material en pozo No. 7 de Sist. Carrillo. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
<b>Junio</b>	
<b><u>TOTAL DE 04 PÉRDIDAS</u></b>	

**✚ Suministro de Agua Potable:**

<b>Abril</b>	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
<b>Mayo</b>	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
<b>Junio</b>	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.

**✚ Muestreo de Cloración:**

<b>Abril</b>	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
<b>Mayo</b>	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
<b>Junio</b>	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.

**✚ Otras Actividades:**

<b>Abril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión en las colonias: Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata para tratar asuntos relacionados con desabasto de agua potable.</li> <li>○ Se realizó el siguiente mantenimiento en el Sistema Carrillo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reparación de tapón en el rebombeo No. 01.</li> <li>● Se cambia motor vertical de 250h.p. dañado en el pozo No. 2 bis.</li> <li>● Se da mantenimiento a bomba de 30h.p. que suministra del vital líquido al Ejido Carrillo.</li> </ul> </li> <li>○ Se extraen tres taponamientos de sarro en la Calle Municipio de la Colonia Plan de Ayala, lo que impedía el flujo de agua en esta calle.</li> </ul>
--------------	--

<p><b>Mayo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Recorrido por las colonias: Azteca, Emiliano Zapata, Lázaro Cardenas, Plan de Ayala, Las Flores, Patria y Libertad para lo relacionado con el desbaste, conjunto con las representantes de las colonias.</li> <li>○ Se realizó el cambio de equipo de bombeo en pozo no. 4 del Sist. Carrillo, tenía uno de 125 h.p. y se instaló uno de 150 h.p. incrementando 12 mts. más la columna de bombeo, con esto se logró aumentar la producción de 34 l.p.s. a 44 l.p.s.</li> <li>○ Se extraen dos taponamientos de sarro en la Calle Tierra y Libertad de la Col. Plan de Ayala, lo que impedía el flujo de agua de esta calle y también se localiza y extrae taponamiento de sarro en calle Rio Bravo Col. Del Valle.</li> <li>○ Se realizó la interconexión de los edificios no. 602, 604, 601, 603 y 301 de la Col. EL Olivar, porque con las obra de rehabilitación de redes secundarias se quedaron sin suministro de agua potable.</li> </ul>
<p><b>Junio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión con habitantes de las colonias: Amp. Azteca, Las Flores, Frac. Del Fresno, Frac. Lomas De La Fortuna y Frac. Providencia para ver lo relacionado con el desabasto de agua potable, conjuntamente con representantes de esas colonias.</li> <li>○ Se hicieron sondeos en red de distribución de agua potable en Col. Las Flores para buscar alternativas al desabasto de esa zona.</li> <li>○ Se realizó la interconexión de línea de alimentación de 6" de diámetro con el Frac. Providencia, con esto se mejoró el abasto de agua potable de ese fraccionamiento.</li> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos de electromecánicos de bombeo y rebombeo del Sist. Pardillo, Carrillo y los de la mancha urbana.</li> <li>○ Se atiende a usuarios con problemas de abasto de agua potable.</li> </ul>