DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2016

AVANCES FISICO - FINANCIEROS

No. OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	RESIDENTE	CONTRATISTA	RECURSOS (FONDO)	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	FECHA TERMINACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES
126	**MF OP AD FEMM-01-19** (AO-832010994-E19-2019)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA "ANEXA A LA NORMAL" CLAVE 32EPR0156P, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. FRANCISCO VILLA EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 624,193.41**	ING. ALAN CERRILLO	ING. EDGAR LORENA HERNANDEZ	FONDO MINERO	16 FEBRERO 2019	16 ABRIL 2019	100%	100%	16 ABRIL 2019	OBRA TERMINADA
128	**MF OP CP FEMM-01-19** (LO-832010994-E1-2019)	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, DIMENSIÓN DE 22.00 METROS DE ANCHO Y 43.00 METROS DE LARGO, EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 8,479,526.60**	ING. JOSÉ ANGEL AVILA COVARRUBIAS	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	FONDO MINERO	21 FEBRERO 2019	20 JUNIO 2019	100%	100%	15/02/2020	OBRA TERMINADA
125	**MF OP CP FEMM-02-19** (LO-832010994-E2-2019)	CONSTRUCCIÓN PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 6,374,614.22**	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	PROHIR PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S.	FONDO MINERO	21 FEBRERO 2019	20 JUNIO 2019	**65%**	**70%**	SIN CONCLUIR	**OBRA EN PROCESO (EST 5 pagada 30 sept 2020)**
97	**MF OP CP FEMM-03-19** (LO-832010994-E3-2019)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16,470 M2, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 27,136,190.62**	ING. ALAN CERRILLO	CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V. ING. GUSTAVO RAMIREZ	FONDO MINERO	21 FEBRERO 2019	19 AGOSTO 2019	**99%**	**99%**	SIN CONCLUIR	**OBRA PROCESO (EST9 PAGAGA 07 AGOSTO 2020)**
120	**MF OP IR FEMM-01-19** (IO-832010994-E4-2019)	CONSTRUCCIÓN DE 3,520 M2 DE PAVIMENTO, 352 ML DE GUARNICIONES Y 422.4 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REPUBLICA DEL SOL, COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 3,192,039.91**	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	FONDO MINERO	22 FEBRERO 2019	21 JUNIO 2019	100%	100%	10 MAYO 2019	OBRA TERMINADA
113	**MF OP IR FEMM-02-19** (IO-832010994-E5-2019)	REHABILITACIÓN DE 1,400.85 M2 EN CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIANTE RESTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 698,443.97**	ING. ALAN CERRILLO CASTAÑEDA	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	FONDO MINERO	22 FEBRERO 2019	22 ABRIL 2019	100%	100%	05 ABRIL 2019	OBRA TERMINADA
111	**MF OP IR FEMM-03-19** (IO-832010994-E6-2019)	CONSTRUCCIÓN DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 32DPR0966P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 1,288,651.42**	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	FONDO MINERO (13 NOV 2018)	08 DE MARZO 2019	06 DE MAYO DEL 2019	100%	100%	06 JUNIO 2019	OBRA TERMINADA
127	**MF OP IR FEMM-04-19** (IO-832010994-E7-2019)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE 3,019.99 M2, MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MOBILIARIO URBANO, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 3,495,614.71**	ING. ANDRES REYES HERRERA	ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS	FONDO MINERO	22 FEBRERO 2019	22 ABRIL 2019	100%	100%	28 JULIO 2019	OBRA TERMINADA
118	**MF OP IR FEMM-05-19** (IO-832010994-E8-2019)	PAVIMENTACIÓN DE 3,833.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,186.50 ML DE GUARNICIÓN Y 10.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 22 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 4,048,206.11**	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	ING. LUIS ARMAS MEZA	FONDO MINERO	22 FEBRERO 2019	21 JUNIO 2019	100%	100%	16 ABRIL 2019	OBRA TERMINADA
123	**MF OP IR FEMM-06-19** (IO-832010994-E9-2019)	CONSTRUCCIÓN DE 2,180.55 M2 DE PAVIMENTO, 374.98 ML DE GUARNICIONES Y 500.92 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VETA GRANDE, COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 2,498,195.92**	ING. ANDRES REYES HERRERA	ING. RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	FONDO MINERO	23 FEBRERO 2019	22 JUNIO 2019	100%	100%	17 JUNIO 2019	OBRA TERMINADA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2016

No. OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	RESIDENTE	CONTRATISTA	RECURSOS (FONDO)	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	FECHA TERMINACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES
117	**MF OP IR FEMM-08-19** (IO-832010994-E11-2019)	PAVIMENTACIÓN DE 5,354.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,338.00 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD COLONIA EL OBLIGADO, FRESNILLO,	**$ 5,244,629.35**	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V. LIC. JOSE LUIS RAMIREZ MUÑOZ	FONDO MINERO	23 FEBRERO 2019	22 JUNIO 2019	100%	100%	22 JUNIO 2019	OBRA TERMINADA (PAGO EST2 EL 17 JULIO 2020)
121	**MF OP IR FEMM-09-19** (IO-832010994-E12-2019)	CONSTRUCCIÓN DE 2,500 M2 DE PAVIMENTO, 505 ML DE GUARNICIÓN Y 352 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 2,993,200.14**	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. ROBERTO QUIROZ DEL RIO	FONDO MINERO	23 FEBRERO 2019	22 JUNIO 2019	100%	100%	18 JULIO 2019	OBRA TERMINADA
116	**MF OP IR FEMM-10-19** (IO-832010994-E13-2019)	CONSTRUCCIÓN DE 3,338.50 M2 DE PAVIMENTO, 777.00 ML DE GUARNICIÓN Y 917.00 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE VALDECAÑAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 4,997,325.70**	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V. LIC. JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	FONDO MINERO	23 FEBRERO 2019	22 JUNIO 2019	100%	100%	22 JUNIO 2019	OBRA TERMINADA (PAGO EST2 EL 04 AGOSTO 2020).
129	**MF OP IR FEMM-11-19** (IO-832010994-E14-2019)	CONSTRUCCIÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE GUARNICIÓN Y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 2,142,750.52**	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. C. HECTOR ARTURO ROBLES SANCHEZ	FONDO MINERO	26FEBRERO 2019	25 JUNIO 2019	100%	100%	25 JUNIO 2019	OBRA TERMINADA
124	**MF OP IR FEMM-12-19** (IO-832010994-E15-2019)	PAVIMENTACIÓN DE 14,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES TAPIAS DE SANTA CRUZ (PEDRO RUÍZ GOZÁLEZ) Y TORREÓN DE LOS PASTORES, TRAMO KM 0+00 AL 2+00, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 4,999,663.17**	ARQ. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA ORTEGA	CONSTRUCTORA PARROQUIA S.A. DE C.V. ING. RAUL GONZALEZ ANAYA	FONDO MINERO	26FEBRERO 2019	25 JUNIO 2019	100%	100%	25 JUNIO 2019	OBRA TERMINADA (PAGO EST2 EL 31 JULIO 2020).
110	**MF OP IR FEMM-14-19** (IO-832010994-E17-2019)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 817.65 M2 220 M.L. GUARNICIONES Y 221.94 M2 BANQUETAS (INCLUYE OBRAS HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SEÑALAMIENTOS) EN CALLE LEYS, COLONIA REAL DE MINAS EN EL	**$ 1,117,047.43**	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V. C. SEBASTIAN CASILLAS TENORIO	FONDO MINERO	26 FEBRERO 2019	26 MAYO 2019	100%	100%	21 MAYO 2019	OBRA TERMINADA
108	**MF OP IR FEMM-15-19** (IO-832010994-E18-2019)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE 15.03 X 10.35 M EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 1,940,881.21**	ING. JOSÉ ANGEL AVILA COVARRUBIAS	C. TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	FONDO MINERO	26FEBRERO 2019	25 JUNIO 2019	100%	100%	13 FEBRERO 2020	OBRA TERMINADA
114	**MF OP IR FEMM-17-19** (IO-832010994-E21-2019)	REHABILITACIÓN DE 1,400.85 M2 EN CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIANTE RESTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BALCONES, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS BALCONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 697,738.48**	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	ING. JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA C. JULIAN GERARDO ENRIQUEZ LUNA	FONDO MINERO	15 MARZO 2019	13 MAYO 2019	100%	100%	08 MAYO 2019	OBRA TERMINADA
112	**MF OP IR FEMM-18-19** (IO-832010994-E22-2019)	CONSTRUCCIÓN DE DOMOS A BASE DE PERFILES METÁLICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CLAVE 32DPR0663V COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 1,288,881.30**	ING. RUBEN MEDRANO MUÑOZ	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V. ING. JOSE FERNANDO DEL HOYO RUELAS	FONDO MINERO 2016	15 MARZO 2019	13 MAYO 2019	100%	100%	31 DICIEMBRE 2019	OBRA TERMINADA
122	**MF OP AD FEMM-02-19** (AD-832010994-E24-2019)	CONSTRUCCION DE 2,916.60 M2 DE PAVIMENTO, 555 ML DE GUARNICIÓN Y 491.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LOCALIDAD ERÉNDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	**$ 3,499,143.20**	ING.GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V. ERICK DE LA PEÑA SMITH MAC DONALD	FONDO MINERO	13 ABRIL 2019	10 AGOSTO 2019	100%	100%	05 JULIO 2019	OBRA TERMINADA (PAGO EST2 EL 17 JULIO 2020).

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2016

No. OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	RESIDENTE	CONTRATISTA	RECURSOS (FONDO)	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	FECHA TERMINACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES
119	**MF OP IR FEMM-20-19** (IO-832010994-E25-2019)	CONSTRUCCIÓN DE 2,185 M2 DE PAVIMENTO, 230 ML DE GUARNICIONES Y 460 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COMUNIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	**$ 2,195,932.00**	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	FONDO MINERO 2016	12 JUNIO 2019	09 OCTUBRE 2019	100%	100%	09 OCTUBRE 2019	OBRA TERMINADA

ING. NÉSTOR DE LEÓN HERNÁNDEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS